

平成 28 年度第 1 回工事監査（建築）結果報告書

1 実施年月日

平成 28 年 6 月 24 日（金）

2 監査対象

- (1) 工事件名 区立上板橋第四小学校大規模改修工事
- (2) 工事場所 板橋区上板橋一丁目 3 番 1 号
- (3) 請負金額 1 1 億 4, 6 9 6 万円
- (4) 工期 平成 27 年 6 月 25 日～平成 28 年 12 月 14 日
- (5) 請負会社 共立・山生・内田建設共同企業体
- (6) 進捗率 6 4. 8 %

[付帯工事]

工事件名	請負会社	請負金額(円)	工期	進捗率
電気設備工事	渡部・光栄建設共同企業体	245, 916, 000	H27. 6. 25 から H28. 12. 14 まで	56. 7%
給排水衛生ガス 設備工事	第五冷暖房(株)	191, 160, 000	H27. 6. 25 から H28. 12. 14 まで	57. 8%
冷暖房換気設備 工事	(株)今田工業	86, 940, 000	H27. 6. 5 から H28. 12. 14 まで	58. 0%

3 実施場所

監査委員室及び工事場所

4 監査の範囲

- (1) 工事に係る起工図書等
- (2) 施工状況

5 監査の結果

特に指摘すべき事項は認められなかった。

平成 28 年度第 2 回工事監査（土木）結果報告書

1 実施年月日

平成 28 年 11 月 15 日（火）

2 監査対象

- (1) 工事件名 赤塚四丁目緑地がけ改修工事
- (2) 工事場所 板橋区赤塚四丁目 32 番 18 号
- (3) 請負金額 1 3 5, 6 9 0, 1 2 0 円
- (4) 工 期 平成 28 年 2 月 26 日～平成 29 年 3 月 15 日
- (5) 請負会社 板橋土木事業協同組合
- (6) 進捗率 4 4. 7 %

3 実施場所

監査委員室及び工事場所

4 監査の範囲

- (1) 工事に係る起工図書等
- (2) 施工状況

5 監査の結果

特に指摘すべき事項は認められなかった。

平成 28 年度第 3 回工事監査（建築）結果報告書

1 実施年月日

平成 28 年 12 月 9 日（金）

2 監査対象

- (1) 工事件名 区立しらさぎ児童館ほか 1 施設の改築工事
- (2) 場 所 板橋区成増五丁目 366 番 1 の一部（地番）
板橋区成増五丁目 19 番（住居表示）
- (3) 請負金額 797,040,000 円
- (4) 工 期 平成 27 年 10 月 14 日～平成 29 年 2 月 28 日
- (5) 請負会社 丹勢・植草建設共同企業体
- (6) 進 捗 率 91.3%

〔付帯工事〕

工事件名	請負会社	請負金額(円)	工期	進捗率
電気設備工事	渡部・アイコウ建設共同企業体	144,396,000	H27.11.11 から H29. 2.28 まで	70.0%
給排水衛生ガス 設備工事	春日・白子建設共同企業体	102,600,000	H27.11.11 から H29. 2.28 まで	90.0%
冷暖房換気設備 工事	(株)木村工業	69,660,000	H27.10.30 から H29. 2.28 まで	91.0%
昇降機設備工事	フジテック(株)	18,360,000	H27.11.19 から H29. 2.28 まで	75.0%

3 実施場所

監査委員室及び工事場所

4 監査の範囲

- (1) 工事に係る起工図書等
- (2) 施工状況

5 監査の結果

特に指摘すべき事項は認められなかった。

平成 28 年度第 4 回工事監査(建築)結果報告書

1 実施年月日

平成 29 年 2 月 6 日(月)

2 監査対象

- (1) 工事件名 区立金沢小学校校舎棟増築その他工事
- (2) 場 所 板橋区加賀二丁目 2 番 1 号
- (3) 請負金額 853,200,000円
- (4) 工 期 平成 28 年 3 月 25 日～平成 29 年 9 月 29 日
- (5) 請負会社 深山・大東建設共同企業体
- (6) 進捗率 29.0%

[付帯工事]

工事件名	請負会社	請負金額(円)	工期	進捗率
電気設備工事	新分・高栄建設共同企業体	202,824,000	H28. 3.25 から H29. 9.29 まで	40.0%
給排水衛生ガス設備工事	(株)鹿沼工務店	77,652,000	H28. 3.28 から H29. 9.29 まで	16.0%
冷暖房換気設備工事	池松空調工業(株)	89,640,000	H28. 3.28 から H29. 9.29 まで	1.8%
昇降機設備工事	日東エレベータ(株)	24,300,000	H28. 3.28 から H29. 9.29 まで	0%

3 実施場所

監査委員室及び工事場所

4 監査の範囲

- (1) 工事に係る起工図書等
- (2) 施工状況

5 監査の結果

特に指摘すべき事項は認められなかった。