

これまでの建設地の様子 ～平成26年1月～



現在、地上部の躯体工事を引き続き行っています。

手前は、3階床・梁の鉄筋工事、中央部は2階柱・壁と3階床のコンクリート工事を行っています。

奥は4階梁の型枠設置工事を行っています。

(平成26年1月24日 撮影)



2階柱・壁と3階床のコンクリートを打設しています。

コンクリートはバイブレーターを用い、締固めてから水平に均します。



4階梁の型枠設置工事の状況写真です。

大梁の型枠設置が終わり、小梁の型枠設置を行っています。