

これまでの建設地の様子 ～平成26年4月～



平成26年4月28日現在の様子です。

旧板橋健康福祉センター5階ベランダから建設地全体の撮影をしています。撮影場所より躯体の方が高くなってきました。

現在は5、6階の躯体工事を行っており、地下1階地上1、2階については、型枠支保工の解体が終わり、内部の工事に着手しています。



駐車場となる地下1階の施工状況です。

型枠支保工の解体と免震装置(オイルダンパー)の設置が完了し、ダクト等配管工事及び設備工事を行っています。



1階のアルミサッシ窓の取付状況です。

サッシは壁等にあらかじめ埋め込まれたアンカーに溶接して固定します。