

いたばし魅力ある学校づくりプランの進捗状況について

「いたばし魅力ある学校づくりプラン（前期計画第2期・第3期）」の進捗状況について、令和7年8月以降の進捗内容を中心に報告する。

1 前期計画第2期・第3期対象校対応方針に基づく学校グループ

期	グループ	学校名	グループ	学校名
第2期	Dグループ	上板橋第一中学校	Eグループ	志村小学校
		上板橋第三中学校		(志村第四中学校)
第3期	Fグループ	向原小学校	Gグループ	板橋第一中学校
				板橋第五中学校

2 【第2期】各グループの進捗状況

(1) Dグループ【上板橋第一中学校（改築）】

令和7年6月より新校舎の工事に着手している。撤去対象となる地中障害物が多く発生したことや、猛暑による工事現場従事者の熱中症対策で工事工程にやや遅れが生じているものの、令和9年度当初の新校舎の運用開始に向け、調整を進めている。

(2) Dグループ【上板橋第三中学校（維持改修）】

令和8年3月に維持改修工事が完了する予定である。

(3) Eグループ【志村小学校・志村第四中学校（改築）】

① 保護者向け出張説明

小中一貫型学校の工事概要、安全対策や仮設計画などの工事計画、工事スケジュールなどをまとめたパネル、建築模型を展示し、参加者からの質疑に対応した。

	開催日時		会場	参加者数
1	令和7年9月5日	9時50分～11時40分 (学校公開と同時間帯)	志村第四中学校ランチルーム	38名※1
2	同上	15時45分～16時30分 (入学説明会終了後)	志村第四中学校体育館	114名※2

※1 38名中、生徒20名を含む。

※2 入学説明会の出席人数。このうち、大多数の方がパネル・模型展示ブースに立ち寄っていた。

② 工事の進捗状況

令和7年10月よりプールの解体工事を、令和8年1月より杭工事を行っている。

3 【第3期】各グループの進捗状況

令和5年12月に公表した対応方針の内容は、向原小学校、板橋第一中学校、板橋第五中学校を現地改築の方向で検討としている。

第3期の各グループについては、周辺施設や地域資源の現況、施設更新の検討状況を踏まえ、改築手法、スケジュール等、関係部署で一体的に検討・調整を進めている。

Fグループの向原小学校については、複数の鉄道路線が乗り入れる鉄道利便性が高い等のポテンシャルがある小竹向原駅に隣接する立地であることから、学校改築や周辺公共施設の再編を契機とした駅周辺のまちづくりと一体的に進め、教育活動のより一層の充実につなげるとともに、地域の活性化及び生活利便性の向上を図っていく。なお、今後は、CS委員会、町会長会議等の関係者への説明を行い、令和8年度からの方針策定・基本構想・基本計画の着手に向け進めていく。

Gグループの板橋第五中学校については、「板橋区史跡公園（仮称）」の近隣にあるという立地を生かした学校づくりを行うことで、教育活動のより一層の充実につなげるとともに、史跡公園の魅力を高め、加賀エリアにおけるブランド力の強化を図っていく。なお、今後は、CS委員会、関係町会長会議において説明を行い、令和8年度の基本構想・基本計画の策定に向け進めていく。

また、板橋第一中学校については、文化会館等の周辺施設の動向を踏まえ、課題の検討・調整を進めている。

4 大規模集合住宅建設集中に伴う板橋第六小学校の教室不足対応

令和7年2月に基本構想・基本計画を策定し、令和7年6月から基本設計・実施設計の策定を進めている。令和9年度からの改築工事の着手に向け、引き続き学校・地域の意見を踏まえ、検討を行っていく。

(1) 改築検討会等の開催状況

回	開催月日	内容・対象
第8回 検討会	令和7年9月17日	●平面プラン案について ●外構イメージについて
—	令和7年10月25日	●板六小秋まつりでパネル、模型、外観のイメージ動画の展示
第9回 検討会	令和7年11月7日	●校舎外観イメージについて ●平面プラン案について ●2期工事中の使用について
—	令和7年11月25日	●第4回ワークショップの実施（小学5年生対象） テーマ「どんな屋上スペースがいいかな？」
第10回 検討会	令和8年1月29日	●基本設計案について（予定）

(2) 今後の予定

令和8年5～6月頃に基本設計及び東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく説明会の開催を予定している。