

大阪北部の地震を踏まえたブロック塀の対応状況について（文教児童委員会関係）

大阪府北部を震源とする地震の教訓を受けて、倒壊した場合に児童・生徒や不特定多数の通行人などに危険を及ぼす可能性のあるブロック塀等について、子ども家庭部、教育委員会事務局としての対応状況や今後の見通しについて報告する。

1 区が管理する施設のブロック塀対策について

区が管理する施設のブロック塀のうち、子ども家庭部、教育委員会事務局で所管する、改修等が必要な施設は小・中学校30校、保育園・児童館等5箇所、その他施設1箇所であり、プールや通学路に面しており、特に緊急性の高い小・中学校6校については、早急に工事に着手した。

平成30年8月20日現在の対応状況は、裏面のとおり。

2 通学路のブロック塀対策について

(1) 点検の実施

通学路のブロック塀対策については、毎年、各小学校関係者等の協力を得て実施している通学路交通安全点検の追加項目として、危険と思われるブロック塀の有無について調査を実施した。

点検の結果、通学路周辺で危険性が懸念されるブロック塀等について、計346箇所が報告されたことから、都市整備部に情報提供し、危険度調査等の対応を依頼した。

(2) 今後の対策

今後、調査結果を踏まえ、児童の登下校時の安全確保に向けた対策を、各学校で検討するよう対応していく。

なお、都市整備部及び土木部における対応は以下のとおり。

①危険度調査の実施

教育委員会等からの情報提供による区内小学校の通学路に面する民有地のブロック塀等の委託による危険度調査を検討しており、補正予算の準備を行っている。調査の結果、危険性が高いと判定された塀の所有者に対して、点検結果の周知と対策実施を督促したうえで、継続して監視を行う。

②危険度の高いブロック塀等の除却助成制度の創設

通学路等の危険度の高いブロック塀等の除却に関し、判断基準を設け、上限額を設定した除却費の助成制度を検討しており、補正予算の準備を行っている。

③接道部緑化助成の充実

危険度の高いブロック塀等を撤去した場合の接道部緑化助成については、助成基準額の増額及び緑化助成率の100%への引き上げや、緑化最小助成規模を緑被面積10㎡から5㎡へ引き下げること検討している。

(平成 30 年 8 月 20 日現在)

施設用途	施設名称	対応状況
小・中学校 (30校)	上板橋第二小学校	工事完了(7月31日)
	富士見台小学校	工事完了(8月10日)
	赤塚第一中学校	工事完了(8月10日)
	志村第三小学校	工事完了(8月17日)
	板橋第二中学校	工事中(8月24日完了予定)
	上板橋小学校	工事中(9月20日完了予定)
	志村第五小学校	工事中(9月下旬完了予定)
	紅梅小学校	工事中(9月下旬完了予定)
	板橋第五中学校	工事中(9月下旬完了予定)
	志村第四中学校	工事中(9月下旬完了予定)
	上板橋第一中学校	工事中(9月下旬完了予定)
	上板橋第二中学校	工事中(9月下旬完了予定)
	赤塚第三中学校	工事中(9月下旬完了予定)
	志村第一小学校	工事準備中
	蓮根小学校	工事準備中
	板橋第二小学校	工事準備中
	板橋第五小学校	工事準備中
	板橋第六小学校	工事準備中
	板橋第八小学校	工事準備中
	弥生小学校	工事準備中
	徳丸小学校	工事準備中
	上板橋第三中学校	工事準備中
	桜川中学校	工事準備中
	高島第二中学校	工事準備中
	志村第二小学校	調整中
	舟渡小学校	調整中
	板橋第七小学校	調整中
中根橋小学校	調整中	
常盤台小学校	調整中	
赤塚小学校	調整中	
その他施設	フレンドセンター	工事準備中
保育園・児童館等(5箇所)	母子生活支援施設旧弥生荘	工事完了(8月3日)
	向台保育園	工事中(8月下旬完了予定) 一部調整中
	富士見台児童館	調整中
	東新保育園	調整中
	志村橋保育園	調整中

※ 「工事準備中」及び「調整中」には、補正予算成立後に工事着手を見込むものも含む。