

「区立金沢小学校校舎棟増築その他工事」について

1 概要

区立金沢小学校は、あいキッズ利用者の増加や学区域内に大型マンションの建設が続いたことによる児童の急激な増加に伴い、増築棟の建設など対応を行っている。

工事は、実施計画事業として平成 28 年 3 月より着手し、平成 29 年 3 月に増築棟を完成させ、あいキッズ及び特別教室を移し、平成 29 年 4 月から既存校舎の普通教室化改修を行い、すべての工事を平成 29 年 9 月末に完了させる予定で進めている。

そのような中、当初 11 月下旬に予定していた増築棟の鉄骨組み立てを行うに際し、鉄骨製品受け入れの材料検査を行ったところ、当該製品が、区が求める認定グレードの工場で製造されていないことが発覚し、改めて、鉄骨製品を別工場で作成し直さなければならない事態が発生した。

このことから、平成 29 年 4 月に予定していた増築棟の供用開始が約 4 か月程度遅れることが判明した。

なお、今後、全体工程の調整を行い、当初予定の工期内ですべての工事を完了する見込みである。

2 工事遅延に伴う影響

① あいキッズ・特別教室

増築棟への引越しが、当初予定の平成 29 年 3 月末から 7 月末頃となる。

② その他

- ・平成 28 年度に予定した工事出来高が上がらないため、支出予定金額を減額補正し、平成 29 年度当初予算に積み替えを行う。
- ・本件遅延に伴う、学校行事への影響はない。

※ 特別教室：家庭科室、音楽室、理科室、図工室、図書室、パソコン室

3 工事内容

- ・工事件名：「区立金沢小学校校舎棟増築その他工事」
- ・工 期：平成 28 年 3 月 28 日～平成 29 年 9 月 29 日
- ・請 負 者：深山・大東建設共同企業体（代表 株式会社 深山工務店）
- ・工事内容：増築棟（鉄骨造 3 階建）、渡り廊下（RC 造 2 階建）、既存校舎改修工事