

## 大阪北部の地震を踏まえたブロック塀の対応状況について（概要）

大阪府北部を震源とする地震の教訓を受けて、倒壊した場合に施設利用者や通行人などに危険を及ぼす可能性のあるブロック塀について、各種対策を実施している。

この対策について、平成30年8月20日までの、関係部署の対応状況と今後の見通しをまとめたので報告する。

### 1 区が管理する施設のブロック塀対策について

#### (1) 調査方法

区が管理する739施設(小中学校・幼稚園等76、保育園・児童館等55、その他施設213、公園395)のブロック塀の有無について、職員による調査を行った。この調査で把握した、ブロック塀のある施設について、区技術職員による建築基準法施行令に基づく点検調査を実施した(7月末までに実施済)。

#### (2) 調査結果(改修等が必要な施設)

上記調査により、52施設(小中学校30、保育園・児童館等5、その他施設6、公園11)で、改修の必要があると判定した。

#### (3) 対策の状況

対策が必要である施設のうち、危険性の高いものについては既に緊急工事を実施し、その他の施設については準備が整い次第、撤去・改修工事に着手する(平成30年8月20日現在の対策状況は裏面のとおり)。

### 2 通学路等に面する民有地のブロック塀対策について

#### (1) 調査方法

区有施設に隣接する民間地のブロック塀のうち、通学路については各小学校関係者の協力により、また、区立公園等については職員により、危険と思われるブロック塀の有無について調査を行った。その他民有地のブロック塀については、現在、調査実施について検討を行っている。

ブロック塀を把握した通学路については、目視による建築基準法施行令に基づく点検調査委託を実施する方向で補正予算の準備を行っている。

#### (2) 今後の対策

##### ① 対策の督促

点検調査委託の結果、危険性が高いと判定された塀の所有者に対して、点検結果の周知と対策実施を督促したうえで、継続して監視を行う。

##### ② 対策の支援

対策についての相談を引き続き実施するとともに、危険度の高いブロック塀等の撤去についての助成制度創設に向け、補正予算の準備を行っている。併せて、ブロック塀等撤去後の緑化を推進するため、「接道部緑化助成」の助成率引き上げ等を検討している。

# 区が管理する施設のブロック塀対策の状況(8/20 現在)

## 小中学校・幼稚園 (調査対象:76施設)

No.	施設名称	対応状況	
1	上板橋第二小学校	工事完了	7月31日
2	富士見台小学校	工事完了	8月10日
3	赤塚第一中学校	工事完了	8月10日
4	志村第三小学校	工事完了	8月17日
5	板橋第二中学校	工事中	8月24日完了予定
6	上板橋小学校	工事中	9月20日完了予定
7	志村第五小学校	工事中	9月下旬完了予定
8	紅梅小学校	工事中	9月下旬完了予定
9	板橋第五中学校	工事中	9月下旬完了予定
10	志村第四中学校	工事中	9月下旬完了予定
11	上板橋第一中学校	工事中	9月下旬完了予定
12	上板橋第二中学校	工事中	9月下旬完了予定
13	赤塚第三中学校	工事中	9月下旬完了予定
14	志村第一小学校	工事準備中	
15	蓮根小学校	工事準備中	
16	板橋第二小学校	工事準備中	
17	板橋第五小学校	工事準備中	
18	板橋第六小学校	工事準備中	
19	板橋第八小学校	工事準備中	
20	弥生小学校	工事準備中	
21	徳丸小学校	工事準備中	
22	上板橋第三中学校	工事準備中	
23	桜川中学校	工事準備中	
24	高島第二中学校	工事準備中	
25	志村第二小学校	調整中	
26	舟渡小学校	調整中	
27	板橋第七小学校	調整中	
28	中根橋小学校	調整中	
29	常盤台小学校	調整中	
30	赤塚小学校	調整中	

## 保育園・児童館 (調査対象:55施設)

No.	施設名称	対応状況	
1	母子生活支援施設 旧弥生荘	工事完了	8月3日
2	向台保育園	工事中	8月下旬完了予定 ※一部調整中
3	富士見台児童館	調整中	
4	東新保育園	調整中	
5	志村橋保育園	調整中	

## その他施設 (調査対象:213施設)

No.	施設名称	対応状況	
1	旧板橋第九小学校	工事準備中	
2	新河岸陸上競技場	工事準備中	
3	赤塚健康福祉センター	工事準備中	
4	常盤台おとしより相談センター	工事準備中	
5	旧三園中継所	工事準備中	
6	フレンドセンター	工事準備中	

## 公園等 (調査対象:395施設)

No.	施設名称	対応状況	
1	水久保公園	工事完了	7月10日
2	小豆沢公園	工事完了	7月12日
3	成増北第一公園	工事完了	7月20日
4	桜川二丁目3番遊び場	工事準備中	
5	なかいいたプチパーク	工事準備中	
6	前野ホール公園	調整中	
7	東新児童遊園		
8	大谷口二丁目緑地		
9	大谷口上町公園		
10	さくらづつみ児童遊園		
11	成増一丁目児童遊園	※平成30年度は隣地との境界を確定するための測量を行い、平成31年度に工事を行う予定	