

ブロック塀対応状況(2/15現在)

小中学校・幼稚園（調査対象：76施設）

No.	施設名称	対応状況	
1	志村第三小学校	工事完了	8月17日
2	富士見台小学校	工事完了	8月10日
3	上板橋小学校	工事完了	9月20日
4	上板橋第二小学校	工事完了	7月31日
5	板橋第二中学校	工事完了	8月24日
6	赤塚第一中学校	工事完了	8月10日
7	志村第一小学校	工事完了	1月11日
8	蓮根小学校	工事完了	12月27日
9	板橋第二小学校	工事完了	12月13日
10	板橋第五小学校	工事完了	11月13日
11	板橋第六小学校	工事完了	11月13日
12	板橋第八小学校	工事完了	1月11日
13	紅梅小学校	工事完了	9月28日
14	板橋第五中学校	工事完了	10月19日
15	上板橋第三中学校	工事完了	1月4日
16	赤塚第三中学校	工事完了	9月28日
17	志村第五小学校	工事完了	9月28日
18	徳丸小学校	工事完了	12月27日
19	高島第二中学校	工事完了	1月4日
20	志村第二小学校	工事中	平成31年3月下旬完了予定
21	舟渡小学校	工事中	平成31年3月下旬完了予定
22	板橋第七小学校	工事完了	10月15日
23	中根橋小学校	工事中	平成31年3月上旬完了予定
24	常盤台小学校	工事中	平成31年3月下旬完了予定
25	弥生小学校	工事完了	11月14日
26	赤塚小学校	工事完了	10月19日
27	志村第四中学校	工事完了	9月28日
28	上板橋第一中学校	工事完了	9月28日
29	上板橋第二中学校	工事完了	9月28日
30	桜川中学校	工事完了	10月24日

保育園・児童館（調査対象：55施設）

No.	施設名称	対応状況	
1	旧弥生荘	工事完了	8月3日
2	向台保育園	工事完了	8月31日
		工事完了	11月30日
3	富士見台児童館	工事完了	1月16日
4	志村橋保育園	工事中	平成31年3月下旬完了予定
5	東新保育園	工事完了	11月30日

その他施設（調査対象：213施設）

No.	施設名称	対応状況	
1	旧板橋第九小学校	工事中	平成31年3月下旬完了予定
2	新河岸陸上競技場	工事完了	11月29日
3	赤塚健康福祉センター	工事中	平成31年3月下旬完了予定
4	常盤台おとしより相談センター	工事完了	12月14日
5	旧三園中継所	工事完了	12月26日
6	フレンドセンター	工事中	平成31年3月下旬完了予定

公園等（調査対象：395施設）

No.	施設名称	対応状況	
1	水久保公園	工事完了	7月10日
2	小豆沢公園	工事完了	7月12日
3	成増北第一公園	工事完了	7月20日
4	桜川二丁目3番遊び場	工事中	平成31年2月下旬完了予定
5	なかいたプチパーク	工事完了	9月27日
6	前野ホール公園	工事準備中 ※平成30年度は隣地との境界を確定するための測量を行い、平成31年度に工事を行う予定	
7	東新児童遊園		
8	大谷口二丁目緑地		
9	大谷口上町公園		
10	さくらづつみ児童遊園		
11	成増一丁目児童遊園		