

いたばしNo.1実現プラン2025改訂版「実施計画」実績

「3つの基本目標」と「9つの基本政策」別の実績

基本目標 基本政策	事業数	実 績			
		完了	順調	一部遅延等	変更
I 未来をはぐくむあたたかいまち	12	0	11	1	0
1 子育て安心	2	0	2	0	0
2 魅力ある学び支援	7	0	7	0	0
3 安心の福祉・介護	3	0	2	1	0
II いきいきかがやく元気なまち	5	0	4	1	0
1 豊かな健康長寿社会	1	0	1	0	0
2 心躍るスポーツ・文化	2	0	2	0	0
3 光輝く板橋ブランド・産業活力	2	0	1	1	0
III 安心・安全で快適な緑のまち	34	2	25	6	1
1 緑と環境共生	11	2	8	1	0
2 万全な備えの安心・安全	6	0	3	3	0
3 快適で魅力あるまち	17	0	14	2	1
計画を推進する区政経営	5	0	5	0	0
合 計	56	2	45	8	1

<対象事業>

「3つの基本目標」と「9つの基本政策」別の実績は、計画事業を対象とします。

<実績の評語>

実績の評語とその定義は以下のとおりです。

- 「完了」とは、2か年の計画事業量を実施し、事業として完了したもの。
- 「順調」とは、概ね計画に基づいた進捗が図れているもの。（約7割以上）
- 「一部遅延等」とは、計画事業量に一部遅延等が生じているもの。
- 「変更」とは、計画を見直す必要が生じ、変更して実施したもの。

いたばしNo.1 実現プラン2025改訂版「実施計画」 実績一覧表

基本目標Ⅰ：未来をはぐくむあたかいまち

基本政策Ⅰ－１：「子育て安心」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	令和６年度		令和６年度計画事業 量に対する評価	令和７年度
			計画	実績		計画
001	区立児童館（CAP'S）のサービス・機能向上 子ども家庭部、子ども家庭総合支援センター、健康生きがい部 子ども政策課、子育て支援課、支援課、健康推進課	サービス・機能向上検討 バリアフリー化 １施設	サービス・機能向上検討 バリアフリー化 １施設	サービス・機能向上検討 LED化２施設（さかうえ、ゆりの木） トイレバリアフリー化１施設（蓮根第二児童館）	順調	サービス・機能向上検討 LED化３施設（志村橋、新河岸、南板橋） トイレバリアフリー化１施設（東新）
		※No.050「公共施設トイレのバリアフリー化」に含む	※No.050「公共施設トイレのバリアフリー化」に含む	※No.050「公共施設トイレのバリアフリー化」に含む	—	※No.050「公共施設トイレのバリアフリー化」に含む
002	区立保育園の機能向上 子ども家庭部 子ども政策課、保育運営課	LED化10施設 バリアフリー化 ２施設	LED化5施設 バリアフリー化 １施設	LED化5施設（西前野、さかうえ、赤塚、ゆりの木、高島平つぼみ） トイレバリアフリー化１施設（大谷口）	順調	LED化5施設（志村橋、けやき、もみじ、さつき、くるみ） トイレバリアフリー化１施設（東新）
		※経費はNo.020「学校以外の公共施設LED推進」及びNo.050「公共施設トイレのバリアフリー化」に含む。	※経費はNo.020「学校以外の公共施設LED推進」及びNo.050「公共施設トイレのバリアフリー化」に含む。	※経費はNo.020「学校以外の公共施設LED推進」及びNo.050「公共施設トイレのバリアフリー化」に含む。	—	※経費はNo.020「学校以外の公共施設LED推進」及びNo.050「公共施設トイレのバリアフリー化」に含む。

基本政策Ⅰ－２：「魅力ある学び支援」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	令和６年度		令和６年度計画事業 量に対する評価	令和７年度
			計画	実績		計画
003	社会教育施設の長寿命化改修 教育委員会事務局 生涯学習課	成増生涯学習センター基本・実施計画 １施設	成増生涯学習センター長寿命化改修基本計画	成増生涯学習センター長寿命化改修基本計画	順調	成増生涯学習センター長寿命化改修基本・実施設計
		63百万円	—	—	—	21百万円
004	給食用設備・備品の更新等 教育委員会事務局 学務課	設備改修 延17校 備品更新 37校延53台 リース備品更新 １校	設備改修 延9校 備品更新 延26台	設備改修 延9校（小学校7校、中学校2校） 備品更新 延26台（小学校24台、中学校2台）	順調	ドライ化 １校（赤塚小学校） 設備改修 11校（小学校8校、中学校3校） 備品更新 23台（小学校18台、中学校5台） リース備品更新 １校（志村第二小学校）
		305百万円	134百万円	111百万円	▲ 23百万円	241百万円
005	あいキッズの環境整備 教育委員会事務局 地域教育力推進課	改築 改築工事 １校 基本構想・計画 １校 基本設計 １校 増築 設計 １校 長寿命化改修 工事 2（完了 1）校 構想・計画 １校 基本設計 3校 実施設計 3校	改築 工事 １校（志村小） 構想・計画 １校（板橋六小） 増築 基本設計 １校（板橋四小） 長寿命化改修 工事完了 １校（志村六小） 構想・計画 １校（板橋二小） 基本設計 2校（志村四小・板橋八小） 実施設計 １校（赤塚小）	改築 実施設計 １校（志村小） 構想・計画 １校（板橋六小） 長寿命化改修 工事完了 １校（志村六小） 構想・計画 １校（板橋二小） 基本設計 2校（志村四小・板橋八小） 実施設計 １校（赤塚小）	順調	改築 工事 １校（志村小）基本設計 １校（板橋六小） 長寿命化改修 工事 １校（赤塚小） 構想・計画 １校（上二小） 基本設計 １校（板二小） 実施設計 2校（志四小・板八小）
		※No.006「魅力ある学校づくりの推進」及びNo.007「学校の長寿命化改修等」に含む	※No.006「魅力ある学校づくりの推進」及びNo.007「学校の長寿命化改修等」に含む	※No.006「魅力ある学校づくりの推進」及びNo.007「学校の長寿命化改修等」に含む	—	※No.006「魅力ある学校づくりの推進」及びNo.007「学校の長寿命化改修等」に含む

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	令和6年度		令和6年度計画事業 量に対する評価	令和7年度
			計画	実績		計画
006	魅力ある学校づくりの 推進 教育委員会事務局 学校配置調整担当 課、新しい学校づくり 課	改築工事 3校 基本構想・計画 2校 改築基本設計 1校 増築設計 1校 後期計画公表	実施設計・改築工事3校 (上板一中、志村小・志 村四中) 基本構想・計画1校(板 橋六小) 増築基本設計1校(板橋 四小) 後期計画対象校調査・検 討	実施設計・改築工事1校 (上板一中) 実施設計2校(志村小・ 志村四中) 基本構想・計画1校(板 橋六小) 増築基本設計1校(板橋 四小) 後期計画対象校調査・検 討	順調	改築工事3校(上板一 中、志村小・志村四中) 基本設計1校(板橋六 小) 後期計画策定
		5,656百万円	2,859百万円	1,434百万円		2,156百万円
007	学校の長寿命化改修等 教育委員会事務局 新しい学校づくり課	長寿命化改修 工事2(完了1)校 基本構想・計画2校 基本設計3校 実施設計3校 維持改修完了1校 外壁改修・屋上防水 設計4校 工事6校 校庭改修4校 定期特別改修9校	長寿命化改修 工事完了1校(志村六 小) 構想・計画1校(板橋 二小) 基本設計2校(志村四 小、板橋八小) 実施設計1校(赤塚 小) 維持改修工事1校(上板 三中) 外壁改修・屋上防水 設計1校、工事3校 校庭改修2校 定期特別改修4校	長寿命化改修 工事完了1校(志村六 小) 構想・計画1校(板橋 二小) 基本設計2校(志村四 小、板橋八小) 実施設計1校(赤塚 小) 維持改修工事1校(上板 三中) 外壁改修・屋上防水 設計1校、工事3校 校庭改修2校 定期特別改修4校	順調	長寿命化改修 工事1校(赤塚小) 構想・計画1校(上板 二小) 基本設計1校(板橋二 小) 実施設計2校(志村四 小、板橋八小) 維持改修工事1校(上板 三中)、外壁改修・屋外 防水 設計3校、工事3校 校庭改修2校、定期特別 改修4校
		5,448百万円	2,485百万円	2,111百万円		2,921百万円
008	区立学校におけるゼロ カーボンいたばしの推 進 教育委員会事務局 新しい学校づくり課	屋内(給食室等)20校 屋内(教室等)20校 体育館14校	屋内(給食室等)10校 屋内(教室等)10校 体育館7校	屋内(給食室等)10校 屋内(教室等)10校 体育館7校 電力削減見込量 608,779kwh、CO2削減見 込量264.21t-CO2	順調	屋内(給食室等)8校 屋内(教室等)12校 体育館7校 電力削減見込量 589,131kwh CO2削減見込量255.68t- CO2
		1,352百万円	678百万円	454百万円		757百万円
009	区立学校におけるユニ バーサルデザインの推 進 教育委員会事務局 新しい学校づくり課	改修工事18校	改修工事9校	改修工事9校 (志村三小、富士見台 小、板橋六小、板橋八小 北野小、高島一小、高島 二小、志村五中、桜川 中)	順調	改修工事9校 (前野小、中根橋小、蓮 根小、成丘小、高島三 小、高島五小、上板三 中、高島二中、板橋二 小))
		311百万円	131百万円	97百万円		135百万円

基本政策Ⅰ－３：「安心の福祉・介護」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	令和６年度		令和６年度計画事業 量に対する評価	令和７年度
			計画	実績		計画
010	地域密着型サービスの 整備促進 健康生きがい部 介護保険課	小規模多機能型居宅介護（以下「小多機」） １か所 看護小規模多機能型居宅介護（以下「看多機」） ２か所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以下「定期巡回」） ２か所 認知症高齢者グループホーム ２か所	看多機２か所 定期巡回１か所 認知症高齢者グループホーム１か所	看多機１か所 定期巡回０か所 認知症高齢者グループホーム０か所	一部遅延等 ▲ 375百万円	小多機１か所 看多機１か所 定期巡回１か所 認知症高齢者グループホーム２か所 394百万円
		670百万円	525百万円	150百万円		
011	板橋区版ＡＩＰの深化・推進 健康生きがい部 おとしより保健福祉センター	医療・介護事業連携強化 支え合い会議開催数 360回 10の筋トレグループ 新規20か所 (特別会計178百万円)	医療・介護事業連携強化 支え合い会議開催 年180回 10の筋トレグループ 新規10か所 (特別会計89百万円)	医療・介護事業連携強化 支え合い会議開催 年175回 10の筋トレグループ 新規12か所 (特別会計76百万円)	順調 (特別会計) ▲13 百万円	医療・介護事業連携強化 支え合い会議開催 年180回 10の筋トレグループ 新規10か所 (特別会計96百万円)
012	障がい者（児）施設の 整備促進 福祉部 障がい政策課	施設整備準備 １か所 施設開設 １か所	施設整備準備 １か所 共同生活援助・短期入所・生活介護・特定相談支援 施設開設 １か所 児童発達支援事業所（定員15名、うち重症心身障がい児5名）	施設整備準備 １か所 共同生活援助・短期入所・生活介護・特定相談支援 施設開設 １か所 児童発達支援事業所（定員15名、うち重症心身障がい児5名）	順調 0百万円	施設整備準備 １か所 （板橋キャンパス跡地） 22百万円
		30百万円	10百万円	10百万円		

基本目標Ⅱ：いきいきかがやく元気なまち

基本政策Ⅱ－１：「豊かな健康長寿社会」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	令和６年度		令和６年度計画事業 量に対する評価	令和７年度
			計画	実績		計画
013	シニア世代活動支援プロジェクトの推進 健康生きがい部 長寿社会推進課	フレイル予防事業 新規６圏域 サポーター養成40名 地域活動入門講座 ２回100名参加 絵本読み聞かせ講座 ４回	フレイル予防事業 新規４圏域 サポーター養成20名 地域活動入門講座 １回50名参加 絵本読み聞かせ講座 ２回	フレイル予防事業 新規４圏域(16/18圏 域) サポーター養成29名 地域活動入門講座 １回27名参加 絵本読み聞かせ講座 ２回	順調	フレイル予防事業 新規２圏域(18/18圏 域) サポーター養成20名 地域活動入門講座 １回50名参加 絵本読み聞かせ講座 ２回
		19百万円	8百万円	7百万円	▲ 1百万円	13百万円

基本政策Ⅱ－２：「心躍るスポーツ・文化」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	令和６年度		令和６年度計画事業 量に対する評価	令和７年度
			計画	実績		計画
014	スポーツ施設再整備による機能充実 区民文化部 スポーツ振興課	改築１か所 改修工事1か所 改修基本計画１か所	加賀庭球場管理棟実施設計、解体・改築工事	加賀庭球場管理棟実施設計、解体工事	順調	加賀庭球場管理棟改築工事 東板橋公園運動場改修工事 赤塚体育館基本計画
		311百万円	55百万円	7百万円	▲ 48百万円	255百万円
015	近代化遺産としての史跡公園整備 教育委員会事務局、産業経済部、土木部 史跡公園担当課、産業振興課、公園整備担当課	整備基本設計 遺構劣化部分修繕 産業等展示事業 都市計画決定	設計基本方針策定 遺構劣化部分修繕 産業等展示事業 都市計画決定	設計基本方針策定 遺構劣化部分修繕 産業等展示事業	順調	(仮称)産業ミュージアム基本構想・基本計画策定 遺構建築物基本設計策定 デジタルミュージアム構築
		139百万円	50百万円	41百万円	▲ 9百万円	146百万円

基本政策Ⅱ－３：「光輝く板橋ブランド・産業活力」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	令和６年度		令和６年度計画事業 量に対する評価	令和７年度
			計画	実績		計画
016	産業集積の維持・発展の促進 産業経済部 産業振興課	ものづくり企業地域共生推進 助成12件 企業誘致促進PR	ものづくり企業地域共生推進 助成６件 企業誘致促進PR 1件	ものづくり企業地域共生推進 助成４件 企業誘致促進PR 1件	順調	ものづくり企業地域共生推進 助成６件 企業誘致促進PR 1件
		46百万円	23百万円	19百万円	▲ 4百万円	23百万円
017	農業の継承支援と農にふれる環境の充実 産業経済部 赤塚支所	農のサポーター 新規登録４名 収穫体験事業の拡充 学校給食食材提供拡充 (補完品目の栽培)	農のサポーター 新規登録２名 収穫体験事業の拡充準備 学校給食食材提供拡充 (補完品目の栽培)	農のサポーター 新規登録０名 収穫体験事業の拡充準備完了 学校給食食材提供拡充 (補完品目の栽培４品目完了)	一部遅延等	農のサポーター 新規登録10名 収穫体験事業の拡充 学校給食食材提供拡充 (補完品目の栽培)
		13百万円	6百万円	4百万円	▲ 2百万円	7百万円

基本目標Ⅲ：安心・安全で快適な緑のまち

基本政策Ⅲ－１：「緑と環境共生」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	令和６年度		令和６年度計画事業 量に対する評語	令和７年度
			計画	実績		計画
018	区施設再生可能エネルギー100%電力の導入 資源環境部 環境政策課	再エネ新規導入75施設 CO ₂ 削減量 (7,707 t－CO ₂ /年)	再エネ導入61施設 CO ₂ 削減量 (5,744[t-CO ₂ /年])	再エネ導入61施設 CO ₂ 削減量 (5,744[t-CO ₂ /年])	順調	再エネ導入14施設 CO ₂ 削減量 (2,443 t－CO ₂ /年)
		663百万円	521百万円	437百万円	▲ 84百万円	※導入施設に係る経費は 全て委託費のため、経費 算定なし
019	いたばし環境アクションポイント事業 資源環境部 環境政策課	事業参加数 家庭 2,400 者 事業所 80 者 CO ₂ 削減量 (260t－CO ₂ /年)	事業参加数 家庭 1,200者 事業者 40者 CO ₂ 削減量 (130t－CO ₂ /年)	事業参加数 家庭 696者 事業者 9者 CO ₂ 削減量 (91t－CO ₂ /年)	一部遅延等	事業参加数 家庭 1,250者 事業者 50者 CO ₂ 削減量 (146t－CO ₂ /年)
		92百万円	46百万円	6百万円	▲ 40百万円	44百万円
020	学校以外の公共施設LED化推進 資源環境部、政策経営 部 環境政策課、施設経 営課	設計・施工12建物	設計・施工6建物	設計・施工6建物12施設 CO ₂ 削減量 (31t－CO ₂ /年)	順調	設計・施工21建物31施設 CO ₂ 削減量 (116t－CO ₂ /年)
		249百万円	104百万円	77百万円	▲ 27百万円	510百万円
021	プラスチックごみ再資源化の推進 資源環境部 資源循環推進課	中間処理施設委託 再商品化委託 収集運搬 集積所整備関連消耗品 等	収集運搬 中間処理施設委託 再商品化委託 集積所整備関連消耗品等	収集運搬 中間処理施設委託 再商品化委託 集積所整備関連消耗品等	完了	—
		1,050百万円	1,050百万円	839百万円	▲ 211百万円	—
022	公園の新設・拡張 土木部 みどりと公園課	用地取得	不動産鑑定	不動産鑑定（大門東の森） 用地取得（土地開発公社） 特別緑地保全地区指定・公園告示	順調	不動産鑑定（大門東の森） 用地取得（買戻し）
		543百万円	2百万円	2百万円	0百万円	587百万円
023	公園の改修 土木部 みどりと公園課	設計4か所 工事4か所	設計 2か所 工事 2か所	設計 2か所（四葉公園、南板橋公園） 工事 2か所（高島平七丁目公園、山中児童遊園）	順調	設計 1か所（高島平四丁目公園） 工事 2か所（南板橋公園、四葉公園（R7～R8））
		610百万円	263百万円	217百万円	▲ 46百万円	259百万円
024	公園・公衆トイレのユニバーサルデザイン化 土木部 みどりと公園課	設計 7か所 改築 9か所	設計 4か所 改築 5か所	設計 4か所（上板富士公園、大門児童遊園、高島平一丁目第四公園、志村公園） 改築 5か所（三園公園、赤塚四丁目児童遊園、小茂根二丁目公園、高島平二丁目公園、四ツ又公園）	順調	設計 3か所（石川橋公園、徳丸一丁目西児童遊園、志村坂下公衆便所） 改築 4か所（上板富士公園、大門児童遊園、高島平一丁目第四公園、志村公園）
		382百万円	212百万円	180百万円	▲ 32百万円	187百万円
025	公園遊具長寿命化の推進 土木部 みどりと公園課	更新 53基 修繕 34か所 塗装 126か所	更新 31基 修繕 18か所 塗装 54か所	更新 31基 修繕 18か所 塗装 54か所	順調	更新 22 基 修繕 16 か所 塗装 72 か所
		93百万円	52百万円	49百万円	▲ 3百万円	44百万円

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	令和6年度		令和6年度計画事業 量に対する評価	令和7年度 計画
			計画	実績		
026	公園灯の更新 土木部 みどりと公園課	公園灯更新 70基	公園灯更新 70基	公園灯更新 50基 電力削減見込量年間 30,000kwh CO ₂ 削減見込量年間13t	完了	—
		70百万円	70百万円	47百万円	▲ 23百万円	—
027	高島平地域における緑 の安全性向上と環境整 備 土木部 北部土木サービスセ ンター	伐採・抜根 144本 植栽工事 200 m ²	伐採・抜根 71本 植栽工事 100m ²	伐採・抜根 74本 植栽工事 101m ²	順調	伐採・伐根 73本 植栽工事 100m ²
		70百万円	35百万円	35百万円	0百万円	35百万円
028	板橋公園の再整備 土木部 公園整備担当課	公園整備工事 複合施設整備工事	公民連携事業導入 公園整備基本設計 複合施設等整備基本設計	公民連携事業導入 公園整備基本設計 複合施設等整備基本設計	順調	公園整備実施設計 複合施設整備実施設計 公園整備・複合施設整備 建築工事 (R7～R8)
		523百万円	98百万円	78百万円	▲ 20百万円	568百万円

基本政策Ⅲ－２：「万全な備えの安心・安全」

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	令和6年度		令和6年度計画事業 量に対する評価	令和7年度 計画
			計画	実績		
029	福祉避難所の整備 危機管理部 地域防災支援課	新規施設整備 4施設 (120 人分) 備蓄物資整備 30施設	新規協定締結施設 2施設 (60人分) 備蓄物資整備 16施設	新規協定締結施設 4施設 (170人分) 備蓄物資整備 16施設	順調	新規協定締結施設 2施設 (60人分) 備蓄物資整備 16施設
		13百万円	7百万円	6百万円	▲ 1百万円	8百万円
030	「地区別防災マニユ アル」の改定 危機管理部 地域防災支援課	地区別防災マニュアル 改定 12地区	マニュアル改定 6地区	マニュアル改定 6地区 (志村坂上、中台、蓮 根、舟渡、徳丸、高島 平)	順調	マニュアル改定 6地区 (常盤台、清水、桜川、 下赤塚、前野、成増)
		66百万円	33百万円	30百万円	▲ 3百万円	30百万円
031	都市防災不燃化の促進 まちづくり推進室 まちづくり調整課	建替え助成 2件	建替え助成 1件	建替え助成 0件	一部遅延等	建替え助成 1件
		40百万円	20百万円	0百万円	▲ 20百万円	20百万円
032	建築物耐震化促進事業 都市整備部 建築安全課	[非木造建築物] 耐震診断 20件 改修設計 21件 耐震改修 12件 [木造住宅] 耐震診断 281件 計画 54件 耐震補強 26件 除却工事 206件 建替工事 14件 耐震シェルター設置	[非木造建築物] 耐震診断 12件 改修設計 6件 耐震改修 4件 [木造住宅] 耐震診断 138件 耐震計画等 27件 耐震補強工事 13件 除却工事 90件 建替工事 9件 耐震シェルター設置	[非木造建築物] 耐震診断 4件 改修設計 2件 耐震改修 2件 [木造住宅] 耐震診断 97件 耐震計画等 44件 耐震補強工事 24件 除却工事 54件 建替工事 8件 耐震シェルター設置 0 件	一部遅延等	[非木造建築物] 耐震診断 21件 改修設計 6件 耐震改修 2件 [木造住宅] 耐震診断 150件 補強設計等 50件 耐震改修工事 30件 除却工事 100件 建替工事 10件 耐震シェルター設置
		1,297百万円	800百万円	353百万円	▲ 447百万円	432百万円
033	大谷ロー丁目周辺地区 不燃化まちづくりの推 進 まちづくり推進室 まちづくり調整課	[主要生活道路整備] 道路整備工事完了 [建替え助成] 除却工事 19件 建築設計 20件 工事 20件 専門家派遣 12件	[主要生活道路整備] 用地買戻し 道路整備工事 [建替え助成] 除却工事 9件 建築設計 10件 工事 10件 専門家派遣 6件	[主要生活道路整備] 用地買戻し 道路整備工事 [建替え助成] 除却工事 7件 建築設計 4件 工事 4件 専門家派遣 0件	一部遅延等	[主要生活道路整備] 道路整備工事 (Ⅱ期地 区) [建替え助成] 除却工事 10件 建築設計 10件 工事 10件 専門家派遣 6件
		265百万円	110百万円	99百万円	▲ 11百万円	187百万円

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	令和6年度		令和6年度計画事業 量に対する評価	令和7年度 計画
			計画	実績		
034	無電柱化の促進 土木部 工事設計課、土木計 画・交通安全課	大谷口上町区間（日大病 院前） 支障移設 修正設計	大谷口上町区間（日大病 院前）支障移設 修正設計	大谷口上町区間（日大病 院前）支障移設（下水道 局、東京ガス、水道局、 N T T） 修正設計	順調 ▲ 120百万円	大谷口上町区間（日大病 院前） 支障移設（水道局、東京 電力） 修正設計 推進計画改定
		584百万円	196百万円	76百万円		233百万円

基本政策Ⅲ－３：「快適で魅力あるまち」

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	令和6年度		令和6年度計画事業 量に対する評価	令和7年度 計画
			計画	実績		
035	かわまちづくりの推進 土木部、危機管理部、 区民文化部 かわまちづくり計画 担当課、地域防災支援 課、スポーツ振興課	連絡通路整備完了 かわまちづくり協議会 かわまちづくり基本計 画 策定・事業検討	連絡通路整備（第1期） かわまちづくり協議会 かわまちづくり基本計画 策定	連絡通路整備（下部工事 着手、支障物移設水道仮 移設工事完了） かわまちづくり協議会 かわまちづくり基本計画 の検討	一部遅延等 ▲ 19百万円	連絡通路等整備完了 かわまちづくり協議会 かわまちづくり基本計画 策定 荒川戸田橋野球場渋滞緩 和道路等整備
		200百万円	110百万円	91百万円		212百万円
036	地域の個性を活かした 良好なまちなみ景観づ くり 都市整備部 都市計画課	赤塚四・五丁目地区 景観形成重点地区検 討	赤塚四・五丁目地区 地元景観プラン策定支 援	赤塚四・五丁目地区 地元景観プラン策定支 援	順調 ▲ 1百万円	赤塚四・五丁目地区 景観計画変更に向けた 検討・協議
		15百万円	14百万円	13百万円		2百万円
037	東武東上線立体化促進 まちづくり推進室、都 市整備部 鉄道立体化推進課、 都市計画課	大山駅付近 用地取得等手続 ときわ台～上板橋駅等 の立体化を踏まえたま ちづくりの調査・検 討・協議	大山駅付近 用地取得等 ときわ台～上板橋駅等 の立体化を踏まえたま ちづくりの調査・検討・協議	大山駅付近 用地取得等 ときわ台～上板橋駅等 の立体化を踏まえたま ちづくりの調査・検討・協議	順調 (特別会計▲153百 万円)	大山駅付近 用地取得等 ときわ台～上板橋駅等 の立体化を踏まえたま ちづくりの調査・検討・協議
		(特別会計2,567百万 円)	(特別会計286百万円)	(特別会計133百万円)		(特別会計843百万円)
038	公共交通の機能向上と 整備促進 都市整備部 都市計画課	地域公共交通の充実に 向けた社会実験 エイトライナー促進協 議会	社会実験の地元協議・準 備 エイトライナー促進協 議会	地域の交通改善に係る地 元協議・検討 エイトライナー促進協 議会	順調 ▲ 7百万円	地域の交通改善に係る地 元協議・検討 エイトライナー促進協 議会
		34百万円	14百万円	7百万円		18百万円
039	可動式ホーム柵整備促 進 都市整備部 都市計画課	可動式ホーム柵 整備完了3駅 (成増、下赤塚、東武 練馬)	可動式ホーム柵 整備補助3駅(成増、下 赤塚、東武練馬)	可動式ホーム柵 整備補助3駅(成増、下 赤塚、東武練馬)	順調 ▲ 133百万円	可動式ホーム柵 整備補助3駅(成増、下 赤塚、東武練馬)
		481百万円	257百万円	124百万円		357百万円
040	都市計画道路補助第 249号線の整備 土木部 工事設計課	用地取得・買戻し等 設計・工事	不動産鑑定・補償費算定 用地取得・買戻し等 設計・測量・工事(区道 部)	不動産鑑定 用地取得 約370㎡、買戻 し等 設計・測量 計画延伸期間(R7年度～ R11年度)	変更 ▲ 430百万円	不動産鑑定、建物調査・ 補償費算定等 用地取得、買戻し 設計・測量 買収地仮整備・維持管理
		720百万円	590百万円	160百万円		50百万円

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	令和6年度		令和6年度計画事業 量に対する評語	令和7年度 計画
			計画	実績		
041	橋りょう長寿命化の推 進 土木部 工事設計課、土木計 画・交通安全課	設計 10橋 塗装 2橋 橋面防水 5橋 修繕 8橋 橋りょう長寿命化修繕 計画の見直し	設計 5橋 塗装 1橋 橋面防水 3橋 修繕 4橋 橋りょう長寿命化修繕計 画の見直し	設計 5橋 塗装 1橋 橋面防水 2橋 修繕 4橋 橋りょう長寿命化修繕計 画の見直し	順調 ▲ 95百万円	設計 5橋 塗装 1橋 橋面防水 2橋 修繕 4橋
		700百万円	431百万円	336百万円		323百万円
042	区道の補修 土木部 工事設計課	道路補修工事 83,016㎡	道路補修工事 43,922 ㎡	道路補修工事 41,100㎡	順調 ▲ 229百万円	道路補修工事 44,044 ㎡
		2,734百万円	1,441百万円	1,212百万円		1,420百万円
043	自転車通行空間整備事 業 土木部 土木計画・交通安全 課、工事設計課	優先整備路線整備 14.6km	優先整備路線整備 7.5 km（赤塚公園通 り、ときわ通り、福寿通 り・前野中央通り、大谷 口通り、中丸通り、他2か 所）	優先整備路線整備 7.5 km（赤塚公園通 り、ときわ通り、福寿通 り・前野中央通り、大谷 口通り、中丸通り、区道 第2280号線、区道第2550 号線）	順調 ▲ 6百万円	優先整備路線整備 7.1km（蓮根駅前通り、 小豆沢通り、若木通り、 区管理通路423-2号、区道 第2804号）
		210百万円	104百万円	98百万円		106百万円
044	街灯の更新 土木部 工事設計課	街灯更新 3,903基	街灯更新 1,914基	街灯更新 1,959基 電力削減量（推定） 年間281,780kWh CO ₂ 削減見込量 年間114.121t	順調 ▲ 11百万円	街灯更新 1,815基 電力削減量（推定） 年間 195,972KWh CO ₂ 削減見込量 年間79.369t
		1,297百万円	580百万円	569百万円		755百万円
045	自転車駐車場の改修 土木部 土木計画・交通安全 課、工事設計課	設計 6か所 改修 6か所	設計 3か所 改修 3か所	設計 3か所 改修 3か所（板橋本町駅 第1、志村三丁目駅第 1、上板橋駅東）	順調 ▲ 56百万円	設計 2か所 改修 2か所（志村三丁目 駅第2、中板橋駅東）
		177百万円	142百万円	86百万円		72百万円
046	大山駅周辺地区まちづ くり事業の推進 まちづくり推進室、産 業経済部 まちづくり調整課、 産業振興課	ピッコロ・スクエア 権利変換計画認可 クロスポイント 工事完了、組合清算 東地区：地区計画変更 南地区：地区計画検討 不燃化特区推進 商店街活性化の推進	ピッコロ・スクエア 権利変換計画作成 クロスポイント 工事完了 東地区：地区計画変更 南地区：地区計画検討 不燃化特区推進 商店街活性化の推進	ピッコロ・スクエア 権利変換計画作成 クロスポイント 工事完了 東地区：地区計画変更決定 南地区：地区計画検討 不燃化特区推進 商店街活性化の推進	順調 ▲ 539百万円	ピッコロ・スクエア 権利変換計画認可 クロスポイント 組合清算 不燃化特区推進 エリアマネジメントの検 討等
		6,206百万円	1,369百万円	830百万円		1,748百万円
047	板橋駅周辺地区まちづ くり事業の推進 まちづくり推進室、政 策経営部 地区整備課、ブラン ド戦略担当課	西口地区 本体工事 板橋口地区 公益エリア設計 駅前広場再整備 基本設計	西口地区 解体工事 板橋口地区 公益エリア整備計画策 定 駅前広場再整備 基本設計	西口地区 権利変換計画認可 板橋口地区 公益エリア整備計画策 定 駅前広場再整備 基本設計	順調 ▲ 480百万円	西口地区 解体工事着手 板橋口地区 公益エリア設計等 駅前広場再整備 コーディネート業務及 び基本設計 地域活動醸成 地域情報発信、参画主 体の拡大
		4,135百万円	2,654百万円	2,174百万円		1,087百万円

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	令和6年度		令和6年度計画事業 量に対する評語	令和7年度 計画
			計画	実績		
048	上板橋駅南口駅前地区 まちづくり事業の推進 まちづくり推進室 地区整備課	東地区 工事 西地区 権利変換計画認可 地区計画策定 商店街・沿道まちづく り	東地区 工事 西地区 組合設立認可 地区計画の検討 商店街・沿道まちづくり	東地区 工事 西地区 事業計画検討 地区計画の検討 商店街・沿道まちづくり	一部遅延等	東地区 工事 西地区 事業計画検討 地区計画の検討 周辺地区のまちづくり
		6,201百万円	2,429百万円	1,863百万円	▲ 566百万円	3,686百万円
049	高島平地域まちづくり 事業の推進 まちづくり推進室 土木部 高島平まちづくり推 進課、公園整備担当課	交流核 都市計画変更 ウォークアブル推進 まちづくりDX推進 協働まちづくり推進 高架下活用推進 施設・基盤等整備推 進 旧高七小解体調整	交流核 地区計画策定 ウォークアブル推進 まちづくりDX推進 協働まちづくり推進 高架下活用調整 施設・基盤等整備調整	交流核 地区計画策定 ウォークアブル推進 まちづくりDX推進 協働まちづくり推進 高架下活用調整 施設・基盤等整備調整	順調	交流核 デスキネットワーク検 討 駅前拠点エリア都市デ ザイン検討 分野別まちづくり検討 調査 旧高七小解体設計 高島平緑地再整備（九丁 目地区） 社会実験・基本計画策 定(R7～R8)
		390百万円	145百万円	145百万円	0百万円	366百万円
050	公共施設トイレのバリ アフリー化 福祉部、政策経営部 障がい政策課、施設 経営課	バリアフリー化 8か 所	バリアフリー化 4か所	バリアフリー化 4か所 （障がい者福祉セン ター、新河岸陸上競技場 管理棟、蓮根第二児童 館、大谷口保育園）	順調	バリアフリー化 5施設 （氷川図書館、熊野地域 センター、赤塚健康福祉 センター、東新児童館・ 東新保育園）
		522百万円	285百万円	266百万円	▲ 19百万円	284百万円
051	区営住宅の整備 都市整備部 住宅政策課	区営仲宿住宅竣工 （仮称）区営南常盤台 住宅改築工事	区営仲宿住宅竣工 （仮称）区営南常盤台住 宅解体工事	区営仲宿住宅竣工 （仮称）区営南常盤台住 宅解体・改築工事 次期整備事業計画検討	順調	区営仲宿住宅移転 （仮称）区営南常盤台住 宅改築工事 次期整備事業基本計画策 定
		3,191百万円	2,294百万円	2,362百万円	68百万円	1,064百万円

計画を推進する区政経営

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	令和6年度		令和6年度計画事業 量に対する評価	令和7年度 計画
			計画	実績		
052	旧保健所跡地の活用推 進 区民文化部 文化・国際交流課	旧保健所跡地活用整備 構想・整備計画策定	旧保健所跡地活用整備構 想・計画検討	旧保健所跡地活用整備構 想・計画検討	順調	旧保健所跡地整備基本計 画策定
		20百万円	—	—	—	18百万円
053	オンライン申請の拡大 政策経営部 IT推進課	オンライン申請の拡大 50手続き	オンライン申請の拡大 25手続き	オンライン申請の拡大 563手続き	順調	オンライン申請の拡大 25手続き
		4百万円	2百万円	1百万円	▲ 1百万円	1百万円
054	絵本のまち板橋の推進 政策経営部 ブランド戦略担当課	ユネスコ創造都市加盟 に向けた検討 絵本のまち推進事業	ユネスコ創造都市加盟に 向けた検討 絵本のまち推進事業	ユネスコ創造都市加盟に 向けた検討 絵本のまち推進事業	順調	ユネスコ創造都市加盟に 向けた検討 絵本のまち推進事業
		62百万円	38百万円	36百万円	▲ 2百万円	46百万円
055	SDGs ローカライズプ ロジェクトの推進 政策経営部 ブランド戦略担当課	プラットフォーム運用 普及啓発	プラットフォーム構築・ 運用 普及啓発	プラットフォーム構築・ 運用 普及啓発	順調	プラットフォーム運用 普及啓発
		42百万円	23百万円	22百万円	▲ 1百万円	23百万円
056	区民集会所の改築等 区民文化部 地域振興課	竣工 3 件 除却 1 件 改築設計 4 件 土地取得・新築設計 1 件 新築工事 1 件	改築設計 2 件 赤塚高台、高島平九丁 目 土地取得・新築設計 (仮称) 栄町 アスベスト調査	改築設計 2 件 赤塚高台、高島平九丁 目 土地取得・新築設計 (仮称) 栄町 アスベスト調査 (徳丸五 丁目)	順調	改築工事 1 件 高島平九丁目 改築設計 2 件 赤塚高台、三園一丁目 新築工事 1 件 (仮称) 栄町 除却工事 1 件 徳丸五丁目
		625百万円	350百万円	335百万円	▲ 15百万円	133百万円

いたばしNo.1実現プラン2025 改訂版「経営革新計画」 進捗状況一覧（令和6年度）

①進捗状況集計表

完了	事業として完了したもの	1
順調	概ね計画に基づいた進捗が図れているもの	12
一部遅延等	計画事業量に一部遅延等が生じているもの	0
変更	計画を変更して実施したもの	1

②進捗状況一覧

順調		001	データを用いた区政経営の推進			
内訳		計画期間の目標	令和6年度		令和6年度計画事業量 に対する評語	令和7年度
			計画	実績		計画
行政評価の見直し		結論	検討	検討	順調	結論
GPSツールによる人流データ分析・活用		実施・検証	実施・検証	実施・検証	順調	実施・検証
SNSを活用した情報収集		実施・検証	実施・検証	実施・検証	順調	実施・検証
詳細	●行政評価の見直しについては、現行の行政評価制度の課題について抽出し、再構築方針としてまとめた。また、目標達成への道筋を論理的に整理する枠組みであるロジックモデルの導入などについて検討を行った。 ●GPSツールによる人流データ分析・活用については、公共施設の来訪者分析やイベント効果測定、都市計画ビジョン策定のための人流データ分析など幅広い用途で分析を実施した。 ●SNSを活用した情報収集については、区が管理する道路に関する通報をLINEで行えるよう調整し、令和7年3月に試行開始した。（令和7年4月1日から本格始動）					

順調		002		DXの推進による業務の改善・効率化			
内訳		計画の目標	令和6年度		令和6年度計画事業量 に対する評語	令和7年度	
			計画	実績		計画	
行政手続きのオンライン化		拡大	拡大	拡大	順調	拡大	
業務改善ツールによる業務の効率化		拡大	拡大	拡大	順調	拡大	
キャッシュレス決済の推進		拡大	拡大	拡大	順調	拡大	
財務会計事務の効率化・ペーパーレス化		結論	検討	検討	順調	結論	
各種相談記録の電子化		実施・検証	実施・検証	実施・検証	順調	実施・検証	
詳細	●行政手続きのオンライン化については、令和5年9月よりLoGoフォームを導入し、1年間通じて使用したほか、住民票等各種証明書発行の申請等、前年度と比較して新たに563手続きのオンライン化を実現した。 ●業務改善ツールによる業務の効率化については、RPA導入によって1,644時間の作業時間を削減し、AI-OCRでは17業務・年間約4.4万件の処理により936時間の削減効果が得られた。 ●キャッシュレス決済の推進について、使用料・手数料におけるキャッシュレス率は15.3%となった。課税課窓口、下赤塚区民事務所、赤塚支所の3か所に新たに対象を拡大した。 ●財務会計事務の効率化に向けて係長級のPTを開催し、業務フローの分析や電子決裁開始に向けた検討課題の洗い出しや先行自治体への視察等を行った。 ●各種相談記録の電子化については、母子保健分野と児童福祉分野で、円滑な情報連携が行えるようノーコードツール（kintone）を用いたアプリを構築した。紙媒体で管理していた相談記録や支援情報をオンラインで共有し、切れ目のない支援体制を整備した。						

順調	003	働き方改革の推進			
内訳	計画期間の目標	令和6年度		令和6年度計画事業量 に対する評価	令和7年度
		計画	実績		計画
テレワークの推進	実施・検証	実施・検証	実施・検証	順調	実施・検証
Web会議の推進	拡大	拡大	拡大	順調	拡大
教職員の働き方改革	実施・検証	実施・検証	実施・検証	順調	実施・検証
詳細	●テレワークの推進について、テレワーク実施率は前年度比127%の3,618回であった。また、モバイルルータについて、各課の利用率を踏まえて再配備を行い、需要がひっ迫している部署に追加配備をすることにより、テレワークを推進した。 ●Web会議開催件数は、前年度2.7倍の3,172回となった。また、本庁舎南館501会議室内にWeb会議可能なスペースを3か所設置し、さらなる推進を図った。 ●教職員の働き方改革については、各校での働き方改革に係る目標、定時退勤日、目標退勤時間、最終退勤時間の設定などを実施し、心身の健康維持やワーク・ライフ・バランスの向上を図った。また、業務改善の手法の一例として、時間の質を高めるために日頃のタスクを可視化し、教員の時間の使い方を考えるワークを実施した。				

完了	004	廃止施設等の建物・用地の整理			
内訳	計画期間の目標	令和6年度		令和6年度計画事業量 に対する評価	令和7年度
		計画	実績		計画
旧東新いこいの家跡地	処分	処分	処分	完了	—
旧高島平二丁目文化財整理室跡地	処分	処分	処分	完了	—
詳細	●旧東新いこいの家跡地は、令和6年4月に売買契約を締結した。 ●旧選挙管理委員会倉庫は、令和6年10月に売買契約を締結した。				

順調	005	公共施設の跡地活用方針策定			
内訳	計画の目標	令和6年度		令和6年度計画事業量 に対する評価	令和7年度 計画
		計画	実績		
旧板橋第四中学校	計画策定	方針策定	方針策定	順調	計画策定
旧板橋第三小学校	計画策定	方針策定	方針策定	順調	計画策定
旧板橋第九小学校	方針策定	暫定利用	暫定利用	順調	方針策定
旧中央図書館	計画策定	方針策定	方針策定	順調	計画策定
旧赤塚いこいの家	活用推進	方針策定	方針策定	順調	活用推進
旧西台いこいの家	活用推進	方針策定	方針策定	順調	活用推進
旧板橋保育園	暫定利用	暫定利用	暫定利用	順調	暫定利用
旧前野町三丁目集会所跡地	活用推進	方針策定	方針策定	順調	活用推進
旧三園中継所	活用推進	方針策定	方針策定	順調	活用推進
詳細	●旧板橋第四中学校は、令和7年3月に跡地活用方針を策定し、基本的な考え方を示した。本方針の中で、旧板橋第四中学校の活用検討に併せて旧板橋第三小学校の検討も並行して進める旨を整理した。 ●旧板橋第九小学校は、校舎1階部分を私立認可保育園の仮移転先として令和6年5月末まで暫定利用し、令和7年度に活用方針を策定するとした。 ●旧中央図書館は、令和7年1月に跡地活用方針を策定し、基本的な考え方を示した。 ●旧赤塚いこいの家は、成増生涯学習センター（成増教育相談室）の改修時の仮移転先として活用する方針を策定した。 ●旧西台いこいの家は、他の行政需要が発生するまでは倉庫として暫定活用をする方針を策定した。 ●旧板橋保育園は、令和6年9月～令和7年3月まで、板橋本町第1自転車駐車場代替地として暫定的に活用した。 ●旧前野町三丁目集会所跡地は、売却する方針を策定した。 ●旧三園中継所は、既存施設を解体し、障がい福祉施設を整備・運営する事業者に貸し付ける方針を策定した。				

順調	006	区民集会所のあり方検討			
内訳	計画期間の目標	令和6年度		令和6年度計画事業量 に対する評価	令和7年度 計画
		計画	実績		
廃止対象6か所 幸町、清水町、東山公園内、徳丸五丁目、新河岸公園内、高島平一丁目第三公園内 検討対象5か所 水久保公園内、本町、本蓮沼公園内、志村城山公園内、緑ヶ丘第二公園	検討・対応	検討・調整・対応	検討・調整・対応	順調	検討・調整・対応
詳細	●集会所のあり方検討については、対象施設の整備内容・時期等を検討・調整した。徳丸五丁目集会所は除却後、隣接する三ツ和公園の一部として整備するよう調整した。				

順調	007	児童福祉施設の最適化			
内訳	計画期間の目標	令和6年度		令和6年度計画事業量 に対する評価	令和7年度 計画
		計画	実績		
児童館のあり方検討	対応	結論に基づく対応	結論に基づく対応	一部遅延等	対応
保育施設のあり方検討	検討	検討	検討	順調	結論
保育園の民営化等	民営化4園 個別計画（第2期）の準備	民営化1園 個別計画（第2期）の準備	民営化1園、 民営化準備3園 個別計画（第2期）の準備	順調	民営化3園 個別計画（第2期）の準備
詳細	●児童館のあり方検討については、令和6年2月の最終報告に基づき具体的な対応を進めるため、子ども・子育て支援本部の下に専門部会を設置し、全7回開催した。国制度の地域子育て相談機関への位置づけやi-youth・あいキッズとの連携にかかる課題を整理した。 ●保育施設のあり方検討については、令和6年2月に報告した保育施策のあり方に向けた方向性に基づき、区立保育園の今後の役割について、子ども家庭部内の関係課職員にアンケートを実施するなど検討を深めた。 ●保育園の民営化等については、板橋保育園の民営化を実施した。令和7年度に向けて、弥生保育園、こぶし保育園及びにりんそう保育園の民営化の準備を進めた。当該園においては、円滑な引継ぎ及び民営化後の安定的な運営を目的に第三者協議会を開催した。また、個別計画（第2期）における対象園の民営化等の準備・検討を進めた。				

順調	008	高齢福祉に関する組織体制の最適化			
内訳		計画期間の目標	令和6年度		令和7年度 計画
			計画	実績	
高齢福祉に関する組織体制の最適化		結論	検討	検討	順調
詳細	●高齢施策あり方検討（AIP・健康・保険）PTを立ち上げ、計8回の検討会を実施した。高齢者施策を推進する最適な体制を構築するための課題の洗い出し等検討を行った。				

変更	009	民間活力の活用などによる区民サービスの向上			
内訳		計画期間の目標	令和6年度		令和7年度 計画
			計画	実績	
福祉園の民営化		計画策定	計画検討	検討	変更
生涯学習センター業務の民間活力の導入		対応	結論に基づく対応	検討	変更
行政窓口業務等の民間活力の導入		検討	検討	検討	順調
詳細	●福祉園の民営化については、社会福祉法人へのサウンディングを中心に、今後の福祉園の方向性について検討を進めてきた。長期的な課題を抱える中、現在の指定管理期間が満了となる令和7年度末までに民営化へ移行することは困難であることを踏まえ、議会及び利用者家族等に対し、その旨の報告を行った。 ●「生涯学習センターの機能向上について～あり方検討最終報告～」において、①指定管理者制度の導入によりサービス向上効果が見込まれること②指定管理者制度を導入する時期は成増の改修が完了した令和10年度以降とすることの2点が示されたことから、令和8年度までに具体的な民間活力を導入する業務の範囲等を検討することとした。 ●健康福祉センターの窓口業務については、処理件数が最も多い板橋健康福祉センターから先に検討項目の精査や各種リサーチなどに取り組むことで、現状分析を効率的に進めた。その結果、来庁者の増加への対応及びICTを活用した効率化に対する課題が明らかになったため、委託も含めた多角的な視点から窓口業務改善を検討していくこととした。 ●課税課の窓口業務については、区民サービスの向上や業務の効率化等の観点から、令和7年3月に納税課と共同で委託化を検討する会を開催し、今後の方向性について確認した。 ●障がいサービス課の窓口については、障がい者の有料道路割引、NHK受信料減免及び都営交通無料乗車券交付の3点の手続きに関し集約委託ができるか検討を行った。 ●子育て支援課の窓口業務については、係内PTを立ち上げ、年間を通じて検討会を実施。委託する業務の洗い出しやこれに係る時間等を可能な限りデータ化した。また、他自治体の実施状況、コストや当該業務を担えるか等の事業実施の可否調査を行い、実施に向けて具体的に取り組んだ。				

順調	010	公共施設の更新・維持管理の最適化			
内訳	計画期間の目標	令和6年度		令和6年度計画事業量 に対する評価	令和7年度 計画
		計画	実績		
小中学校のプール授業の民間活用	モデル事業の実施・効果検証	検討	検討	順調	結論
詳細	●小中学校のプール授業について、区立プールの活用拡大、民間プールの活用、学校プールの共同利用といった民間活用等の具体的な実施方法及び可能性の有無について検討を行った。				

順調	011	使用料・手数料等の改定			
内訳	計画期間の目標	令和6年度		令和6年度計画事業量 に対する評価	令和7年度 計画
		計画	実績		
使用料・手数料	結論に基づく対応	検討・結論	検討・結論	順調	結論に基づく対応
自転車駐車場使用料・撤去手数料	結論に基づく対応	検討・結論	検討・結論	順調	結論に基づく対応
区民集会所利用料	結論に基づく対応	検討・結論	検討・結論	順調	結論に基づく対応
保育料	結論に基づく対応	検討・結論	検討・結論	順調	結論に基づく対応
あいキッズ利用料	結論に基づく対応	検討・結論	検討・結論	順調	結論に基づく対応
区民農園利用料	結論に基づく対応	検討・結論	結論	順調	結論に基づく対応
詳細	●使用料・手数料検討会において決定した料金の改定方針に基づき、令和7年4月1日付で料金改定することとした。 ●自転車駐車場使用料・撤去手数料については、上記方針、他区の状況、民間駐車場の状況を調査し、駐車場運営にかかるコストバランスの分析をし、「放置自転車対策検討会」にて、自転車駐車場使用料と撤去手数料を決定した。 ●区民集会所利用料については、使用料・手数料の改定方針を踏まえて改定内容を決定した。 ●保育料の改定方針について、検討会及び各所管で検討した。検討結果を令和6年7月庁議、8月文教児童委員会にて報告し、保育料は改定しないことに決定した。 ●あいキッズ利用料については、受益者負担適正化の考え方をベースとして検討した結果、令和7年4月からの利用料は据え置きとなった（ただし、補食費の日額は実費相当分のため引き上げ）。 ●区民農園利用料については、改定に向けた料金算定を行って改定額を決定し、令和7年3月に板橋区区民農園運営要綱の改正を行った。				

順調	012	公民連携の推進			
内訳	計画期間の目標	令和6年度		令和6年度計画事業量 に対する評価	令和7年度
		計画	実績		計画
公民連携デスクの設置	実施	実施	実施	順調	実施
SDGsプラットフォームの設置	結論	検討	実施	順調	結論
詳細	●公民連携デスクの設置については、「板橋区公民連携デスク運用指針」を策定し、令和6年9月より公民連携デスクの運用を開始、12件の提案があった。 ●SDGsプラットフォーム及びポータルサイトを構築・運用開始した。令和7年3月末現在で96社・団体のパートナー登録があり、パートナー間の新たな連携事例が4件生まれた。				

順調	013	人材確保の推進・効果的な人事配置・職員定数の適正化			
内訳	計画期間の目標	令和6年度		令和6年度計画事業量 に対する評価	令和7年度
		計画	実績		計画
就職先として選ばれる自治体となるための取組	実施・検証	検討・実施	検討・実施	順調	実施・検証
効果的な人事配置による人材活用の推進	実施・検証	検討・実施	検討・実施	順調	実施・検証
職員定数の適正化	実施・検証	検討・実施	検討・実施	順調	実施・検証
詳細	●就職先として選ばれる自治体となるための取組については、区のPRのため、採用公式LINEを立ち上げ、相談会や説明会等を個別に開催することとした。区の魅力や業務内容等を発信することにより、採用応募者の増を図った。 ●効果的な人事配置による人材活用の推進については、複線型人事制度やエキスパート職員認定制度を活用し、専門的に活躍できる体制を整えるとともに、欠員が生じている専門職種に対して、当該分野の知識や熱意のある事務職等を配置した。 ●職員定数の適正化については、全係を対象とした「組織改正・所要人員調査」を行ったうえ、調査票に基づき、全課長ヒアリングを実施した。法改正や新規事業等に伴う増、民営化や事業終了等による減など、事務事業を着実に実現していくための定数見直しを行った。				

順調	014	区の施策を効率的・効果的に推進する人材育成等				
内訳		計画期間の目標	令和6年度		令和6年度計画事業量 に対する評価	令和7年度
			計画	実績		計画
重点戦略の推進に向けた取組の実施		実施・検証	検討・実施	検討・実施	順調	実施・検証
助成制度の実施		実施・検証	検討・実施	検討・実施	順調	実施・検証
詳細	●重点戦略の推進に向け、主任職「重点戦略推進研修」や各職層別の「重点戦略講座」を実施し、区の重点戦略を推進するための基盤となる人材を育成した。（受講者数：①主任職「重点戦略推進研修」50名 ②各職層研修（重点戦略講座）計422名） ●助成制度の実施においては、職場研修助成や自己啓発助成、先進的な取組を行う自治体をはじめとした外部機関への派遣など、職域ごとに必要とされる専門知識やスキル向上を目的とした支援を行った。					