

いたばしNo.1実現プラン2025改訂版「実施計画」実績（令和6年度～令和7年度）

「3つの基本目標」と「9つの基本政策」別の実績

基本目標 基本政策	事業数	実 績				
		完了	順調	一部遅延等	変更	その他
I 未来をはぐくむあたたかいまち	13	2	10	1	0	0
1 子育て安心	2	0	2	0	0	0
2 魅力ある学び支援	8	2	5	1	0	0
3 安心の福祉・介護	3	0	3	0	0	0
II いきいきかがやく元気なまち	5	0	2	1	1	1
1 豊かな健康長寿社会	1	0	1	0	0	0
2 心躍るスポーツ・文化	2	0	0	1	1	0
3 光輝く板橋ブランド・産業活力	2	0	1	0	0	1
III 安心・安全で快適な緑のまち	34	5	20	4	1	4
1 緑と環境共生	11	3	7	1	0	0
2 万全な備えの安心・安全	6	0	3	0	0	3
3 快適で魅力あるまち	17	2	10	3	1	1
計画を推進する区政経営	5	0	4	0	1	0
合 計	57	7	36	6	3	5

<対象事業>

「3つの基本目標」と「9つの基本政策」別の実績は、計画事業を対象とします。

<実績の評語>

実績の評語とその定義は以下のとおりです。

○「完了」とは、2か年の計画事業量を実施し、事業目的を概ね達成したことにより、実施計画事業として完了したもの。

○「順調」とは、概ね計画に基づいた進捗が図れているもの。（約7割以上）

○「一部遅延等」とは、計画事業量に一部遅延等が生じているもの。

○「変更」とは、計画を見直す必要が生じ、変更して実施したもの。

○「その他」とは、計画事業量の7割には達しなかったものの、事業目的を概ね達成しているもの。

いたばしNo.1 実現プラン2025改訂版「実施計画」 実績一覧表

基本目標Ⅰ：未来をはぐくむあたたかいまち

基本政策Ⅰ－１：「子育て安心」

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評価	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和7年度	令和6年度～7年度		
001	区立児童館(CAP' S) のサービス・機能向上	サービス・機能向上検討 バリアフリー化 1施設	サービス・機能向上検討 LED化 3施設(志村 橋、新河岸、南板橋) トイレバリアフリー化 1施設(東新)	サービス・機能向上検討 LED化 5施設(さか うえ、ゆりの木、志村 橋、新河岸、南板橋) トイレバリアフリー化 2施設(蓮根第二、東新)	順調	実施計画事業 として継続
	子ども家庭部、子ども 家庭総合支援セン ター、健康生きがい 部 子ども政策課、子 育て支援課、支援 課、健康推進課	※経費はNo.050「公共施 設トイレのバリアフリー 化」に含む	※経費はNo.050「公共施 設トイレのバリアフリー 化」に含む	※経費はNo.050「公共施 設トイレのバリアフリー 化」に含む	—	
002	区立保育園の機能向上	LED化 10施設 バリアフリー化 2施設	LED化 5施設(志村 橋、高島平けやき、高島 平もみじ、高島平さつ き、高島平くるみ) トイレバリアフリー化 1施設(東新)	LED化 10施設(西前 野、さかうえ、赤塚、ゆ りの木、高島平つぼみ、 志村橋、高島平けやき、 高島平もみじ、高島平さ つき、高島平くるみ) トイレバリアフリー化 2施設(大谷口、東新)	順調	実施計画事業 として継続
	子ども家庭部 子ども政策課、保 育運営課	※経費はNo.020「学校以 外の公共施設LED推 進」及びNo.050「公共施 設トイレのバリアフリー 化」に含む。	※経費はNo.020「学校以 外の公共施設LED推 進」及びNo.050「公共施 設トイレのバリアフリー 化」に含む。	※経費はNo.020「学校以 外の公共施設LED推 進」及びNo.050「公共施 設トイレのバリアフリー 化」に含む。	—	

基本政策Ⅰ－２：「魅力ある学び支援」

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評価	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和7年度	令和6年度～7年度		
003	社会教育施設の長寿 命化改修	成増生涯学習センター 基本・実施設計 1施設	成増生涯学習センター長 寿命化改修 基本・実施設計(1/2 年目)	成増生涯学習センター長 寿命化改修 基本・実施設計(1/2 年目)	一部遅延等	実施計画事業 として継続
	教育委員会事務局 生涯学習課	63百万円	20百万円	20百万円	▲ 43百万円	
004	給食用設備・備品の 更新等	設備改修 延17校 備品更新 37校延53台 リース備品更新 1校	ドライ化 1校(赤塚 小) 設備改修 11校(小学校 8校、中学校3校) 備品更新 23台(小学校 18台、中学校5台) リース備品更新 1校 (志村二小)	ドライ化 1校(赤塚 小) 設備改修 20校(小学校 15校、中学校5校) 備品更新 49台(小学校 42台、中学校7台) リース備品更新 1校 (志村二小)	完了	実施計画外事業と して継続
	教育委員会事務局 学務課	305百万円	231百万円	342百万円	37百万円	

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評語	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和7年度	令和6年度～7年度		
005	あいキッズの環境整備	改築 改築工事1校 基本構想・計画1校 基本設計1校 増築 設計1校 長寿命化改修 工事2（完了1）校 構想・計画1校 基本設計3校 実施設計3校	改築 工事1校（志村小）基 本設計1校（板橋六小） 長寿命化改修 工事1校（赤塚小） 構想・計画1校（上板 二小） 基本設計1校（板橋二 小） 実施設計2校（志村四 小・板橋八小）	改築 工事1校（志村小） 基本構想・計画1校 （板橋六小） 基本設計1校（板橋六 小） 長寿命化改修 工事2（完了1）校 （志村六小完了、赤塚 小） 構想・計画2校（板橋 二小、上板二小） 基本設計3校（志村四 小・板橋八小、板橋二 小） 実施設計3校（赤塚 小、志村四小、板橋八 小）	順調	実施計画事業 として継続
	教育委員会事務局 地域教育力推進課	※経費はNo.006「魅力あ る学校づくりの推進」及 びNo.007「学校の長寿命 化改修等」に含む	※経費はNo.006「魅力あ る学校づくりの推進」及 びNo.007「学校の長寿命 化改修等」に含む	※経費はNo.006「魅力あ る学校づくりの推進」及 びNo.007「学校の長寿命 化改修等」に含む	—	
006	魅力ある学校づくり の推進	改築工事3校 基本構想・計画2校 改築基本設計1校 増築設計1校 後期計画公表	改築工事3校（上板一 中、志村小・志村四中） 改築基本設計1校（板橋 六小） 後期計画策定・公表	改築工事3校（上板一 中、志村小・志村四中） 実施設計2校（志村小・ 志村四中） 基本構想・計画1校（板 橋六小） 改築基本設計1校（板橋 六小） 増築基本設計1校（板橋 四小） 後期計画策定・公表	順調	実施計画事業 として継続
	教育委員会事務局 学校配置調整担当 課、新しい学校づく り課	5,656百万円	2,832百万円	4,266百万円	▲ 1,390百万円	
007	学校の長寿命化改修 等	長寿命化改修 工事2（完了1）校 基本構想・計画2校 基本設計3校 実施設計3校 維持改修完了1校 外壁改修・屋上防水 設計4校 工事6校 校庭改修4校 定期特別改修9校	長寿命化改修 工事着手1校（赤塚 小） 構想・計画1校（上板 二小） 基本設計1校（板橋二 小） 実施設計2校（志村四 小、板橋八小） 維持改修工事1校（上板 三中）、外壁改修・屋外 防水 設計3校 工事3校 校庭改修2校 定期特別改修4校	長寿命化改修 工事2（完了1）校 （志村六小完了、赤塚 小） 基本構想・計画2校 （板橋二小、上板二小） 基本設計3校（志村四 小、板橋八小、板橋二 小） 実施設計3校（赤塚 小、志村四小、板橋八 小） 維持改修完了1校（上板 三中） 外壁改修・屋上防水 設計4校 工事6校 校庭改修4校 定期特別改修8校	順調	実施計画事業 として継続
	教育委員会事務局 新しい学校づくり 課	5,448百万円	2,597百万円	4,708百万円	▲ 740百万円	
008	区立学校におけるゼ ロカーボンいたばし の推進	屋内（給食室等）20校 屋内（教室等）20校 体育館 14校	屋内（給食室等）8校 屋内（教室等）12校 体育館 7校 電力削減見込量 589,131kwh CO ₂ 削減見込量 (255.68t-CO ₂)	屋内（給食室等）18校 屋内（教室等）22校 体育館 14校 電力削減見込量 1,197,910kwh CO ₂ 削減見込量 (519.89t-CO ₂)	順調	実施計画事業 として継続
	教育委員会事務局 新しい学校づくり 課	1,352百万円	529百万円	983百万円	▲ 369百万円	

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評語	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和7年度	令和6年度～7年度		
009	区立学校におけるユニバーサルデザインの推進	改修工事 18校	改修工事 9校（前野小、中根橋小、蓮根小、成丘小、高島三小、高島五小、上板三中、高島二中、板橋二小）	改修工事 18校（志村三小、富士見台小、板橋六小、板橋八小、北野小、高島一小、高島二小、前野小、中根橋小、蓮根小、成丘小、高島三小、高島五小、板橋二小、志村五中、桜川中、上板三中、高島二中）	完了	事業完了
	教育委員会事務局 新しい学校づくり課	311百万円	87百万円	184百万円	▲ 127百万円	
057	部活動地域移行	野球クラブの創設（17クラブ）	野球クラブの創設（17クラブ）	野球クラブの創設（17クラブ）	順調	実施計画事業として継続
	教育委員会事務局 教育総務課、多様な学び推進担当課	90百万円	53百万円	53百万円	▲ 37百万円	

基本政策Ⅰ－3：「安心の福祉・介護」

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評語	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和7年度	令和6年度～7年度		
010	地域密着型サービスの整備促進	小規模多機能型居宅介護（以下「小多機」） 1か所 看護小規模多機能型居宅介護（以下「看多機」） 2か所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以下「定期巡回」） 2か所 認知症高齢者グループホーム 2か所	小多機 1か所 看多機 1か所 定期巡回 1か所 認知症高齢者グループホーム 2か所	小多機 1か所 看多機 2か所 定期巡回 1か所 認知症高齢者グループホーム 2か所	順調	実施計画事業として継続
	健康生きがい部 介護保険課	670百万円	289百万円	439百万円	▲ 231百万円	
011	板橋区版A I Pの深化・推進	医療・介護事業連携強化 支え合い会議開催数 360回 10の筋トレグループ 新規20か所	医療・介護事業連携強化 支え合い会議開催数 186回 10の筋トレグループ 新規9か所 講座等年192回	医療・介護事業連携強化 支え合い会議開催数 361回 10の筋トレグループ 新規21か所 講座等年413回	順調	実施計画事業として継続
	健康生きがい部 高齢政策課、生涯活躍推進	（特別会計）178	（特別会計）81	（特別会計）157	（特別会計） ▲ 21百万円	
012	障がい者（児）施設の整備促進	施設整備準備 1か所 施設開設 1か所	施設整備着手 1か所 （板橋キャンパス跡地）	施設整備着手 1か所 （板橋キャンパス跡地） 施設開設 1か所 （リエンプラッツ板橋）	順調	実施計画事業として継続
	福祉部 障がい政策課	30百万円	3百万円	13百万円	▲ 17百万円	

基本目標Ⅱ：いきいきかがやく元気なまち
基本政策Ⅱ－１：「豊かな健康長寿社会」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評価	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和７年度	令和６年度～７年度		
013	シニア世代活動支援 プロジェクトの推進	フレイル予防事業 新規６圏域 サポーター養成40名 地域活動入門講座 ２回100名参加 絵本読み聞かせ講座 ４回	フレイル予防事業 新規２圏域(18/18圏 域) サポーター養成25名 地域活動入門講座 １回19名参加 絵本読み聞かせ講座 ２回	フレイル予防事業 新規６圏域 サポーター養成54名 地域活動入門講座 ２回46名参加 絵本読み聞かせ講座 ４回	順調	実施計画事業 として継続
	健康生きがい部 生涯活躍推進課	19百万円	10百万円	17百万円	▲ 2百万円	

基本政策Ⅱ－２：「心躍るスポーツ・文化」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評価	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和７年度	令和６年度～７年度		
014	スポーツ施設再整備 による機能充実	改築１か所 改修工事1か所 改修基本計画１か所	改築１か所（加賀庭球場 管理棟） 改修工事１か所（東板橋 公園運動場） 可能性調査１か所（赤塚 体育館）	改築１か所（加賀庭球場 管理棟） 改修工事１か所（東板橋 公園運動場） 可能性調査１か所（赤塚 体育館）	変更	実施計画事業 として継続
	区民文化部 スポーツ振興課	311百万円	219百万円	226百万円	▲ 85百万円	
015	近代化遺産としての 史跡公園整備	整備基本設計 遺構劣化部分修繕 産業等展示事業 都市計画決定	遺構・建築物基本設計 公園施設デザイン計画策 定 デジタルミュージアム構 築 都市計画審議会資料印刷	遺構・建築物基本設計策 定 デジタルミュージアム構 築 公園施設デザイン計画策 定 産業等展示事業 都市計画審議会資料印刷	一部遅延等	実施計画事業 として継続
	教育委員会事務局、 産業経済部、土木部 史跡公園担当課、 産業戦略担当課、公 園整備担当課	139百万円	144百万円	185百万円	46百万円	

基本政策Ⅱ－３：「光輝く板橋ブランド・産業活力」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評価	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和７年度	令和６年度～７年度		
016	産業集積の維持・発 展の促進	ものづくり企業地域共生 推進 助成12件 企業誘致促進PR	ものづくり企業地域共生 推進 助成２件 企業誘致促進 PR 1件	ものづくり企業地域共生 推進 助成６件 企業誘致促進 PR 2件	その他	実施計画事業 として継続
	産業経済部 産業振興課	46百万円	9百万円	28百万円	▲ 18百万円	
017	農業の継承支援と農 にふれる環境の充実	農のサポーター 新規登録４名 収穫体験事業の拡充 学校給食食材提供拡充 （補完品目の栽培）	農のサポーター 新規登録９名 収穫体験事業の拡充 学校給食食材提供拡充 （補完品目の栽培）	農のサポーター 新規登録９名 収穫体験事業の拡充 学校給食食材提供拡充 （補完品目の栽培）	順調	実施計画事業 として継続
	産業経済部 赤塚支所	13百万円	5百万円	9百万円	▲ 4百万円	

基本目標Ⅲ：安心・安全で快適な緑のまち

基本政策Ⅲ－１：「緑と環境共生」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評語	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和７年度	令和６年度～７年度		
018	区施設再生可能エネ ルギー100%電力の導 入	再エネ新規導入75施設 CO ₂ 削減量 (7,707t－CO ₂ /年)	再エネ新規導入14施設 CO ₂ 削減量 (2,443t－CO ₂ /年)	再エネ新規導入75施設 CO ₂ 削減量 (8,187t－CO ₂ /年)	順調	実施計画事業 として継続
	資源環境部 環境政策課	663百万円	※導入施設に係る経費は 全て委託費（指定管理） のため、実施計画事業経 費として算定なし	437百万円	▲ 226百万円	
019	いたばし環境アク ションポイント事業	事業参加数 家庭 2,400者 事業所 80者 CO ₂ 削減量 (260t－CO ₂ /年)	事業参加数 家庭 649者 事業者 13者 CO ₂ 削減量 (55t－CO ₂ /年)	事業参加数 家庭 1,345者 事業所 22者 CO ₂ 削減量 (146t－CO ₂ /年)	一部遅延等	実施計画事業 として継続
	資源環境部 環境政策課	92百万円	7百万円	13百万円	▲ 79百万円	
020	学校以外の公共施設 LED化推進	設計・施工12建物	設計・施工19建物28施設 CO ₂ 削減量 (113t－CO ₂ /年)	設計・施工25建物40施設 CO ₂ 削減量 (144t－CO ₂ /年)	順調	実施計画事業 として継続
	資源環境部、政策経 営部 環境政策課、施設 経営課	249百万円	401百万円	478百万円	229百万円	
021	プラスチックごみ再 資源化の推進	中間処理施設委託 再商品化委託 収集運搬 集積所整備関連消耗品等	－	中間処理施設委託 再商品化委託 収集運搬 集積所整備関連消耗品等	完了	実施計画外事業と して継続
	資源環境部 資源循環推進課	1,050百万円	－	839百万円	▲ 211百万円	
022	公園の新設・拡張	用地取得	不動産鑑定（大門東の 森） 用地取得（買戻し）	不動産鑑定（大門東の 森） 用地取得（買戻し） 特別緑地保全地区指定・ 公園告示	順調	実施計画事業 として継続
	土木部 みどりと公園課	543百万円	583百万円	585百万円	42百万円	
023	公園の改修	設計 4か所 工事 4か所	設計 1か所（高島平四 丁目公園） 工事 1か所（四葉公 園）	設計 3か所（四葉公 園、南板橋公園、高島平 四丁目公園） 工事 3か所（高島平七 丁目公園、山中児童遊 園、四葉公園）	順調	【024】公園・公 衆トイレのユニ バーサルデザイ ン化、【025】公園 遊具長寿命化の推 進と統合し、実施 計画事業として継 続
	土木部 みどりと公園課	610百万円	90百万円	307百万円	▲ 303百万円	

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評語	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和7年度	令和6年度～7年度		
024	公園・公衆トイレの ユニバーサルデザイ ン化	設計 7か所 改築 9か所	設計 3か所（石川橋公 園、徳丸一丁目西児童遊 園、志村坂下公衆便所） 改築 4か所（上板富士 公園、大門児童遊園、高 島平一丁目第四公園、志 村公園）	設計 7か所（上板富士 公園、大門児童遊園、高 島平一丁目第四公園、志 村公園、石川橋公園、徳 丸一丁目西児童遊園、志 村坂下公衆便所） 改築 9か所（三園公 園、赤塚四丁目児童遊 園、小茂根二丁目公園、 高島平二丁目公園、四ツ 又公園、上板富士公園、 大門児童遊園、高島平一 丁目第四公園、志村公 園）	順調	【023】公園の改 修、【025】公園 遊具長寿命化の推 進と統合し、実施 計画事業として継 続
	土木部 みどりと公園課	382百万円	170百万円	350百万円	▲ 32百万円	
025	公園遊具長寿命化の 推進	更新 53基 修繕 34か所 塗装 126か所	更新 22基 修繕 18か所 塗装 86か所	更新 53基 修繕 36か所 塗装 140か所	順調	【023】公園の改 修、【024】公 園・公衆トイレの ユニバーサルデザ イン化と統合し、 実施計画事業とし て継続
	土木部 みどりと公園課	93百万円	39百万円	88百万円	▲ 5百万円	
026	公園灯の更新	公園灯更新 70基	-	公園灯更新 50基 電力削減見込量年間 30,000kwh CO ₂ 削減量 (13t-CO ₂ /年)	完了	事業完了
	土木部 みどりと公園課	70百万円	-	47百万円	▲ 23百万円	
027	高島平地域における 緑の安全性向上と環 境整備	伐採・抜根 144本 植栽工事 200 m ²	伐採・伐根 73本 植栽工事 100m ²	伐採・抜根 147本 植栽工事 201 m ²	完了	実施計画外事業と して継続
	土木部 北部土木サービス センター	70百万円	35百万円	70百万円	0百万円	
028	板橋公園の再整備	公園整備工事 複合施設整備工事	公園整備実施設計 複合施設整備実施設計 公園整備工事（債務負担 1年目） 複合施設整備建築工事 （債務負担1年目）	公園整備工事 複合施設整備工事	順調	実施計画事業 として継続
	土木部 公園整備担当課	523百万円	568百万円	646百万円	123百万円	

基本政策Ⅲ－２：「万全な備えの安心・安全」

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評語	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和7年度	令和6年度～7年度		
029	福祉避難所の整備	新規施設整備 4施設（120人分） 備蓄物資整備 30施設	新規協定締結施設 1施設（30人分） 備蓄物資整備 16施設	新規施設整備 5施設（200人分） 備蓄物資整備 32施設	順調	実施計画事業 として継続
	危機管理部 地域防災支援課	13百万円	8百万円	14百万円	1百万円	
030	「地区別防災マニユ アル」の改定	地区別防災マニュアル改 定 12地区	地区別防災マニュアル改 定 6地区（常盤台、清 水、桜川、下赤塚、前 野、成増）	地区別防災マニュアル改 定 12地区（志村坂上、 中台、蓮根、舟渡、徳 丸、高島平、常盤台、清 水、桜川、下赤塚、前 野、成増）	順調	実施計画事業 として継続
	危機管理部 地域防災支援課	66百万円	29百万円	59百万円	▲ 7百万円	

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評語	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和7年度	令和6年度～7年度		
031	都市防災不燃化の促進	建替え助成 2件	建替え助成 0件	建替え助成 0件	その他	実施計画外事業 として継続
	まちづくり推進室 まちづくり調整課	40百万円	0百万円	0百万円	▲ 40百万円	
032	建築物耐震化促進事業	[非木造建築物] 耐震診断 20件 改修設計 21件 耐震改修 12件 [木造住宅] 耐震診断 281件 計画 54件 耐震補強 26件 除却工事 206件 建替工事 14件 耐震シェルター設置	[非木造建築物] 耐震診断 6件 改修設計 3件 耐震改修 2件 [木造住宅] 耐震診断 162件 補強設計等 101件 耐震改修工事 27件 除却工事 54件 建替工事 4件	[非木造建築物] 耐震診断 10件 改修設計 5件 耐震改修 4件 [木造住宅] 耐震診断 259件 計画 44件 補修設計等 101件 耐震補強 24件 耐震改修工事 27件 除却工事 108件 建替工事 12件 耐震シェルター設置 0件	その他	実施計画事業 として継続
	都市整備部 建築安全課	1,297百万円	160百万円	513百万円	▲ 784百万円	
033	大谷口一丁目周辺地区不燃化まちづくりの推進	[主要生活道路整備] 道路整備工事完了 [建替え助成] 除却工事 19件 建築設計 20件 工事 20件 専門家派遣 12件	[主要生活道路整備] 道路整備工事(Ⅱ期地区) [建替え助成] 除却工事 8件 建築設計 8件 工事 8件 専門家派遣 1件	[主要生活道路整備] 道路整備工事完了 [建替え助成] 除却工事 15件 建築設計 12件 工事 12件 専門家派遣 1件	その他	実施計画事業 として継続
	まちづくり推進室 まちづくり調整課	265百万円	128百万円	227百万円	▲ 38百万円	
034	無電柱化の促進	大谷口上町区間(日大病院前) 支障移設 修正設計	大谷口上町区間(日大病院前) 支障移設(水道局、東京電力) 修正設計 推進計画改定	大谷口上町区間(日大病院前) 支障移設 修正設計 推進計画改定	順調	実施計画事業 として継続
	土木部 工事設計課、土木計画・交通安全課	584百万円	222百万円	298百万円	▲ 286百万円	

基本政策Ⅲ－３：「快適で魅力あるまち」

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評語	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和7年度	令和6年度～7年度		
035	かわまちづくりの推進	連絡通路整備完了 かわまちづくり協議会 かわまちづくり基本計画 策定・事業検討	連絡通路等の整備 かわまちづくり基本計画 の策定 荒川戸田橋野球場渋滞緩和 道路等整備	連絡通路整備完了 かわまちづくり協議会 かわまちづくり基本計画 策定・事業検討 荒川戸田橋野球場渋滞緩和 道路等整備	順調	実施計画事業 として継続
	土木部、危機管理部、区民文化部 かわまちづくり計画担当課、地域防災支援課、スポーツ振興課	200百万円	182百万円	273百万円	73百万円	
036	地域の個性を活かした良好なまちなみ景観づくり	赤塚四・五丁目地区 景観形成重点地区検討	赤塚四・五丁目地区 景観計画変更に向けた 検討・協議	赤塚四・五丁目地区 景観形成重点地区検討・協議	順調	実施計画事業 として継続
	都市整備部 都市計画課	15百万円	1百万円	14百万円	▲ 1百万円	

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評語	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和7年度	令和6年度～7年度		
037	東武東上線立体化促進	大山駅付近 用地取得等手続 ときわ台～上板橋駅等の 立体化を踏まえたまちづ くりの調査・検討・協議	大山駅付近 用地取得等手続 ときわ台～上板橋駅等の 立体化を踏まえたまちづ くり検討等	大山駅付近 用地取得等手続 ときわ台～上板橋駅等の 立体化を踏まえたまちづ くりの調査・検討・協議	順調	実施計画事業 として継続
	まちづくり推進室、 都市整備部 鉄道立体化推進 課、都市計画課	(特別会計)2,567	(特別会計)688	(特別会計)821	(特別会計) ▲ 1,746百万円	
038	公共交通の機能向上 と整備促進	地域公共交通の充実に向 けた社会実験 エイトライナー促進協議 会	地域の交通改善に係る地 元協議・検討 「板橋区公共交通会議」 の開催 地域公共交通利用促進事 業 エイトライナー促進協議 会	地域の交通改善に係る地 元協議・検討 「板橋区公共交通会議」 の開催 地域公共交通利用促進事 業 エイトライナー促進協議 会	その他	実施計画事業 として継続
	都市整備部 都市計画課	34百万円	9百万円	16百万円	▲ 18百万円	
039	可動式ホーム柵整備 促進	可動式ホーム柵 整備完了3駅 (成増、下赤塚、東武練 馬)	可動式ホーム柵 整備補助3駅 (成増、下赤塚、東武練 馬)	可動式ホーム柵 整備完了3駅 (成増、下赤塚、東武練 馬)	順調	実施計画事業 として継続
	都市整備部 都市計画課	481百万円	357百万円	481百万円	0百万円	
040	都市計画道路補助第 249号線の整備	用地取得・買戻し等 設計・工事	不動産鑑定 用地取得、買戻し 設計・測量 買収地仮整備・維持管理	不動産鑑定 用地取得、買戻し 設計・測量 買収地仮整備・維持管理	変更	実施計画事業 として継続
	土木部 工事設計課	720百万円	43百万円	203百万円	▲ 517百万円	
041	橋りょう長寿命化の 推進	設計 10橋 塗装 2橋 橋面防水 5橋 修繕 8橋 橋りょう長寿命化修繕計 画の見直し	設計 4橋 塗装 1橋 橋面防水 1橋 修繕 4橋工事着手(落合 橋、大成橋、成和橋、無 名4橋)	設計 9橋 塗装 2橋 橋面防水 3橋 修繕 8橋(うち4橋は 令和7年度に工事着手 し、令和8年度完了予 定) 橋りょう長寿命化修繕計 画の見直し	順調	実施計画事業 として継続
	土木部 工事設計課、土木 計画・交通安全課	700百万円	168百万円	504百万円	▲ 196百万円	
042	区道の補修	道路補修工事 83,016㎡	道路補修工事 41,669 ㎡	道路補修工事 82,769㎡	順調	実施計画事業 として継続
	土木部 工事設計課	2,734百万円	1,344百万円	2,556百万円	▲ 178百万円	
043	自転車通行空間整備 事業	優先整備路線整備 14.6km	優先整備路線整備 7.1km(蓮根駅前通 り、小豆沢通り、若木通 り、区管理通路423-2 号、区道第2804号)	優先整備路線整備 14.6km(赤塚公園通 り、ときわ通り、福寿通 り・前野中央通り、大谷 口通り、中丸通り、蓮根 駅前通り、小豆沢通り、 若木通り、区道第2280号 線、区道第2550号線、区 管理通路423-2号、区道 第2804号)	順調	実施計画事業 として継続
	土木部 土木計画・交通安 全課、工事設計課	210百万円	85百万円	183百万円	▲ 27百万円	

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評語	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和7年度	令和6年度～7年度		
044	街灯の更新	街灯更新 3,903基	街灯更新 1,756基 電力削減量（推定）年間 224,868KWh CO ₂ 削減量 (89,722t－CO ₂ /年)	街灯更新 3,715基 電力削減量（推定）年間 506,648kWh CO ₂ 削減量 (203,843t－CO ₂ /年)	完了	事業完了
	土木部 工事設計課	1,297百万円	547百万円	1,116百万円	▲ 181百万円	
045	自転車駐車場の改修	設計 6か所 改修 6か所	設計 2か所 改修 2か所（志村三丁 目駅第2、中板橋駅東）	設計 5か所 改修 5か所（板橋本町 駅第1、志村三丁目駅第 1、志村三丁目駅第2、 上板橋駅東、中板橋駅 東）	完了	実施計画外事業と して継続
	土木部 土木計画・交通安 全課、工事設計課	177百万円	56百万円	142百万円	▲ 35百万円	
046	大山駅周辺地区まち づくり事業の推進	ピッコロ・スクエア 権利変換計画認可 クロスポイント 工事完了、組合清算 東地区：地区計画変更 南地区：地区計画検討 不燃化特区推進 商店街活性化の推進	ピッコロ・スクエア 権利変換計画認可申請 クロスポイント 組合解散認可申請 不燃化特区除却助成1 件、不燃化特区終了 空間活用計画部会7回、 実証実験2回	ピッコロ・スクエア 権利変換計画認可申請 クロスポイント 工事完了、組合解散認 可申請 東地区：地区計画変更決 定 南地区：地区計画検討 不燃化特区推進 商店街活性化の推進	一部遅延等	実施計画事業 として継続
	まちづくり推進室、 産業経済部 まちづくり調整 課、産業振興課	6,206百万円	114百万円	944百万円	▲ 5,262百万円	
047	板橋駅周辺地区まち づくり事業の推進	西口地区 本体工事 板橋口地区 公益エリア設計 駅前広場再整備 基本設計	西口地区 解体工事 板橋口 公益エリア設計等 駅前広場再整備 コーディネート業務及 び基本設計 地域活動醸成 地域情報発信、参画主 体の拡大	西口地区 解体工事 板橋口地区 公益エリア設計等 駅前広場再整備 基本設計 コーディネート業務及び 基本設計 地域活動醸成 地域情報発信、参画主 体の拡大	一部遅延等	実施計画事業 として継続
	まちづくり推進室、 政策経営部 地区整備課、創造 都市デザイン課	4,135百万円	533百万円	2,707百万円	▲ 1,428百万円	
048	上板橋駅南口駅前地 区まちづくり事業の 推進	東地区 工事 西地区 権利変換計画認可 地区計画策定 商店街・沿道まちづくり	東地区 工事 西地区 事業計画検討 地区計画の検討 周辺地区のまちづくり	東地区 工事 西地区 事業計画検討 地区計画の検討 周辺地区のまちづくり	一部遅延等	実施計画事業 として継続
	まちづくり推進室 地区整備課	6,201百万円	2,233百万円	4,096百万円	▲ 2,105百万円	

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評語	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和7年度	令和6年度～7年度		
049	高島平地域まちづくり事業の推進	交流核 都市計画変更 ウォークブル推進 まちづくりDX推進 協働まちづくり推進 高架下活用推進 施設・基盤等整備推進 旧高七小解体調整	交流核 デッキネットワーク検討 駅前拠点エリア都市デザイン検討 分野別まちづくり検討 調査 旧高七小解体設計 高島平緑地再整備（九丁目地区） 社会実験・基本計画策定(R7～R8)	交流核 地区計画策定 ウォークブル推進 まちづくりDX推進 協働まちづくり推進 高架下活用調整 施設・基盤等整備調整 デッキネットワーク検討 駅前拠点エリア都市デザイン検討 分野別まちづくり検討 調査 旧高七小解体設計 高島平緑地再整備（九丁目地区） 社会実験・基本計画策定(R7～R8)	順調	実施計画事業 として継続
	まちづくり推進室、土木部 高島平まちづくり推進課、公園整備担当課	390百万円	354百万円	499百万円	109百万円	
050	公共施設トイレのバリアフリー化	バリアフリー化 8か所	バリアフリー化 5施設 （氷川図書館、熊野地域センター、赤塚健康福祉センター、東新児童館、東新保育園）	バリアフリー化 9か所 （障がい者福祉センター、新河岸陸上競技場管理棟、蓮根第二児童館、東新児童館、東新保育園、大谷口保育園、氷川図書館、熊野地域センター、赤塚健康福祉センター）	順調	実施計画事業 として継続
	福祉部、政策経営部 障がい政策課、施設経営課	522百万円	267百万円	533百万円	11百万円	
051	区営住宅の整備	区営仲宿住宅竣工 （仮称）区営南常盤台住宅改築工事	区営仲宿住宅移転業務完了 （仮称）区営南常盤台住宅改築工事（解体完了・改築工事） 次期整備事業基本計画策定（当初計画）	区営仲宿住宅竣工 （仮称）区営南常盤台住宅改築工事（解体完了・改築工事） 次期整備事業基本計画策定（当初計画）	順調	実施計画事業 として継続
	都市整備部 住宅政策課	3,191百万円	809百万円	3,171百万円	▲ 20百万円	

計画を推進する区政経営

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	実績		計画事業量に対する 評語	いたばしNo.1 実現プ ラン2028 の位置づけ
			令和7年度	令和6年度～7年度		
052	旧保健所跡地の活用 推進	旧保健所跡地活用整備構 想・計画策定	旧保健所跡地活用整備構 想・計画策定	旧保健所跡地活用整備構 想・計画策定	順調	実施計画事業 として継続
	区民文化部 文化・国際交流課	20百万円	12百万円	12百万円	▲ 8百万円	
053	オンライン申請の拡大	オンライン申請の拡大 50手続き	オンライン申請の拡大 764手続き	オンライン申請の拡大 1,327手続き	順調	実施計画事業 として継続
	政策経営部 IT推進課	4百万円	1百万円	2百万円	▲ 2百万円	
054	絵本のまち板橋の推進	ユネスコ創造都市加盟に 向けた検討 絵本のまち推進事業	「板橋区創造都市推進会 議」の設置及び開催 「絵本のまちひろば」の 開催、パネル展示の実施	ユネスコ創造都市加盟に 向けた検討 絵本のまち推進事業	順調	実施計画事業 として継続
	政策経営部 創造都市デザイン 課	62百万円	43百万円	79百万円	17百万円	
055	SDGsローカライズプ ロジェクトの推進	プラットフォーム運用 普及啓発	プラットフォーム運用 普及啓発	プラットフォーム運用 普及啓発	順調	【054】絵本のま ち板橋の推進に統 合して継続
	政策経営部 創造都市デザイン 課	42百万円	20百万円	42百万円	0百万円	
056	区民集会所の改築等	竣工 2件 除却 1件 改築設計 4件 土地取得・新築設計 1 件 新築工事 1件	改築設計 0件 改築工事 0件 新築工事 1件 (仮称) 栄町 除却工事 1件 徳丸五丁目	竣工 0件 除却 1件 徳丸五丁目 改築設計 2件 赤塚高台 高島平九丁目 土地取得・新築設計 1 件 (仮称) 栄町 新築工事 1件 (仮称) 栄町 アスベスト調査 1件 徳丸五丁目	変更	実施計画事業 として継続
	区民文化部 地域振興課	625百万円	17百万円	352百万円	▲ 273百万円	

いたばしNo.1実現プラン2025 改訂版「経営革新計画」 進捗状況一覧（令和7年度）

①進捗状況集計表

完了	事業として完了したもの	4
順調	概ね計画に基づいた進捗が図れているもの	9
一部遅延等	計画事業量に一部遅延等が生じているもの	0
変更	計画を変更して実施したもの	1

②進捗状況一覧

順調		001	データを用いた区政経営の推進				
内訳		計画期間の目標	令和6年度		令和7年度		計画事業量に対する評価
			計画	実績	計画	実績	
行政評価の見直し		結論	検討	検討	結論	結論	完了
GPSツールによる人流データ分析・活用		実施・検証	実施・検証	実施・検証	実施・検証	実施・検証	順調
SNSを活用した情報収集		実施・検証	実施・検証	実施・検証	実施・検証	実施・検証	順調
詳細	●行政評価の見直しについては、令和6年度に定めた再構築方針を踏まえ、次期基本計画の策定内容と整合を図るとともに、ICTの活用について更なる検討を行い、一定の方向を確定した。 ●GPSツールによる人流データ分析・活用については、公共施設の来訪者分析やイベント効果測定、都市計画ビジョン策定のための人流データ分析など幅広い用途で分析を実施した。 ●区管理の道路に関するLINE通報の本格運用を開始した。迅速に対応し、区道の維持管理に努めた。						

順調		002	DXの推進による業務の改善・効率化				
内訳		計画の目標	令和6年度		令和7年度		計画事業量に対する評価
			計画	実績	計画	実績	
行政手続きのオンライン化		拡大	拡大	拡大	拡大	拡大	順調
業務改善ツールによる業務の効率化		拡大	拡大	拡大	拡大	拡大	順調
キャッシュレス決済の推進		拡大	拡大	拡大	拡大	拡大	順調
財務会計事務の効率化・ペーパーレス化		結論	検討	検討	結論	結論	順調
各種相談記録の電子化		実施・検証	実施・検証	実施・検証	実施・検証	実施・検証	順調
詳細	●行政手続きのオンライン化については、令和5年9月よりLoGoフォームを導入し、1年間通じて使用したほか、あいキッズ利用申請等、前年度と比較して新たに764手続きのオンライン化を実現した。 ●業務改善ツールによる業務の効率化については、RPA導入によって1,865時間の作業時間を削減し、AI-OCRでは16業務・年間約6.2万件の処理により1,075時間の削減効果が得られた。 ●使用料・手数料におけるキャッシュレス率は13.5%となった。仲町区民事務所、常盤台区民事務所、志村坂上区民事務所、蓮根区民事務所、高島平区民事務所の5か所に新たに対象を拡大した。 ●財務会計事務の効率化について、次期財務会計システムの入替を契機として財務事務の抜本的な見直しを行い、内部業務プロセス全体の最適化をめざすこととした。また、経営革新本部に「財務会計事務の再構築検討会」を設置し、関係所管とのヒアリング、次期システム導入に向けた機能要件の確認等を行った。 ●各種相談記録の電子化については、母子保健分野と児童福祉分野で、円滑な情報連携が行えるノーコードツール（kintone）を用いたアプリを本格開始し、紙媒体で管理していた相談記録や支援情報をオンラインで共有することで、切れ目のない支援に繋げた。また、精神保健分野の記録の電子化など、活用の幅を拡げ、事務の効率化に繋げた。						

順調		003	働き方改革の推進				
内訳		計画期間の目標	令和6年度		令和7年度		計画事業量に対する評価
			計画	実績	計画	実績	
テレワークの推進		実施・検証	実施・検証	実施・検証	実施・検証	実施・検証	順調
Web会議の推進		拡大	拡大	拡大	拡大	拡大	順調
教職員の働き方改革		実施・検証	実施・検証	実施・検証	実施・検証	実施・検証	順調
詳細	●テレワークの推進について、テレワーク実施率は前年度比108%の3,921回であった。また、モバイルルータについて、各課の利用率を踏まえて再配備を行った。 ●Web会議開催件数は、前年度1.12倍の3,551回となった。また、本庁舎南館501会議室内のWeb会議スペースの利用を促進した。 ●教職員の働き方改革については、エデュケーション・アシスタントの新設や副校長補佐の拡充など、外部人材の活用による人的体制の整備・強化を進め、教職員の業務負担の軽減を図った。また、各学校において、働き方改革に関する目標の設定や定時退勤日の実施、目標退勤時間・最終退勤時間の設定等の取組を推進し、働きやすい職場環境づくりへの意識醸成に努めた。						

完了		004	廃止施設等の建物・用地の整理				
内訳		計画期間の目標	令和6年度		令和7年度		計画事業量に対する評価
			計画	実績	計画	実績	
旧東新しいこいの家跡地		処分	処分	処分	—	—	完了
旧高島平二丁目文化財整理室跡地		処分	処分	処分	—	—	完了
詳細	●旧東新しいこいの家跡地は、令和6年4月に売買契約を締結した。 ●旧選挙管理委員会倉庫は、令和6年10月に売買契約を締結した。						

順調		005	公共施設の跡地活用方針策定				
内訳		計画の目標	令和6年度		令和7年度		計画事業量に対する評価
			計画	実績	計画	実績	
旧板橋第四中学校		計画策定	方針策定	方針策定	計画策定	計画策定	完了
旧板橋第三小学校		計画策定	方針策定	方針策定	計画策定	計画策定	完了
旧板橋第九小学校		方針策定	暫定利用	暫定利用	方針策定	検討・調整・対応	一部遅延等
旧中央図書館		計画策定	方針策定	方針策定	計画策定	計画策定	完了
旧赤塚いこいの家		活用推進	方針策定	方針策定	活用推進	活用推進	順調
旧西台いこいの家		活用推進	方針策定	方針策定	活用推進	活用推進	完了
旧板橋保育園		暫定利用	暫定利用	暫定利用	暫定利用	暫定利用	順調
旧前野町三丁目集会所跡地		活用推進	方針策定	方針策定	活用推進	活用推進	順調
旧三園中継所		活用推進	方針策定	方針策定	活用推進	活用推進	完了
詳細	●旧板橋第四中学校、旧板橋第三小学校については、整備構想・整備計画（中間のまとめ）を策定した。 ●旧板橋第九小学校は、本庁舎周辺再編整備の仮移転先としての活用を検討し、他公共施設の状況も踏まえ、令和8年度に方針を策定することとした。 ●旧中央図書館は、整備構想・整備計画（中間のまとめ）を策定し、令和8年2月の都市建設委員会にて報告を行った。 ●旧赤塚いこいの家は、成増生涯学習センター（成増教育相談所）の改修時の仮移転先として活用するための準備を進めた。 ●旧西台いこいの家については、倉庫として暫定活用している。 ●旧板橋保育園は、私立あすなろ保育園の仮園舎として暫定貸付している。 ●旧前野町三丁目集会所は、売却に向けた調整・準備を進めた。 ●旧三園中継所は、令和6年度に障がい福祉施設を整備・運営する事業者に貸し付ける方針を策定。解体設計及び土壌汚染概況調査を実施した。						

順調		006	区民集会所のあり方検討				
内訳		計画期間の目標	令和6年度		令和7年度		計画事業量に対する評価
			計画	実績	計画	実績	
廃止対象6か所 幸町、清水町、東山公園内、 徳丸五丁目、新河岸公園内、 高島平一丁目第三公園内 検討対象5か所 水久保公園内、本町、本蓮沼公園内、 志村城山公園内、緑ヶ丘第二公園		検討・対応	検討・調整・対応	検討・調整・対応	検討・調整・対応	検討・調整・対応	順調
詳細	●徳丸五丁目集会所について、計画通り廃除却した。廃止後は隣接する徳丸三ツ和公園の拡張用地として整備を進めていく。						

順調		007	児童福祉施設の最適化				
内訳		計画期間の目標	令和6年度		令和7年度		計画事業量に対する評価
			計画	実績	計画	実績	
児童館のあり方検討		対応	結論に基づく対応	結論に基づく対応	対応	対応	順調
保育施設のあり方検討		検討	検討	検討	結論	結論	順調
保育園の民営化等		民営化4園 個別計画（第2期）の準備	民営化1園 個別計画（第2期）の準備	民営化1園、 民営化準備3園 個別計画（第2期）の準備	民営化3園 個別計画（第2期）の準備	民営化3園 個別計画（第2期）の準備	順調
詳細	●児童館のあり方検討については、いたばし子ども・若者・子育て応援プラン2030の主要施策として、児童館の機能充実を掲げた。国制度の地域子育て相談機関へ位置づけることやDXの活用、新たな児童館を検討することなど、計画に基づき進めていく。 ●保育施設のあり方検討については、いたばし子ども・若者・子育て応援プラン2030で主要施策として区立保育園の再整備を掲げた。区立保育園の今後の役割について整理し、再整備に着手すること、民営化計画の見直しをすることを決定した。 ●保育園の民営化等について、弥生保育園、こぶし保育園及びにりんそう保育園の民営化を実施した。当該園においては、民営化後の安定的な運営を目的に三者協議会を開催した。また、個別計画（第2期）について、区立保育園の配置と再整備計画の検討に併せて、民営化計画の見直しを行うことを整理した。						

完了		008	高齢福祉に関する組織体制の最適化				
内訳		計画期間の目標	令和6年度		令和7年度		計画事業量に対する評価
			計画	実績	計画	実績	
高齢福祉に関する組織体制の最適化		結論	検討	検討	結論	結論	完了
詳細	●長寿社会推進課、介護保険課、おとしより保健福祉センターの3課を抜本的に見直し、高齢政策課、生涯活躍推進課、介護保険課の3課体制とする組織改正を行うこととした。						

変更		009	民間活力の活用などによる区民サービスの向上				
内訳		計画期間の目標	令和6年度		令和7年度		計画事業量に対する評価
			計画	実績	計画	実績	
福祉園の民営化		計画策定	計画検討	検討	計画策定	検討	変更
生涯学習センター業務の民間活力の導入		対応	結論に基づく対応	検討	対応	検討	変更
行政窓口業務等の民間活力の導入		検討	検討	検討	検討	検討	順調
詳細	●区立福祉園については、令和6年度に計画を変更。施設の老朽化、利用者の高齢化、コロナ禍を経ての環境や需要の変化を踏まえ、区立福祉園の役割を整理したうえで、民営化を含めた適切なサービス提供と施設の改築・改修等の見地から指定管理者等と協議を実施した。 ●成増・大原の両生涯学習センターの整備等に係る検討と並行して、課内PTを定期的に実施し、他区の施設運営状況や現状・課題について調査・視察を行い、民間活力の導入に係る方針の決定に向けた情報収集と課題整理を行った。令和8年度までに具体的な民間活力を導入する業務の範囲等を検討する。 ●健康福祉センターの窓口業務については、5センターで窓口業務改善PTを設置し、窓口業務の現状分析やDX化の検討等を行い、主となる窓口業務フローを作成するなど、検討を行った。 ●納税課及び課税課は、将来の実施体制や業務効率化等の視点から、委託対象業務の仕分けを行い、委託範囲や導入時期等を検討した。なお、滞納整理業務など類似業務を所管する国保年金課等についても、一部業務を委託対象に含める方向で検討を進めた。 ●子育て支援課の窓口業務については、令和8年2月中旬から、窓口・電話・事務の業務委託を開始した。令和8年度はさらなる安定化に向けて取り組んでいく。						

完了		010	公共施設の更新・維持管理の最適化				
内訳		計画期間の目標	令和6年度		令和7年度		計画事業量に対する評価
			計画	実績	計画	実績	
小中学校のプール授業の民間活用		モデル事業の実施・効果検証	検討	検討	結論	結論	完了
詳細	●「区立学校におけるプールのあり方報告書」を策定。令和8年1月の庁議、2月の第1回定例会の文教児童委員会で報告し、民間プール活用等の基本的考え方、今後の方向性を示した。						

完了		011	使用料・手数料等の改定				
内訳		計画期間の目標	令和6年度		令和7年度		計画事業量に対する評価
			計画	実績	計画	実績	
使用料・手数料		結論に基づく対応	検討・結論	検討・結論	結論に基づく対応	結論に基づく対応	完了
自転車駐車場使用料・撤去手数料		結論に基づく対応	検討・結論	検討・結論	結論に基づく対応	結論に基づく対応	完了
区民集会所利用料		結論に基づく対応	検討・結論	検討・結論	結論に基づく対応	結論に基づく対応	完了
保育料		結論に基づく対応	検討・結論	検討・結論	結論に基づく対応	結論に基づく対応	完了
あいキッズ利用料		結論に基づく対応	検討・結論	検討・結論	結論に基づく対応	結論に基づく対応	完了
区民農園利用料		結論に基づく対応	検討・結論	検討・結論	結論に基づく対応	結論に基づく対応	完了
詳細	●使用料・手数料について、令和7年4月1日付けで料金改定を行った。次回の料金改定に向けて、他自治体の動向を踏まえつつ、多角的な観点から検討を進めていく。 ●保育料は、令和7年9月より、東京都が開始した「利用者負担軽減事業（第1子無償化）」により、保育料が全員無償化となった。 ●あいキッズ利用料については、令和7年度から新たな利用料（実質据え置き）で徴収している。						

順調		012	公民連携の推進				
内訳		計画期間の目標	令和6年度		令和7年度		計画事業量に対する評価
			計画	実績	計画	実績	
公民連携デスクの設置		実施	実施	実施	実施	実施	順調
SDGsプラットフォームの設置		結論	実施	実施	実施	実施	順調
詳細	●公民連携デスクに20件の提案があった。そのうち2件が令和8年度事業実施の予定である。 ●SDGsプラットフォームについては、令和8年3月末現在で163社・団体のパートナー登録があり、パートナー間の新たな連携事例が4件生まれた。またプラットフォーム内を改修して、連携事例を紹介する「コラボレーションストーリー」や社会福祉福祉協議会の取組を紹介する「福祉でつながる地域の輪」を開設した。						

順調		013	人材確保の推進・効果的な人事配置・職員定数の適正化				
内訳		計画期間の目標	令和6年度		令和7年度		計画事業量に対する評価
			計画	実績	計画	実績	
就職先として選ばれる自治体となるための取組		実施・検証	検討・実施	検討・実施	実施・検証	実施・検証	順調
効果的な人事配置による人材活用の推進		実施・検証	検討・実施	検討・実施	実施・検証	実施・検証	順調
職員定数の適正化		実施・検証	検討・実施	検討・実施	実施・検証	実施・検証	順調
詳細	●就職先として選ばれる自治体となるための取組については、採用公式LINEアカウントを本格稼働させるとともに、新たに個別説明会・相談会を実施し、一定の効果を確認した。これを踏まえ、説明会・相談会の開催規模を拡大し、応募者との接点のさらなる創出と応募者数の増加を図る。 ●効果的な人事配置による人材活用の推進については、複線型人事制度及びエキスパート職員認定制度を活用し、専門性の高い人材が能力を発揮できる環境を整備するとともに、効果的な人事配置による業務の継続性の確保や新規配置職員の早期戦力化について、一定の効果を確認した。 ●職員定数の適正化については、全係を対象とした「組織改正・所要人員調査」及び全課長ヒアリングを実施し、全係の状況を把握しながら、時代の変化や行政需要を踏まえ、事務事業を着実に推進するための職員定数の適正化を図った。						

順調		014	区の施策を効率的・効果的に推進する人材育成等				
内訳		計画期間の目標	令和6年度		令和7年度		計画事業量に対する評価
			計画	実績	計画	実績	
重点戦略の推進に向けた取組の実施		実施・検証	検討・実施	検討・実施	実施・検証	実施・検証	順調
助成制度の実施		実施・検証	検討・実施	検討・実施	実施・検証	実施・検証	順調
詳細	●重点戦略の推進に向け、主任職「重点戦略推進研修」及び各職層別の「重点戦略講座」に加え、「Excel研修」を実施し、区の重点戦略を推進するための基盤となる人材を育成した（受講者数：①主任職「重点戦略推進研修」67名 ②各職層研修（重点戦略講座）計436名 ③希望者「Excel研修」434名）。 ●助成制度の実施においては、助成制度の実施においては、職場研修助成や自己啓発助成、先進的な取組を行う自治体をはじめとした外部機関への派遣など、職域ごとに必要とされる専門知識やスキル向上を目的とした支援を行った。また、自己啓発助成制度については、対象要件を拡充し、制度の利用しやすさ向上を図った。						