

無電柱化推進計画に基づく電線共同溝整備の進捗状況について

板橋区無電柱化推進計画2025（令和2年2月策定）において、整備候補路線に位置付けた特別区道第1921号線、第2103号線（以下「事業路線」という。裏面3）の電線共同溝整備の進捗状況について、下記のとおり報告する。

記

1 進捗状況

事業路線については、令和2年度から東京都のチャレンジ支援事業を活用し、事業を進めてきており、これまで関係機関協議や調査・設計等を実施してきた。今年度からは、地中に設置する特殊部の施工に支障となる下水道、ガス等埋設物の移設工事を実施している（裏面4）。

また、日大病院へ通じる主要道路で、バスを含め交通量が多いうえに幅員が狭いといった困難な施工条件のもと、電線共同溝の整備を確実に実現させるため、チャレンジ支援事業を多く手掛け、実績、ノウハウを有する公益財団法人東京都道路整備保全公社（以下「公社」という。）の協力を得ることとし、令和5年12月13日付け公社と基本協定を締結した。

2 今後の予定

- 引き続き、支障移設工事を実施
- 基本協定に基づき、公社に業務を委託
 - 【委託内容】 ①電線共同溝整備の設計、工事
 - ②道路整備の設計、工事
 - ③本件事業の委託に関する調整業務

| 年度種別 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8～R11 |
|--------|--------|----|--------|----|------|----|--------|
| 無電柱化事業 | 調査・設計等 | | 支障移設工事 | | 基本協定 | | 本体工事等 |
| | ← | | ← | | ← | | ← |
| | → | | → | | → | | → |
| | | | ← | | ← | | ← |
| | | | ← | | ← | | ← |

実線:実施済 点線:実施予定 着色:公社業務

（裏面「3 事業路線」「4 電線共同溝（支障移設工事）」参照）

3 事業路線

板橋区大谷口上町43～大山西町56番地先（延長：約610メートル）



4 電線共同溝（支障移設工事）

