

## これまでの建設地の様子 ～平成25年12月～



現在、地上部の躯体工事を行っています。

手前は、2階床を施工するための仮設構台を設置しています。

中央部は、2階床・柱の鉄筋工事、一番奥は3階梁の型枠組立工事を行っています。

(平成25年12月25日 撮影)



3階梁の型枠工事をしています。梁型枠は地上で組立てを行い、クレーンで吊り上げ設置していきます。



現場南側から工事現場を撮影した状況です。  
山手通り側から順次躯体工事を進めています。