

中間・完了検査時に提出する書類一覧 (建築工事施工計画書を板橋区に提出した物件)

提出書類		工事着手後	提出部数	備考	確認欄
各構造共通					
1	建築工事施工結果報告書 E1～E6	○	正・副	指定様式による	
1	コンクリート圧縮強度試験成績書 (原本) 及びテストピース採取写真	△	副		
2	圧縮継手引張試験成績書 (原本) 及びテストピース採取写真・採取箇所図	△	副		
3	コンクリートの塩化物量測定記録 (原本)	△	副		
4	コンクリート打設図及び納入伝票 (原本)	△	副		
5	鉄筋ミルシート一覧表	○	正・副	指定様式による	
6	ミルシート (原本又は裏書)	△	副		
7	試験・検査の代行業者との契約書 (原本) 又は支払明細書 (原本)	△	副		
添付書類					
1	監理組織図	○	正・副		
2	品質管理調査書 (A方式)	○	正・副	指定様式による	
鉄骨工事がある場合					
2	鉄骨工事施工結果報告書 E1～E7	○	正・副	指定様式による	
1	鋼材ミルシート一覧表	○	正・副	指定様式による	
2	鋼材ミルシート (原本又は裏書)	△	副		
3	工場・工事現場溶接部受入れ検査報告書	△	副		
4	溶接部受入れ検査機関との契約書 (原本) 又は支払明細書 (原本)	△	副		
5	H.T.B.ミルシート一覧表	○	正・副	指定様式による	
6	H.T.B.ミルシート (原本)	△	副		
7	H.T.B.現場軸力導入試験 (原本)・状況写真	△	副	指定様式による	
8	H.T.B.の締め付け状況写真	△	副		
9	その他認定工法施工状況報告	△	副		
下記工事を含む場合の報告等					
3	1 くい施工結果報告書	□	副		
	2 地盤調査結果報告書	□	副		
	3 柱脚施工状況報告	□	副		
	4 合成床の施工状況報告	□	副		
	5 構造スリット施工状況報告	□	副		
	6 EXP. Jの施工状況報告	□	副		
	7 認定工法施工状況報告	□	副		
	8 特殊工法施工状況報告	□	副		
	9 配筋検査記録・写真	□	副		
	その他報告を求めたもの	□	副		

- ※ 中間検査時は、施工済部分について審査を行なうので、施工部分の書類を提示すること。完了検査時には、必要書類を報告すること。ただし、3-1、2については施工後又は調査後速やかに報告すること。
- ※ ○は提出、△は原本を提示し、審査するもの。□は、原則として1部提出し、審査後返却するもの。
- ※ 棟別に作成する場合で、同時に提出するものは重複する部分及び印については、省略することができる。
- ※ 確認欄で該当するものは、レを、該当しないものは、／を記入すること。
- ※ 指定様式は、板橋区建築指導課ホームページより、PDFにより、ダウンロードできます。