

中間検査チェックシート（木造3階建て・軸組工法）

板橋区都市整備部建築指導課

確認受付番号： 確認申請・計画通知 第 号

中間検査申請日 年 月 日

申請者：

中間検査日 年 月 日

工事監理者（中間検査申請書第一面に記載の工事監理者氏名）

このチェックシートは、中間検査申請書の第四面を補完するもので、記載事項は事実と相違ありません。

【特定工程が屋根工事の場合】

検査項目	内 容	検査日付		検査機関用			
		施 工 者	監 理 者	検査方法 A：目視検査 B：計測検査 C：監理者報告	結果		修正 月日
					一次 良否	二次 良否	
支持地盤	1 支持地盤の耐力の確認（地盤改良等を含む）			C			
基礎	1 コンクリート、鉄筋、アンカーボルトの材質の確認			C			
	2 種類（布、べた、その他）の確認			C			
	3 形状、寸法の確認			C			
	4 配筋の確認			C			
	5 位置の確認（アンカーボルトの位置の確認も含む）			C			
	6 鉄筋の定着、重ね継手、かぶり厚さ等の確認			C			
	7 鉄筋の乱れ、踏み荒らし、波打ち、たるみの有無等の確認			C			
	8 床下換気孔又はこれに替わるものの確認			A・B・C			
土台	1 材質の確認			A・C			
	2 形状、寸法の確認			A・B・C			
	3 位置の確認			A・B・C			
	4 継手の位置、接合方法・状況の確認			A・B・C			
	5 防腐・防蟻措置の確認			A・C			
柱	1 材質の確認			A・C			
	2 形状、寸法の確認			A・B・C			
	3 位置の確認			A・B・C			
	4 欠込み部の補強の確認			A・C			
	5 通柱の確認			A・C			
	6 継手の位置、接合方法・状況の確認			A・C			
	7 防腐・防蟻措置の確認			A・C			
横架材	1 材質の確認			A・C			
	2 形状、寸法の確認			A・B・C			
	3 位置の確認			A・B・C			
	4 構造耐力上支障のある欠込みがないことの確認			A・C			
	5 継手の位置、接合方法・状況の確認			A・C			
筋違い等	1 材質の確認			A・C			
	2 形状、寸法の確認			A・B・C			
	3 位置の確認			A・B・C			
	4 欠込み部の補強の確認			A・C			
	5 防腐・防蟻措置の確認			A・C			
床組	1 材質の確認			A・C			
	2 形状、寸法の確認			A・B・C			
	3 位置の確認			A・B・C			
	4 継手の位置、接合方法・状況の確認			A・C			
	5 剛な床組（構造用合板等による）の確認			A・B・C			
	6 防腐・防蟻措置の確認			A・C			
小屋組	1 材質の確認			A・C			
	2 形状、寸法の確認			A・B・C			
	3 位置の確認			A・B・C			
	4 振止め、火打ちの設置の確認			A・B・C			
接合部	1 基礎と土台（アンカーボルトの位置、接合状況の確認）			A・B・C			
	2 柱と土台（接合方法・状況の確認）			A・C			
	3 柱とはり（接合方法・状況の確認）			A・C			
	4 管柱（接合方法・状況の確認）			A・C			
	5 筋違い端部（接合方法・状況の確認）、筋違いに替わる合板等の打ち付け（釘の種類・間隔の確認）			A・B・C			
	6 たる木（緊結方法・状況の確認）			A・C			
	7 屋根葺き材（緊結方法・状況の確認）			A・C			
不具合の処理及び検査結果、工事全般の考察							
添付図書							

検査担当者氏名