

令和2年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 3月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

| 番号 | 件名 | 契約金額 (変更前) | 契約金額 (変更後) | 契約相手先 | 担当課 |
|----|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|
| 1 | ブロック塀・万年塀改修工事(南部1) | 12,100,000 | 13,401,300 | 株式会社 花土 | 土木部みどりと公園課 |
| 2 | 公園砂場改修工事(北部1) | 14,072,300 | 15,359,300 | 光ガーデン株式会社 | 土木部みどりと公園課 |
| 3 | 都市計画道路補助第249号線設計委託 | 11,770,000 | 12,747,900 | 株式会社セリオス東京支店 | 土木部計画課 |
| 4 | 河川維持工事(白子川)その1 | 7,458,000 | 8,391,900 | 高津興業株式会社 | 土木部工事課 |
| 5 | 大山駅の駅前広場整備等に伴う測量及び調査検討委託(その1) | 22,319,000 | 13,926,000 | 東日本総合計画株式会社 東京支店 | 都市整備部拠点整備課 |
| 6 | 自転車駐車場改修工事(2) | 14,564,000 | 13,685,100 | 株式会社龍伸建設 | 土木部工事課 |
| 7 | 区立赤塚六丁目公園外1施設公園バリアフリー化その他工事 | 44,000,000 | 44,640,200 | 中尾建設工業株式会社 | 政策経営部施設経営課 |
| 8 | 道路照明更新工事(1) | 72,594,500 | 74,197,200 | 株式会社フソー | 土木部工事課 |
| 9 | 道路照明更新工事(2) | 77,220,000 | 77,331,100 | 株式会社誠信電設 | 土木部工事課 |
| 10 | 道路照明更新工事(4) | 84,257,800 | 83,965,200 | 高栄電気株式会社 | 土木部工事課 |
| 11 | 区立上板橋第二中学校統合改築工事 | 3,913,705,000 | 3,921,900,000 | 前田建設工業(株) 東京建築支店 | 政策経営部施設経営課 |

| | |
|-----|---|
| 番 号 | 1 |
|-----|---|

| | | | |
|---------------|---|-----------------------------|-----------|
| 契約番号 | 板契第5020700047号 | | |
| 工 事 件 名 | ブロック塀・万年塀改修工事(南部1) | | |
| 工 事 場 所 | 板橋区大谷口北町14地内(さくらづつみ児童遊園)外2箇所 | | |
| 工 事 概 要 | 目かくしフェンス設置工(A) L=43.2m 目かくしフェンス設置工(B) L=39.1m 控支柱設置工 1箇所 ロープ柵設置工 L=14.5m 低木植栽工 80株 中木植栽工 42本 | | |
| 業 種 | 一般土木工事 | | |
| 契約確定日 | 令和2年10月29日 | | |
| 工 期 | 令和2年10月30日から令和3年3月15日まで | | |
| 契約変更日 | 令和3年3月8日 | | |
| 請 負 者 | 株式会社 花土 | | |
| 請 負 者 地 所 在 地 | 東京都板橋区中板橋6番1号 | | |
| 根 拠 規 定 | 契約約款第18条(工事) | | |
| 担 当 課 | 土木部みどりと公園課 | | |
| 変 更 内 容 | 変 更 前 | 変 更 後 | 増 △ 減 |
| 工 期 | 令和2年10月30日から 令和3年3月15日まで | 令和2年10月30日から 令和3年3月15日まで | / |
| 契 約 金 額 | 12,100,000 | 13,401,300 | 1,301,300 |
| 変更概要 | | | |
| 別紙のとおり | | | |
| 変更理由 | | | |
| 別紙のとおり | | | |

設計変更理由

本工事は、さくらづつみ児童遊園、大谷口上町公園、蓮沼第二児童遊園のブロック塀を撤去し、目かくしフェンスの設置をする工事である。

以下の理由により変更が生じたので設計変更を行う。

- 1 さくらづつみ児童遊園において、利用者の侵入防止や安全性向上のため、ロープ柵の仕様および数量、植栽の数量の変更を行う。また、一部の残地ブロック塀の補強方法の変更を併せて行う。
- 2 さくらづつみ児童遊園および大谷口上町公園において、隣接住民のプライバシー保護のため、目かくしフェンス端部（袖部）の追加が生じたので、設置に要する費用を増額する。

変更概要

| 工 種 | 形状・内容 | 単位 | 当初数量 | 変更数量 | 増△減 |
|----------------------|------------------------------------|----|------|------|-------|
| ロープ柵設置工 | H=700 擬木（ロープ1段） | m | 14.5 | 0 | △14.5 |
| ロープ柵設置工 | H=700 擬木（ロープ3段） | m | 0 | 25.0 | 25.0 |
| 低木植栽工 | オオムラサキツツジ H=0.5m、W=0.5m 客土含む | 株 | 80 | 112 | 32 |
| 控え支柱設置工 | H=1800 | 箇所 | 1 | 0 | △1 |
| ブロック塀控え 設置工 | H=1350 | 箇所 | 0 | 2 | 2 |
| 目かくしフェンス 袖部設置工（A） | H=1760 基礎・支柱設置共 | m | 0 | 0.4 | 0.4 |
| 目かくしフェンス 袖部設置工（B） | H=1400 忍び返しなし | m | 0 | 0.6 | 0.6 |

| | |
|-----|---|
| 番 号 | 2 |
|-----|---|

| | | | |
|-------------|--|-----------------------------|-----------|
| 契約番号 | 板契第5020700042号 | | |
| 工 事 件 名 | 公園砂場改修工事(北部1) | | |
| 工 事 場 所 | 板橋区赤塚四丁目29番地内(赤塚四丁目児童遊園)外3箇所 | | |
| 工 事 概 要 | 砂場設置工 4基 フェンス設置工 4基 門扉設置工 4基 ダスト舗装工 138㎡ ゴムチップ被覆工 4基 スツール設置工 8基 ベンチ設置工 1基 タイル舗装工 5.6m | | |
| 業 種 | 造園 | | |
| 契約確定日 | 令和2年10月29日 | | |
| 工 期 | 令和2年10月30日から令和3年3月10日まで | | |
| 契約変更日 | 令和3年3月8日 | | |
| 請 負 者 | 光ガーデン株式会社 | | |
| 請 負 者 所 在 地 | 板橋区板橋一丁目20番1号 | | |
| 根 拠 規 定 | 契約約款第18条(工事) | | |
| 担 当 課 | 土木部みどりと公園課 | | |
| 変 更 内 容 | 変 更 前 | 変 更 後 | 増 △ 減 |
| 工 期 | 令和2年10月30日から 令和3年3月10日まで | 令和2年10月30日から 令和3年3月10日まで | / |
| 契 約 金 額 | 14,072,300 | 15,359,300 | 1,287,000 |
| 変更概要 | | | |
| 別紙のとおり | | | |
| 変更理由 | | | |
| 別紙のとおり | | | |

変更理由

赤塚四丁目児童遊園において、砂場新設区域に既設排水管が確認された。調査した結果、本工事に支障を来す排水管を撤去し、切り廻し工事を実施する。

変更概要

| 工 種 | 規格・寸法 | 単位 | 変更前 | 変更後 |
|-----------|------------------|----------------|-----|------|
| 雨水管設置工 | VP150 | m | 0 | 13 |
| 排水柵設置工 | φ 450 H=850 | 基 | 0 | 1 |
| 擬木土留板柵設置工 | H=400 | m | 0 | 7 |
| ダスト舗装工 | t=40 | m ² | 138 | 169 |
| 制札板移設工 | 本体のみ再利用 | 基 | 0 | 1 |
| 既設管撤去工 | VP150 | m | 0 | 8.6 |
| 縁石撤去工 | 基礎含む | m | 0 | 12.9 |
| 中木伐採・抜根 | 中木 C=34 処分含む | 本 | 0 | 1 |
| 中木伐採・抜根 | 中木 C=65 処分含む | 本 | 0 | 1 |
| 高木伐採・抜根 | 高木 C=100 処分含む | 本 | 0 | 1 |
| 高木(切株)抜根 | 切株 C=115 処分含む | 株 | 0 | 1 |
| 低木撤去 | 処分含む | 株 | 0 | 150 |

| | |
|-----|---|
| 番 号 | 3 |
|-----|---|

| | | | |
|-------------|---|----------------------------|---------|
| 契約番号 | 板契第5021000003号 | | |
| 委託件名 | 都市計画道路補助第249号線設計委託 | | |
| 委託場所 | 板橋区四葉一丁目3～徳丸四丁目36番地先 | | |
| 委託概要 | 道路修正設計(区道部) L=0.10km 道路修正設計(国道部) L=0.25km 平面交差点修正設計 1箇所 一般構造物修正設計(補強土) 1箇所 一般構造物基礎工修正設計(既製杭) 1式 横断歩道橋修正設計 1橋 | | |
| 業 種 | 土木設計 | | |
| 契約確定日 | 令和2年4月14日 | | |
| 工 期 | 令和2年4月15日から令和3年3月15日まで | | |
| 契約変更日 | 令和3年3月8日 | | |
| 請 負 者 | 株式会社セリオス東京支店 | | |
| 請 負 者 所 在 地 | 東京都渋谷区笹塚一丁目54番7号 | | |
| 根 拠 規 定 | 契約約款第17条(設計委託) | | |
| 担 当 課 | 土木部計画課 | | |
| 変 更 内 容 | 変 更 前 | 変 更 後 | 増 △ 減 |
| 工 期 | 令和2年4月15日から 令和3年3月15日まで | 令和2年4月15日から 令和3年3月23日まで | 6 日間 |
| 契 約 金 額 | 11,770,000 | 12,747,900 | 977,900 |
| 変更概要 | | | |
| 別紙のとおり | | | |
| 変更理由 | | | |
| 別紙のとおり | | | |

変更理由

本委託では、都市計画道路補助第249号線(以下、都市計画道路)の整備に伴い発生する民地と道路の高低差の処理について検討を行っている。過年度に作成した測量成果を基に高低差処理の検討を進める中で、過年度の測量時から変化した箇所の高さ等を新たに把握する必要が生じた。については、検討に必要な測量作業を追加する。

本委託の関係機関協議として、都市計画道路が接続する国道17号線新大宮バイパス(以下、国道)の管理者である国道事務所と、国道改築の設計協議締結に向けて協議を重ねている。国道改築の目的は、国道本線であるU型擁壁底部上を軽量盛土材を用いて嵩上げし、国道と都市計画道路を平面で交差させることであるが、嵩上げに伴う荷重の軽減のため、U型擁壁底部上にある60cmの厚みの調整コンクリートを、50cm分撤去する必要がある。協議の中で、区が調整コンクリートの厚みの根拠としているU型擁壁の建築当時の資料が古く正確性に欠けるとして、より正確に調整コンクリートの厚さを示すよう、国道事務所から求められている。については、調整コンクリートの厚さを正確に把握するため、非破壊の地質調査(コンクリート探査)作業を追加する。

国道部の歩道橋架け替えに関して、本委託での成果を用いて地元説明会を実施予定であるが、国道事務所との協議で、歩道橋形式について年度内に合意を得られる見通しがたたないため、地元説明会に関する工種を削除する。

また、引き続き国道事務所と協議を行う資料を作成する必要があるため、委託工期を延伸する。

変更概要

| 項目 | 既定 | 変更 | 増△減 |
|----|-------------|-------------|-----|
| 工期 | 令和3年3月15日まで | 令和3年3月23日まで | 6日間 |

| 項目 | 単位 | 当初数量 | 変更後数量 | 増△減 |
|-----------|----|------|-------|------|
| 4級基準点測量 | 点 | - | 3 | 3 |
| 中心線測量 | km | - | 0.07 | 0.07 |
| 縦断測量 | km | - | 0.07 | 0.07 |
| 横断測量 | km | - | 0.07 | 0.07 |
| 現地測量 | 式 | - | 1 | 1 |
| 電磁波レーダ探査 | 式 | - | 1 | 1 |
| 測点設置 | 箇所 | - | 42 | 42 |
| 地元説明会当日補助 | 回 | 1 | 0 | △1 |
| 住民説明用資料作成 | 式 | 1 | 0 | △1 |

| | |
|-----|---|
| 番 号 | 4 |
|-----|---|

| | | | |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| 契約番号 | 板契第5020700054号 | | |
| 工 事 件 名 | 河川維持工事(白子川)その1 | | |
| 工 事 場 所 | 板橋区成増五丁目19~21番地先 | | |
| 工 事 概 要 | 河川浚渫工等 | | |
| 業 種 | 河川工事 | | |
| 契約確定日 | 令和2年12月16日 | | |
| 工 期 | 令和2年12月17日から令和3年3月15日まで | | |
| 契約変更日 | 令和3年3月8日 | | |
| 請 負 者 | 高津興業株式会社 | | |
| 請 負 者 地 所 在 地 | 板橋区大谷口北町一丁目11番1号 | | |
| 根 拠 規 定 | 契約約款第18条(工事) | | |
| 担 当 課 | 土木部工事課 | | |
| 変 更 内 容 | 変 更 前 | 変 更 後 | 増 △ 減 |
| 工 期 | 令和2年12月17日から 令和3年3月15日まで | 令和2年12月17日から 令和3年3月15日まで | / |
| 契 約 金 額 | 7,458,000 | 8,391,900 | 933,900 |
| 変更概要 | | | |
| 別紙のとおり | | | |
| 変更理由 | | | |
| 別紙のとおり | | | |

件名：河川維持工事(白子川)その1

変更理由

・浚渫工事を施工したところ、処分する堆積物の割合に変更が生じた。このため、工種等の数量を変更する。

変更概要

| 工種 | 既定数量 | 変更数量 | 増減 |
|-------------------------------|------|------|-----|
| 掘削積込み工 | 56 | 61 | 5 |
| 発生土処理工 (発生土処理費) (土砂) | 50 | 31 | △19 |
| 発生土処理工 (発生土処理費) (岩塊・玉石) | 6 | 30 | 24 |
| 大型土のう工 発生土(流用土) | 56 | 61 | 5 |

| | |
|-----|---|
| 番 号 | 5 |
|-----|---|

| | | | |
|---------------|---|---------------------------|-------------|
| 契約番号 | 板契第5021100006号 | | |
| 委託件名 | 大山駅の駅前広場整備等に伴う測量及び調査検討委託(その1) | | |
| 委託場所 | 東武東上線(大山駅付近)沿線地域 | | |
| 委託概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・現地測量 ・用地測量 ・調査設計 | | |
| 業 種 | 測量 | | |
| 契約確定日 | 令和2年4月1日 | | |
| 工 期 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | | |
| 契約変更日 | 令和3年3月9日 | | |
| 請 負 者 | 東日本総合計画株式会社 東京支店 | | |
| 請 負 者 地 所 在 地 | 東京都豊島区南池袋二丁目12番9号 | | |
| 根 拠 規 定 | 契約約款第17条(測量委託) | | |
| 担 当 課 | 都市整備部拠点整備課 | | |
| 変更内容 | 変 更 前 | 変 更 後 | 増 △ 減 |
| 工 期 | 令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで | 令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで | / |
| 契約金額 | 22,319,000 | 13,926,000 | △ 8,393,000 |
| 変更概要 | | | |
| 別紙のとおり | | | |
| 変更理由 | | | |
| 別紙のとおり | | | |

(変更理由)

本委託業務の主たる内容である用地測量業務については、東京都が事業主体として進めている大山駅付近の連続立体交差事業と一体的に進めているものであり、その目的は、事業化後の用地取得に必要となる各土地の面積を所有者及び隣接者の境界立会いの下、確定していく作業である。

委託契約後、道路上からの現況測量を進め、令和2年9月頃からは、境界立会いのために必要となる各土地の境界線の有無の確認や敷地内の測量を行う事前調査について、順次開始したが、一部、作業未了箇所がある。

その後、境界立会いに先行して必要な道路や水路等の公共用地境界確定協議を開始したが、協議先である板橋区土木部管理課及び東京都建設局第四建設事務所と、収集した資料や現地調査の結果を基に協議を進める中で、当初想定していた範囲よりも広く作業を行う必要が生じ、協議にも時間を要することとなり、工期内に境界立会いまでの準備が整わない箇所が発生する見込みとなった。

また、一部、事前調査及び公共用地境界確定協議が概ね完了した箇所については、令和3年当初より、順次、境界立会いを開始する予定で立会依頼状の作成等の準備も行っていたが、令和3年1月7日に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出された。そこで、土地所有者との対面で行う境界立会いの実施時期について、東京都と調整した結果、着手時期を遅らせ、緊急事態宣言の解除以降に実施することとした。

当課では、工期内の業務完了に向けて調整を図ってきたが、以上のことから、境界立会い以降の用地測量に関する項目について、工期末までに契約数量の作業実施が不可能となったため、別紙変更内訳書のとおり、用地測量に関する項目の一部について、未実施の数量分を減額し、公共用地境界確定協議に関する増加数量分を増額する。

なお、契約期間の変更は行わない。

また、用地測量に関する作業未実施箇所については、来年度に発注する業務において、継続して実施する予定である。

| | |
|-----|---|
| 番 号 | 6 |
|-----|---|

| | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 契約番号 | 板契第5020700052号 | | |
| 工 事 件 名 | 自転車駐車場改修工事(2) | | |
| 工 事 場 所 | 板橋区蓮沼町22番地内(本蓮沼駅) 外1箇所(ときわ台駅北口第2) | | |
| 工 事 概 要 | 舗装工 照明器具取替工 塗装工 | | |
| 業 種 | 一般土木工事 | | |
| 契約確定日 | 令和2年11月18日 | | |
| 工 期 | 令和2年11月19日から令和3年3月25日まで | | |
| 契約変更日 | 令和3年3月16日 | | |
| 請 負 者 | 株式会社龍伸建設 | | |
| 請 負 者 地 所 在 地 | 東京都板橋区赤塚三丁目2番3号 | | |
| 根 拠 規 定 | 契約約款第18条(工事) | | |
| 担 当 課 | 土木部工事課 | | |
| 変 更 内 容 | 変 更 前 | 変 更 後 | 増 △ 減 |
| 工 期 | 令和2年11月19日から 令和3年3月25日まで | 令和2年11月19日から 令和3年3月25日まで | |
| 契 約 金 額 | 14,564,000 | 13,685,100 | △ 878,900 |
| 変更概要 | | | |
| 別紙のとおり | | | |
| 変更理由 | | | |
| 別紙のとおり | | | |

変更理由

交通誘導警備員の人員において、駐輪場内への配置も計画していたが、協議の結果、駐輪場委託会社での対応となった。また、駐輪場内の空きスペースを利用することにより、作業帯内の自転車を容易に移動することができたため、実働日数の短縮につながった。

以上により、交通誘導警備員の減額変更を行う。

変更概要

| 工 種 | 規格・寸法 | 単位 | 変更前 | 変更後 |
|---------|-----------|----|-----|-----|
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員 B | 人日 | 64 | 27 |

| | |
|-----|---|
| 番 号 | 7 |
|-----|---|

| | | | |
|---------------|---|----------------------------|---------|
| 契約番号 | 板契第5020800063号 | | |
| 工 事 件 名 | 区立赤塚六丁目公園外1施設公園バリアフリー化その他工事 | | |
| 工 事 場 所 | 各施設所在地 | | |
| 工 事 概 要 | <ul style="list-style-type: none"> ・既存公衆便所解体撤去 約5㎡(アスベスト含有なし) ・公衆便所新設(赤塚六丁目公園) 約7㎡ S造ユニット式(建屋・設備共) (徳丸二丁目第二児童遊園) 約9㎡ RC造ユニット式(建屋・設備共) ・移動円滑化経路整備(道路から便所までの園路整備及び便所廻り舗装) | | |
| 業 種 | 建築工事 | | |
| 契約確定日 | 令和2年9月23日 | | |
| 工 期 | 令和2年9月24日から令和3年3月15日まで | | |
| 契約変更日 | 令和3年3月10日 | | |
| 請 負 者 | 中尾建設工業株式会社 | | |
| 請 負 者 地 所 在 地 | 板橋区徳丸四丁目11番2号 | | |
| 根 拠 規 定 | 契約約款第18条(工事) | | |
| 担 当 課 | 政策経営部施設経営課 | | |
| 変 更 内 容 | 変 更 前 | 変 更 後 | 増 △ 減 |
| 工 期 | 令和2年9月24日から 令和3年3月15日まで | 令和2年9月24日から 令和3年3月15日まで | / |
| 契 約 金 額 | 44,000,000 | 44,640,200 | 640,200 |
| 変更概要 | | | |
| 別紙のとおり | | | |
| 変更理由 | | | |
| 別紙のとおり | | | |

変更理由

徳丸二丁目第二児童遊園バリアフリー化工事において、入口に面する歩道がバリアフリーを確保できておらず、公園へのアクセスに支障があることが判明した。施工者及び道路管理者との協議の結果、本工事に合わせて歩道の勾配を調整することで、最も早くかつ効率的に歩道を含めたバリアフリーを確保できると結論に至った。公園再開時に利用者の安全を確保するため設計変更を行う。

変更概要

区立徳丸二丁目第二児童遊園において、公園前面歩道の勾配の調整工事の追加
(既存コンクリート舗装撤去、新設)

| | |
|-----|---|
| 番 号 | 8 |
|-----|---|

| | | | |
|---------------|---|---------------------------|-----------|
| 契約番号 | 板契第5020900023号 | | |
| 工 事 件 名 | 道路照明更新工事(1) | | |
| 工 事 場 所 | 板橋区高島平五丁目20番地先 外75箇所 | | |
| 工 事 概 要 | 灯柱建替工長楕円8m 既設LED器具再利用 4基 灯柱建替工長楕円8m LED60VA省エネ① 16基 灯柱建替工直線型8m LED60VA省エネ① 8基 灯柱建替工直線型7m LED60VA省エネ① 2基 灯柱建替工直線型6m LED60VA省エネ① 29基 灯柱建替工引込柱5.3m LED20VA×2 12基 灯柱建替工直管柱5.3m LED20VA 5基 | | |
| 業 種 | 電気工事 | | |
| 契約確定日 | 令和2年6月4日 | | |
| 工 期 | 令和2年6月5日から令和3年3月15日まで | | |
| 契約変更日 | 令和3年3月10日 | | |
| 請 負 者 | 株式会社フソー | | |
| 請 負 者 地 所 在 地 | 板橋区中丸町8番9号 | | |
| 根 拠 規 定 | 契約約款第18条(工事) | | |
| 担 当 課 | 土木部工事課 | | |
| 変 更 内 容 | 変 更 前 | 変 更 後 | 増 △ 減 |
| 工 期 | 令和2年6月5日から 令和3年3月15日まで | 令和2年6月5日から 令和3年3月15日まで | / |
| 契 約 金 額 | 72,594,500 | 74,197,200 | 1,602,700 |
| 変更概要 | | | |
| 別紙のとおり | | | |
| 変更理由 | | | |
| 別紙のとおり | | | |

変更理由

第一回設計変更で工期を延伸し、街灯設置位置の再検討を行った結果、施工路線内での設置位置の変更を7基行い、路線内の配列が変更となり不要となる灯柱7基を撤去する。

また、施工路線内での変更ができない10基については、防犯性及び安全性を高めるため、照度が不足している他路線へ施工箇所の変更を行う。

なお、初めに着手した5基については、基礎が施工できないため撤去のみとした。

変更概要

| 工種 | 規格・寸法 | 単位 | 変更前 | 変更後 |
|---------|-----------------------------|----|-----|-----|
| 灯柱建替工 | 長楕円型 8m LED60VA HF400W 以下撤去 | 基 | 16 | 6 |
| 灯柱建替工 | 直線型 8m LED60VA HF400W 以下撤去 | 基 | 8 | 2 |
| 灯柱建替工 | LED20VA φ89.1 | 基 | 5 | 4 |
| 灯柱設置工 | 長楕円型 8m LED60VA | 基 | 0 | 10 |
| 灯柱設置工 | 直線型 8m LED60VA | 基 | 0 | 6 |
| 灯柱設置工 | LED20VA φ89.1 | 基 | 0 | 1 |
| 灯柱撤去工 | 灯柱高 6m 以下 HF100W 以下撤去 | 基 | 0 | 1 |
| 灯柱撤去工 | 灯柱高 8m 以下 HF400W 以下撤去 | 基 | 0 | 11 |
| 接続工 | | 径間 | 0 | 10 |
| 交通誘導警備員 | | 人 | 296 | 358 |

| | |
|-----|---|
| 番 号 | 9 |
|-----|---|

| | | | |
|-------------|---|---------------------------|---------|
| 契約番号 | 板契第5020900022号 | | |
| 工 事 件 名 | 道路照明更新工事(2) | | |
| 工 事 場 所 | 板橋区三園二丁目12番地先 外83箇所 | | |
| 工 事 概 要 | 灯柱建替工直線型8m LED60VA省エネ① 48基 灯柱建替工直線型7m LED60VA省エネ① 1基 灯柱建替工直管柱5.3m LED20VA 9基 灯柱建替工直管柱5.3m LED20VA(夜間) 1基 灯柱建替工引込柱5.3m LED20VA 18基 灯柱建替工引込柱5.3m LED20VA(夜間) 1基 灯柱建替工引込柱6m 4基 灯柱建替工長楕円型7m LED60VA省エネ① 1基 | | |
| 業 種 | 電気工事 | | |
| 契約確定日 | 令和2年6月4日 | | |
| 工 期 | 令和2年6月5日から令和3年3月15日まで | | |
| 契約変更日 | 令和3年3月8日 | | |
| 請 負 者 | 株式会社誠信電設 | | |
| 請 負 者 所 在 地 | 板橋区坂下三丁目29番4号 安村ハイツ101 | | |
| 根 拠 規 定 | 契約約款第18条(工事) | | |
| 担 当 課 | 土木部工事課 | | |
| 変 更 内 容 | 変 更 前 | 変 更 後 | 増 △ 減 |
| 工 期 | 令和2年6月5日から 令和3年3月15日まで | 令和2年6月5日から 令和3年3月15日まで | / |
| 契 約 金 額 | 77,220,000 | 77,331,100 | 111,100 |
| 変更概要 | | | |
| 別紙のとおり | | | |
| 変更理由 | | | |
| 別紙のとおり | | | |

変更理由

第一回設計変更で工期を延伸し、街灯設置位置の再検討を行った結果、施工路線内での変更ができない24基について、安全性を高めるため、老朽度が高い他路線へ施工箇所の変更を行う。そのうち16基については、建替対象が架空配線から地中配線へ変更となったことに伴い、安全ブレーカー設置工及び配線接続工を変更する。また、2基については、昼間施工が可能となるため工種の変更を行う。

変更概要

| 種別・細別・内訳 | 形状・寸法 | 単位 | 変更前 | 変更後 |
|-------------|---------------|----|-----|-----|
| 灯柱建替工 | LED20VA φ89.1 | 基 | 9 | 10 |
| 灯柱建替工（夜間） | LED20VA φ89.1 | 基 | 1 | 0 |
| 灯柱建替工 | 引込柱 5.3m | 基 | 19 | 20 |
| 灯柱建替工（夜間） | 引込柱 5.3m | 基 | 1 | 0 |
| 安全ブレーカー設置工 | | 基 | 19 | 35 |
| 配線接続工 | | 箇所 | 24 | 40 |
| 交通誘導警備員 | | 人 | 316 | 328 |
| 交通誘導警備員（夜間） | | 人 | 12 | 0 |

| | |
|-----|----|
| 番 号 | 10 |
|-----|----|

| | | | |
|-------------|---|----------------------------|-----------|
| 契約番号 | 板契第5020900026号 | | |
| 工 事 件 名 | 道路照明更新工事(4) | | |
| 工 事 場 所 | 板橋区高島平七丁目23番地先 外125箇所 | | |
| 工 事 概 要 | 灯柱建替工引込柱5.3m LED10VA×2(A型及びB型) 98基 灯柱建替工直線型8m LED60VA省エネ① 14基 灯柱建替工直線型7m LED60VA省エネ① 3基 灯柱建替工引込柱5.3m LED10VA(A型) 11基 | | |
| 業 種 | 電気工事 | | |
| 契約確定日 | 令和2年6月23日 | | |
| 工 期 | 令和2年6月24日から令和3年3月15日まで | | |
| 契約変更日 | 令和3年3月11日 | | |
| 請 負 者 | 高栄電気株式会社 | | |
| 請 負 者 所 在 地 | 板橋区志村一丁目4番16号 | | |
| 根 拠 規 定 | 契約約款第18条(工事) | | |
| 担 当 課 | 土木部工事課 | | |
| 変 更 内 容 | 変 更 前 | 変 更 後 | 増 △ 減 |
| 工 期 | 令和2年6月24日から 令和3年3月15日まで | 令和2年6月24日から 令和3年3月15日まで | / |
| 契 約 金 額 | 84,257,800 | 83,965,200 | △ 292,600 |
| 変更概要 | | | |
| 別紙のとおり | | | |
| 変更理由 | | | |
| 別紙のとおり | | | |

変更理由

第一回設計変更で工期を延伸し、街灯設置位置の再検討を行った結果、施工路線内での変更ができない28基について、安全性を高めるため、老朽度が高い他路線へ施工箇所の変更を行う。そのうち12基については、建替対象が地中配線から架空配線へ変更となったことに伴い、安全ブレーカー設置工及び配線接続工を変更する。

変更概要

| 種別・細別・内訳 | 形状・寸法 | 単位 | 変更前 | 変更後 |
|------------|-------|----|-----|-----|
| 安全ブレーカー設置工 | | 基 | 126 | 114 |
| 配線接続工 | | 箇所 | 126 | 114 |

| | |
|-----|----|
| 番 号 | 11 |
|-----|----|

| | | | |
|---------------|---|----------------------------|-----------|
| 契約番号 | 板契第4300800133号 | | |
| 工 事 件 名 | 区立上板橋第二中学校統合改築工事 | | |
| 工 事 場 所 | 板橋区向原三丁目1番12号 | | |
| 工 事 概 要 | <ul style="list-style-type: none"> ・向原中学校既存校舎解体(向原寮含む) 延床面積:約6,702㎡ 構造:鉄筋コンクリート造4階建て等 棟数:校舎棟、体育館棟外付属棟6棟 アスベスト含有建材(レベル1~3)撤去作業含む ・上板橋第二中学校新築工事 延床面積:約9,611㎡ 構造:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造5階建て 棟数:校舎棟、アリーナ棟 | | |
| 業 種 | 建築工事 | | |
| 契約確定日 | 平成31年3月1日 | | |
| 工 期 | 平成31年3月2日から令和4年1月28日まで | | |
| 契約変更日 | 令和3年3月31日 | | |
| 請 負 者 | 前田建設工業(株) 東京建築支店 | | |
| 請 負 者 地 所 在 地 | 東京都千代田区九段北四丁目3番1号 | | |
| 根 拠 規 定 | 契約約款第18条(工事) | | |
| 担 当 課 | 政策経営部施設経営課 | | |
| 変 更 内 容 | 変 更 前 | 変 更 後 | 増 △ 減 |
| 工 期 | 平成31年3月2日から 令和4年1月28日まで | 平成31年3月2日から 令和4年1月28日まで | / |
| 契 約 金 額 | 3,913,705,000 | 3,921,900,000 | 8,195,000 |

変更概要

- ・地中障害の撤去、処分 52m³
- ・上記工事に伴う安全設備 一式
- ・上記工事に伴うボーリング調査 一式
- ・新築に影響のない在来管の閉塞工事 一式

変更理由

新築工事を行っていたところ、設計時予見できなかった在来管が地中に残置されていたことが発覚した。基礎工事に干渉する部分は撤去し、条例に基づく雨水貯留槽の設置に影響する恐れのある箇所は事前調査を行う必要が生じたため。 また、新築工事に干渉しない箇所については、閉塞工事が必要となったため。