

令和6年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 9月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	道路補修工事(7)	51,447,000	52,714,200	株式会社ケン・コーポレーション	土木部工事設計課
2	道路補修工事(4)	61,050,000	61,153,400	株式会社ケン・コーポレーション	土木部工事設計課
3	区立富士見台小学校バリアフリー化改修その他工事	14,685,000	14,832,400	株式会社鹿沼工務店	政策経営部施設経営課
4	区立郷土資料館受変電設備改修その他工事	40,150,000	40,546,000	東方電設工業株式会社	政策経営部施設経営課
5	区立高島第二小学校バリアフリー化改修その他工事	30,580,000	31,215,800	マサル建業株式会社	政策経営部施設経営課
6	区立中台小学校外1施設給食室配管改修その他工事	10,843,800	12,047,200	重設工業株式会社	政策経営部施設経営課
7	区立高島第二小学校外1校給食室配管改修その他工事	14,630,000	15,459,400	株式会社椿工業所	政策経営部施設経営課
8	区立上板橋第三中学校給食室配管改修その他工事	13,090,000	14,082,200	松丸管工株式会社	政策経営部施設経営課

	番 号	1	
契 約 番 号	板契第5060700014号		
工 事 件 名	道路補修工事(7)		
工 事 場 所	板橋区徳丸六丁目9~10番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・車道・厚25cm)A=963㎡ L形側溝据替工(A路線・300B・E・歩)L=277.7m 取付管布設及び支管取付工(A路線・硬質塩化ビニル管・φ200)16か所 取付管内面被覆工(A路線・厚8.0mm以下)2か所 公共下水道改良工(A路線)55基・か所 舗装工(B路線・車道・厚5cm・切削・開粒・ポリマー改質II型)A=401㎡ 舗装工(B路線・車道・厚5cm・切削・開粒・ポリマー改質II型・ベンガラ)A=86㎡ 公共下水道改良工(B路線)9基・か所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和6年5月27日		
工 期	令和6年5月28日から令和6年9月24日まで		
契 約 変 更 日	令和6年9月17日		
請 負 者	株式会社ケン・コーポレーション		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区徳丸七丁目1番2号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年9月24日まで	令和6年9月24日まで	0日間
契 約 金 額	51,447,000	52,714,200	1,267,200
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更理由

A路線について、施工前の調査で不規則部A周辺のL形側溝が凸凹していることが判明し、歩行者がつまづく恐れがあるため、L形側溝据替工とL形汚水ます上部取替工を追加する。

B路線について、従前の舗装構造を踏まえ、測点No.7からNo.8の間を当初、開粒のベンガラ舗装で施工する予定であったが、交通誘導警備員を配置していても、アスファルト補装の養生中に車両が通行し、車両本体等にベンガラ色の顔料が付着する損害の発生が考えられるため、ポリマー改質Ⅱ型密粒舗装とし、表面をレンガ色のすべり止め薄層舗装に変更する。

変更内容

変更内容	既定	変更	増△減
工期	令和6年9月24日	令和6年9月24日	0日間
契約金額	¥51,447,000.-	¥52,714,200.-	¥1,267,200.-

	番 号	2	
契 約 番 号	板契第5060700011号		
工 事 件 名	道路補修工事(4)		
工 事 場 所	板橋区坂下一丁目16番地～40番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・車道・厚13cm)A=1002㎡ L形側溝据替工(A路線・350B・E・歩)L=219.7m 取付管内面被覆工(A路線・厚8.0mm以下)12か所 ガードパイプ設置工(A路線・端末支柱)18基 公共下水道改良工(A路線)29基・か所 舗装工(B路線・車道・厚40cm)A=534㎡ 取付管布設及び支管取付工(B路線・硬質塩化ビニル管φ200)5か所 公共下水道改良工(B路線)37基・か所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和6年5月27日		
工 期	令和6年5月28日から令和6年10月9日まで		
契 約 変 更 日	令和6年9月30日		
請 負 者	株式会社ケン・コーポレーション		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区徳丸七丁目1番2号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年10月9日まで	令和6年10月9日まで	0日間
契 約 金 額	61,050,000	61,153,400	103,400
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更理由

取付管内面被覆工について、施工前に確認したところ、一部の雨水ますが汚水ますであったため、汚水取付管内面被覆工に変更する。

L形側溝据替工及び舗装工について、設計の範囲では先行して行っていた下水道局の舗装復旧箇所との間に在来舗装が残り、振動の原因となる舗装継ぎ目が増えてしまうため、施工範囲を拡張する。

ガードパイプ設置工について、電柱との離隔が、車いすの通行に必要な 1.0mを確保できていない箇所があるため、割付けを変更する。

変更内容

変更内容	既定	変更	増△減
舗装工	1002 m ²	1017 m ²	15 m ²
L形側溝据替工	219.7m	224.2m	4.5m
L形側溝用集水ます縁塊据替工	14 基	12 基	△2 基
取付管内面被覆工	12 か所	10 か所	△2 か所
ガードパイプ設置工	22 基	21 基	△1 基
汚水取付管内面被覆工	0 か所	2 か所	2 か所

	番 号	3	
契 約 番 号	板契第5060800018号		
工 事 件 名	区立富士見台小学校バリアフリー化改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区前野町一丁目10番1号		
工 事 概 要	(1)門扉・建具改修 昇降口建具改修 1箇所 (2)段差解消 スロープ設置 3箇所(約4.8m) (3)その他 図書室内装改修 約11㎡		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	令和6年5月29日		
工 期	令和6年5月30日から令和6年9月13日まで		
契 約 変 更 日	令和6年9月4日		
請 負 者	株式会社鹿沼工務店		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区東新町一丁目14番12号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年9月13日まで	-	-
契 約 金 額	14,685,000	14,832,400	147,400
変更概要			
ア)図書室鋼製建具改修の電気配線設備移設工事			
変更理由			
ア)図書室鋼製建具の既存枠を解体したところ、下地モルタルが著しく劣化していたため、周囲に取りつく電気設備が破損する危険性があった。電気設備の移設を行う必要が生じたため、設計変更を行う。			

		番 号	4
契 約 番 号	板契第5050900113号		
工 事 件 名	区立郷土資料館受変電設備改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区赤塚五丁目35番25号		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・受変電設備3面の撤去新設 ・高圧ケーブルの改修 ・高圧ケーブルの改修 ・UGSの撤去、UASの新設 ・放送設備及び親時計の改修 ・埋込スピーカ(37個)、壁掛スピーカ(1個)、アッテネーター(12個)の改修 		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和7年2月28日まで		
契 約 変 更 日	令和6年9月2日		
請 負 者	東方電設工業株式会社		
請 負 者 地 所	板橋区成増二丁目9番8号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年2月28日 まで	—	—
契 約 金 額	40,150,000	40,546,000	396,000
変更概要			
・防煙スクリーンの電動開閉器、自動閉鎖装置およびワイヤーの交換			
変更理由			
<p>本改修工事の契約後、受注者が施工前に自動火災報知設備と防煙スクリーンの連動試験を実施したところ、防煙スクリーンの作動部が固着により、降下しないことが判明した。正常に動作させるためには、電動開閉器、自動閉鎖装置およびワイヤーの交換が必要なため、追加変更を行う。</p>			

	番 号	5	
契 約 番 号	板契第5060800012号		
工 事 件 名	区立高島第二小学校バリアフリー化改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区高島平二丁目25番1号		
工 事 概 要	(1) 建具改修・昇降口建具改修 2箇所 (2) 段差解消 スロープ①設置 1箇所(約11.5m)、スロープ②設置 1箇所(約4.2m)、 スロープ③設置 1箇所(約1.4m)、スロープ④設置 1箇所(約1.6m)、 スロープ⑤設置 1箇所(約7.2m)、スロープ⑥設置 1箇所(約1.4m)、 スロープ⑦設置 1箇所(約2.7m) (3) その他工事 屋内運動場出入口前土間、外構舗装段差改修工事、 屋内運動場トイレ改修工事、 屋内運動場(生徒用)男女トイレ 約18.5㎡(ドライ仕様)、 上記に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式含む、 前室手洗い場内装改修工事含む ※アスベスト含有建材(レベル3)撤去作業含む		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	令和6年5月27日		
工 期	令和6年5月28日から令和6年9月30日まで		
契 約 変 更 日	令和6年9月11日		
請 負 者	マサル建業株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区常盤台一丁目19番8号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年9月30日まで	令和6年10月7日まで	7日間
契 約 金 額	30,580,000	31,215,800	635,800
変更概要			
ア)スロープ①(正門前)の改修範囲の変更 イ)屋内運動場のトイレの天井内の雨樋設置(漏水対策) ウ)工期延長			
変更理由			
ア)スロープ①(正門前)の改修範囲で土間の解体工事を行ったところ、給水管と地中梁が本工事に干渉することが判明した。このため、改修範囲を変更する。 イ)屋内運動場トイレの天井材の解体工事を行ったところ、一部天井内から雨漏りが見つかった。このため、雨漏り対策として天井内に雨樋を設置する。 ウ)前述の屋内運動場トイレの天井内の雨樋設置工事期間を確保するため、工期を延長する。			

	番 号	6	
契 約 番 号	板契第5060900051号		
工 事 件 名	区立中台小学校外1施設給食室配管改修その他工事		
工 事 場 所	各施設所在地		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・中台小学校 給排水衛生設備工事 一式 給水管、給湯管、グリース阻集器の更新 給食室系統の衛生器具、水栓類取替 ・高島平地域センター 給排水衛生設備工事 一式 バリアフリースイレの改修 上記に伴う電気設備工事および建築工事一式含む ※アスベスト含有建材(レベル3)撤去作業含む		
業 種	給排水衛生工事		
契 約 確 定 日	令和6年6月26日		
工 期	令和6年6月27日から令和6年9月30日まで		
契 約 変 更 日	令和6年9月12日		
請 負 者	重設工業株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区成増2丁目4番地13号 第2成増ビル1F		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年9月30日	令和6年10月31日	31日間
契 約 金 額	10,843,800	12,047,200	1,203,400
変更概要			
設計変更 中台小学校 給食室屋外 給食室系統排水管の更新 工期変更 変更前契約工期: 令和6年6月27日～令和6年9月30日 変更後契約工期: 令和6年6月27日～令和6年10月31日			
変更理由			
区立中台小学校の給食室配管改修工事において、当初設計ではグリーストラップを更新する際に、既存の排水管を再利用して改修することとしていた。グリーストラップを撤去したところ、既存排水管の勾配が取れていないことが判明したため、排水管更新のための設計変更を行なう。			

		番 号	7
契 約 番 号	板契第5060900011号		
工 事 件 名	区立高島第二小学校外1校給食室配管改修その他工事		
工 事 場 所	各学校所在地		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・高島第二小学校 給排水設備改修工事 一式 給食室の給水管、給湯管、排水管、グリース阻集器、衛生器具、水栓類の取替 上記に伴う電気設備工事一式含む ・新河岸小学校 換気設備改修工事 一式 給気ファン(1台)取替(給食室系統) 給気ファン: #4 1/2 12000m³/h × 250Pa × 3. 7kW 		
業 種	給排水衛生工事		
契 約 確 定 日	令和6年5月15日		
工 期	令和6年5月16日から令和6年9月30日まで		
契 約 変 更 日	令和6年9月27日		
請 負 者	株式会社椿工業所		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区大山金井町9番4号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年9月30日まで	-	-
契 約 金 額	14,630,000	15,459,400	829,400
変更概要			
新河岸小学校家庭科室 ・床点検口増設 ・床下給水管、配管支持金具の追加			
変更理由			
新河岸小学校の家庭科室調理台給水管取替工事の更新にあたり、床コンクリートを研っていたところ床下にピットがあることが判明した。床下にある給水管を取り替えるには、ピットに入るための点検口を設ける必要が生じたため、設計変更を行う。			

	番 号	8	
契 約 番 号	板契第5060900023号		
工 事 件 名	区立上板橋第三中学校給食室配管改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区常盤台三丁目30番1号		
工 事 概 要	給食室配管改修その他工事 一式 給水給湯ガス配管設備工事 衛生器具設置工事 屋外排水工事 冷暖房機設置工事(EHP式2組)(1階配膳室3及び2階ステップアップ教室)		
業 種	給排水衛生工事		
契 約 確 定 日	令和6年5月29日		
工 期	令和6年5月30日から令和6年9月30日まで		
契 約 変 更 日	令和6年9月27日		
請 負 者	松丸管工株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区富士見町30番14号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年9月30日まで	令和7年1月31日まで	123日間
契 約 金 額	13,090,000	14,082,200	992,200
変更概要			
<p>床はつり工事に伴う、グレーチング内部の補修工事。 グリーストラップ撤去に伴う残渣の汲み取り及び処分。 既存洗面器周辺の壁の塗装補修工事。 水栓2箇所設置及び配管工事。 変更前契約工期:令和6年6月27日～令和6年9月30日 変更後契約工期:令和6年6月27日～令和7年1月31日</p>			
変更理由			
<p>新規配管敷設に伴う床はつり工事により、近傍にあるグレーチング内部が劣化し、補修する必要が生じた。グリーストラップ撤去に伴い、内部の残渣量が想定を超え、汲み取り及び処分する必要が生じた。既存洗面器撤去したところ、取付部が劣化しており、塗装補修する必要が生じた。当初設計と異なる利用方法へ変更になり、水栓を設置する必要が生じた。</p>			