アスベスト調査結果の報告及び除去方法について

アスベスト含有調査結果

調査の結果、レベル1の吹付材は当学校では発見されなかった。 また、レベル2と、レベル3の建材については、一部内装材に て発見された。詳細は以下の通りとなる。

アスベスト 含有レベル	材料名称	志村第四中学校 使用の有無	該当場所
レベル1	吹付材	無し	_
レベル2	配管保温材	有り	消火ポンプ室配管
レベル3	成形板 ボード 防水材	有り	書庫 床 ベランダ 軒天 屋上 屋根 他

アスベスト含有建材の除去については、東京都建築工事標準仕様書の則り、「大気汚染防止法」、「廃棄物処理法」、「労働安全衛生法」、「石綿則」、「環境確保条例」等その他石綿処理に関する諸法令等を遵守して行う。

アスベストの作業手順(レベル2)

建物内部 配管エルボ部 石綿含有保温材(レベル2アスベスト)の除去方法①

施工区画の 養生

- ・施工区画の出入口に立入禁止表示板を設置します。
- ・従事する者は保護具(半面形マスク等)を着用し作業します。

ビニールで養生

する範囲

エルボ保温材

石綿が含まれない 直線ライン

石綿含有部分

・配管エルボ部の石綿含有保温 材等を破損させないように石 綿部以外の直管部分を切断に て取り除きます。

石綿含有保 温材(配管 エルボ)の 除去



アスベストの作業手順(レベル2)

建物内部 配管エルボ部 石綿含有保温材(レベル2アスベスト)の除去方法②

除去した石 綿含有保温 材(配管エ ルボ)の集 積保管	・除去した石綿含有保温材(配管エルボ)は、特別管理型産業廃棄物として、他の廃棄 物と混合しないよう区分し、飛散防止の措置(袋詰め等)をして、一時保管します。
施工区画の 清掃	作業場に石綿屑が残らないよう専用真空掃除機等で清掃します。
特別管理型 産業廃棄物 の搬出及び 処理	 ・除去作業終了後、特別管理型産業廃棄物を場外搬出します。搬出時は荷台をシートで覆います。 ・処理(収集運搬・処分)は、産業廃棄物の処理(収集運搬・処分)の業許可を受けた適正な業者に委託し、特別管理型産業廃棄物として、他の廃棄物と混合しないように収集運搬・処分します。

アスベストの作業手順(レベル3)

床成形板(レベル3アスベスト)の除去方法①

施工区画の 養生

- 工区画の出入口等を養生シート等で目張りします。
- ・従事する者は保護具(半面形マスク等)を着用し作業します。



石綿含有建 材(成形板 等)の湿潤 化、除去





- ・除去に先立ち、散水等により建材を湿潤化させ、粉塵飛散を抑制します。
- ・バールやスクレーパー等を用いて手作業により石綿含有建材を除去します。
- ・やむを得ず、切断等を行う場合には、 噴霧器にて固化材を噴霧しながら粉塵 が飛散しない様にします。
- 除去後は、固化材を噴霧しながら清掃を行います。

アスベストの作業手順(レベル3)

床成形板(レベル3アスベスト)の除去方法②

除去した石 綿含有建材 (成形板 等)の集積 保管	・除去した石綿含有建材(成形板等)は、石綿含有産業廃棄物として、他の廃棄物と混合しないよう区分し、飛散防止の措置(袋詰め等)をして、一時保管します。
施工区画養 生撤去及び 清掃	・施工区画養生を撤去します。・作業場に石綿屑が残らないよう専用真空掃除機等で清掃します。・撤去した養生シート等は石綿含有産業廃棄物として処理します。
石綿含有産 業廃棄物の 搬出及び処 理	 ・除去作業終了後、石綿含有産業廃棄物を場外搬出します。搬出時は荷台をシートで覆います。 ・処理(収集運搬・処分)は、産業廃棄物の処理(収集運搬・処分)の業許可を受けた適正な業者に委託し、石綿含有産業廃棄物として、他の廃棄物と混合しないように収集運搬・処分します。