

専決処分の報告について

1 報告件名

板橋区立上板橋第二中学校統合改築工事請負契約の変更

2 契約の相手方

東京都千代田区九段北四丁目3番1号
前田建設工業株式会社 東京建築支店

3 契約変更の概要

(1) 経緯

1. 夏期の長期的な暑さにより屋外だけでなく室内においても熱中症の発症のおそれが高まっている。屋内運動場は災害時の避難所としても位置づけられていることから、EHP及びGHP方式の冷暖房設備の導入が決定された。

2. アリーナ棟基礎杭において、敷地内の下水道本管を実測したところ、設計位置では接触することが明らかになった。

(2) 契約金額の増額

変更前 39億177万円

変更後 39億1,370万5,000円

増加額 1,193万5,000円

(3) 変更内容

1. アリーナ及び武道場の冷暖房設備について、遠赤外線暖房機の設置は取りやめ、EHP及びGHP方式の冷暖房機を設置する。これに伴い、室外機置場目隠し工事等の変更を行う。

2. アリーナ棟基礎杭の増設等に伴い、基礎関連工事の変更を行う。

4 専決処分年月日

令和2年1月8日

専決処分の報告について

- 1 報告件名
板橋区立上板橋第二中学校統合改築電気設備工事請負契約の変更
- 2 契約の相手方
板橋区南常盤台一丁目37番2号
渡部・アイコウ建設共同企業体
- 3 契約変更の概要
 - (1) 経緯
夏期の長期的な暑さにより屋外だけでなく室内においても熱中症の発症のおそれが高まっている。屋内運動場は災害時の避難所としても位置づけられていることから、EHP及びGHP方式の冷暖房設備の導入が決定された。
 - (2) 契約金額の増額
変更前 4億540万5,000円
変更後 4億2,127万8,000円
増加額 1,587万3,000円
 - (3) 変更内容
アリーナ及び武道場の冷暖房設備について、遠赤外線暖房機の設置は取りやめ、EHP及びGHP方式の冷暖房機を設置する。これに伴い、キュービクル動力盤1面の追加や冷暖房機への配管配線工事等の変更を行う。
- 4 専決処分年月日
令和2年1月8日

専決処分の報告について

- 1 報告件名
板橋区立上板橋第二中学校統合改築冷暖房換気設備工事請負契約の変更
- 2 契約の相手方
板橋区前野町二丁目18番10号
第五・前野建設共同企業体
- 3 契約変更の概要
 - (1) 経緯
夏期の長期的な暑さにより屋外だけでなく室内においても熱中症の発症のおそれが高まっている。屋内運動場は災害時の避難所としても位置づけられていることから、EHP及びGHP方式の冷暖房設備の導入が決定された。
 - (2) 契約金額の増額
変更前 4億9,511万円
変更後 5億1,850万7,000円
増加額 2,339万7,000円
 - (3) 変更内容
アリーナ及び武道場の冷暖房設備について、遠赤外線暖房機の設置は取りやめ、EHP及びGHP方式の冷暖房機を設置する。これに伴い、配管、ダクト工事の変更を行う。
- 4 専決処分年月日
令和2年1月8日