

## 小豆沢公園再整備工事の変更について

小豆沢公園再整備工事の変更について、下記のとおり報告する。

### 記

#### 1 工事の概要（変更前）

- (1) 工事件名 小豆沢公園再整備工事
- (2) 工事期間 平成30年10月17日から平成32年5月29日まで
- (3) 契約金額 566,676,000円（平成30年度～平成32年度債務負担行為）

#### 2 変更理由

- (1) 整備区域内樹木について、将来的管理の安全性、景観性確保の観点から支障・病変樹木の撤去及び代替樹木を増加し、これに係る経費を増額した。
- (2) 施工上の支障が想定され敷設替を計画した埋設電線管について、施工深度外であることが確認された系統の敷設替を中止し、これに係る経費を減額した。
- (3) あずさわループブリッジ部について、完成後の維持管理作業を容易にするため、作業帯の造成を追加し、これに係る経費を増額した。

#### 3 変更概要

中高木撤去工（伐採、伐採・抜根）45本増、高木植栽工 35本増  
電線管路切回し工 電線管 48m減、 ケーブル 153.8m減  
発生土処分工 188 m<sup>3</sup>増

#### 4 契約変更金額

変更前	566,676,000円
変更後	572,669,900円
差引額	5,993,900円

#### 5 契約変更年月日

令和元年12月24日