

令和3年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 10月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	道路補修工事(2111)	51,370,000	52,718,600	株式会社佐藤興業	土木部工事設計課
2	道路補修工事(6)	38,445,000	39,399,800	株式会社SEKI	土木部工事設計課
3	区営成増駅北口第一自転車駐車場改修工事	121,847,000	127,347,000	群峰アクシア株式会社	政策経営部施設経営課
4	区立板橋第五小学校外1校受変電設備改修工事	9,900,000	10,198,100	有限会社赤塚電機	政策経営部施設経営課

		番 号	1
契 約 番 号	板契第5020700063号		
工 事 件 名	道路補修工事(2111)		
工 事 場 所	板橋区相生町23～蓮根一丁目26番地先		
工 事 概 要	車道舗装工、L形側溝工、取付管工		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和3年3月25日		
工 期	令和3年3月26日から令和3年10月13日まで		
契 約 変 更 日	令和3年10月11日		
請 負 者	株式会社佐藤興業		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区小茂根一丁目25番26号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 Δ 減
工 期	令和3年10月13日まで	令和3年10月13日まで	
契 約 金 額	51,370,000	52,718,600	1,348,600
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更理由

舗装の施工において上層路盤にセメント処理混合物を使用するにあたり、プラントからの運搬時間及び施工時間を検討した結果、規定されている2時間以内の施工が困難であったため、セメント処理混合物から、同等機能を確保できる再生アスファルト処理混合物に変更し、増額する。

また、住宅のブロック塀が傾いており、L形側溝工を施工する際破損の可能性があった。調査したところ当該箇所の現在のL形基礎は早期対応を要しない状態であったため、一部L形側溝据替工に変更し、減額する。

変更内容

変更内容	既定	変更	増△減
舗装工（セメント処理）	1214m ²	0m ²	△1214m ²
舗装工（再生アスファルト処理）	0m ²	1214m ²	1214m ²
L形側溝工	481.8m	461.8m	△20.0m
L形側溝据替工	0m	10.9m	10.9m

変更金額

請負金額	変更金額	増△減
¥51,370,000-	¥52,718,600-	¥1,348,600-

		番 号	2
契 約 番 号	板契第5030700016号		
工 事 件 名	道路補修工事(6)		
工 事 場 所	板橋区成増三丁目1～3番地先 外1路線		
工 事 概 要	車道舗装工、L形側溝工、取付管工		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和3年7月26日		
工 期	令和3年7月27日から令和3年10月28日まで		
契 約 変 更 日	令和3年10月12日		
請 負 者	株式会社SEKI		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区板橋二丁目41番12号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和3年10月28日まで	令和3年10月28日まで	
契 約 金 額	38,445,000	39,399,800	954,800
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更理由

当初設計では、表層施工時のバスの迂回に伴う仮バス停設置の期間におけるバス利用者の誘導のために、交通誘導員の配置を想定している。

国際興業株式会社との調整で、表層施工以外にもバスが通行できない期間が発生したため、仮バス停設置期間を延長した。また、仮バス停におけるバス利用者の案内だけでなく、バスの迂回に際して交差点部の交通整理にも誘導員の配置が必要となった。

上記理由により、交通誘導員を増員し増額する。

変更内容

変更内容	既定	変更	増△減
交通誘導警備員 (A路線)	86人	134人	48人

変更金額

当初契約額	変更額	増△減
¥38,445,000-	¥39,399,800-	¥954,800-

	番 号	3	
契 約 番 号	板契第5030800038号		
工 事 件 名	区営成増駅北口第一自転車駐車場改修工事		
工 事 場 所	板橋区成増三丁目11番10号		
工 事 概 要	○自転車駐車場改修 延床面積657.43㎡ ・屋根改修工事 約193㎡ ・外壁改修工事 約325㎡ ・鉄部耐火被覆工事 一式 ・開口部建具改修工事 一式 ・管理人室内装改修工事 一式 ・その他付属物設置工事 一式 ○上記に伴う機械・電気設備・外構改修工事 一式 ○アスベスト含有建材除去工事(レベル3)		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	令和3年7月5日		
工 期	令和3年7月6日から令和4年2月28日まで		
契 約 変 更 日	令和3年10月28日		
請 負 者	群峰アクシア株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区坂下一丁目35番3号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和4年2月28日まで	令和4年3月11日まで	11日間
契 約 金 額	121,847,000	127,347,000	5,500,000
変更概要			
ア)外壁下地の既存撤去・新設・位置変更の追加 イ)外壁サッシ寸法の変更 ウ)内装改修工事の変更			
変更理由			
当該工事については、令和2年度に行われた設計を基に工事契約を行っている。しかし、工事が進み既存内外装材の解体が完了し、建物の詳細な調査を行ったところ、設計時では不可視であった箇所の劣化が確認された。設計のとおり工事では不具合を生じ、施設の利用に支障をきたす恐れがあるため、設計変更及び工期延長を行う。			

	番 号	4	
契 約 番 号	板契第5030900053号		
工 事 件 名	区立板橋第五小学校外1校受変電設備改修工事		
工 事 場 所	各学校所在地		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・板橋第五小学校 UGSからUASへの交換、高圧ケーブルの引替、動カトランス(1個)の交換、動力ブレーカーの交換、高圧カットアウトの交換 ・板橋第一小学校 動カトランス(1個)の交換、動力ブレーカーの交換 		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和3年7月20日		
工 期	令和3年7月21日から令和3年11月17日まで		
契 約 変 更 日	有限会社赤塚電機		
請 負 者	板橋区赤塚5-1-2		
請 負 者 地 所	契約条項18条(工事)		
根 拠 規 定	政策経営部施設経営課		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 Δ 減
工 期	令和3年11月17日まで	令和3年11月17日まで	
契 約 金 額	9,900,000	10,198,100	298,100
変更概要			
・ハンドホールの高さ調整および鉄蓋の交換(コンクリート舗装含む)			
変更理由			
本改修工事の契約後、受注者が高圧ケーブルの引替工事を行っている際に高圧ケーブル用のハンドホールがアスファルト下に埋設されていることが判明した。そのため、当該ハンドホールの高さ調整を行い、レベルを合わせる必要があるため、追加変更を行う。			