

## 令和4年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 9月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く  
契約金額の変更を伴わない契約を除く

| 番号 | 件名                  | 契約金額(円)<br>(変更前) | 契約金額(円)<br>(変更後) | 契約相手先     | 担当課     |
|----|---------------------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 1  | 道路補修工事(2209)        | 41,069,600       | 41,537,100       | 株式会社佐藤興業  | 工事設計課   |
| 2  | 公園灯更新工事(南部7)        | 11,213,400       | 13,405,700       | 株式会社高崎電設  | みどりと公園課 |
| 3  | 板橋特別区道第3008号線境界測量委託 | 3,113,000        | 3,113,000        | 有限会社泰斗測量  | 工事設計課   |
| 4  | 区立文化会館屋根のある広場改修工事   | 19,363,300       | 20,863,700       | サンホーム株式会社 | 施設経営課   |

|               |  |            |         |
|---------------|--|------------|---------|
|               | 番 号  |            | 1       |
| 契 約 番 号       | 板契第5030700041号   |            |         |
| 工 事 件 名       | 道路補修工事(2209)   |            |         |
| 工 事 場 所       | 板橋区高島平六丁目1番地先  |            |         |
| 工 事 概 要       | 舗装工(歩道・厚10cm)A=1207㎡L=299m<br>歩道止石工(一般部・端末部)L=285m<br>歩道止石工(水抜部・乗入用ブロック)8箇所<br>歩道止石工(水抜部・歩道切下用ブロック)13箇所<br>植樹帯縁石工21箇所<br>ラバーポール設置工(H=0.8m)3基<br>転落防止柵設置工(H=1.1m・コンクリート基礎)L=286m<br>転落防止柵設置工(H=1.1m・ベースプレート)L=16m |            |         |
| 業 種           | 道路舗装工事   |            |         |
| 契 約 確 定 日     | 令和4年3月23日  |            |         |
| 工 期           | 令和4年3月24日 から 令和4年9月7日 まで   |            |         |
| 契 約 変 更 日     | 令和4年9月2日   |            |         |
| 請 負 者         | 株式会社佐藤興業   |            |         |
| 請 負 者 地 所 在 地 | 東京都板橋区小茂根一丁目25番26号   |            |         |
| 根 拠 規 定       | 契約条項18条  |            |         |
| 担 当 課         | 土木部工事設計課   |            |         |
| 変 更 内 容       | 変 更 前  | 変 更 後      | 増 △ 減   |
| 工 期           | 令和4年9月7日まで   | 令和4年9月7日まで | 0日間     |
| 契 約 金 額       | 41,069,600   | 41,537,100 | 467,500 |
| 変更概要          |  |            |         |
| 別紙のとおり        |  |            |         |
| 変更理由          |  |            |         |
| 別紙のとおり        |  |            |         |

**変更理由**

歩道止石工において、既存位置に歩道の雨水を車道に排水するための水抜部を設置していたが、排水性を向上させるため水抜部を増設することとした。なお、増設箇所には擁壁があるため削孔工を追加し、これに係る費用も合わせて増額する。

**変更内容**

| 変更内容  | 既定     | 変更     | 増△減   |
|-------|--------|--------|-------|
| 削孔工   | 0箇所    | 3箇所    | 3箇所   |
| 歩道止石工 | 285.4m | 284.8m | △0.6m |

**変更金額**

| 契約額          | 変更額          | 増△減       |
|--------------|--------------|-----------|
| ¥41,069,600- | ¥41,537,100- | ¥467,500- |

|               |                                     | 番 号          | 2         |
|---------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| 契 約 番 号       | 板契第5040900037号                      |              |           |
| 工 事 件 名       | 公園灯更新工事(南部7)                        |              |           |
| 工 事 場 所       | 板橋区稲荷台28番地内(稲荷台おなりばし緑地)外4箇所         |              |           |
| 工 事 概 要       | 公園灯柱建替工、アプローチ灯建替工、公園灯具取替工<br>引込柱塗装工 |              |           |
| 業 種           | 電気                                  |              |           |
| 契 約 確 定 日     | 令和4年5月26日                           |              |           |
| 工 期           | 令和4年5月27日 から 令和4年9月30日 まで           |              |           |
| 契 約 変 更 日     | 令和4年9月28日                           |              |           |
| 請 負 者         | 株式会社 高崎電設                           |              |           |
| 請 負 者 地 所 在 地 | 板橋区高島平四丁目1番5号                       |              |           |
| 根 拠 規 定       | 契約条項18条                             |              |           |
| 担 当 課         | 土木部みどり公園課                           |              |           |
| 変 更 内 容       | 変 更 前                               | 変 更 後        | 増 △ 減     |
| 工 期           | 令和4年9月30日まで                         | 令和4年10月31日まで | 20日間      |
| 契 約 金 額       | 11,213,400                          | 13,405,700   | 2,192,300 |
| 変更概要          |                                     |              |           |
| 別紙のとおり        |                                     |              |           |
| 変更理由          |                                     |              |           |
| 別紙のとおり        |                                     |              |           |

## 変更理由

稲荷台おなりばし緑地の公園灯具取替工Aについて請負者と現地調査を実施し、灯柱の電気設備開口部の蓋を開けたところ腐食の進行が見受けられ、根元部が腐食しているものも合わせると計6基あることが判明した。既存灯柱のままでは灯柱本体が転倒する等、事故の原因となる恐れがあるため、公園灯具取替工Aから公園灯柱建替工Cに変更する。また、本変更による増工に伴い、工期を20日間延伸する。

## 変更概要

| 工種       | 規格・寸法                           | 単位 | 変更前 | 変更後 | 増△減 |
|----------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|
| 公園灯具取替工A | LED53W<br>アダプタ取付                | 基  | 13  | 7   | △6  |
| 公園灯柱建替工C | H3.5m LED53W                    | 基  | 0   | 6   | 6   |
| 引込柱塗装工B  | φ89.1                           | 基  | 3   | 0   | △3  |
| 引込柱塗装工C  | φ139.8                          | 基  | 0   | 1   | 1   |
| 引込柱塗装工D  | φ114.3                          | 基  | 0   | 1   | 1   |
| 引込柱塗装工E  | φ89.1 分電盤含む<br>(W400×H890×D230) | 基  | 0   | 1   | 1   |

## 変更工期

| 変更前  | 変更後   | 増△減  |
|------|-------|------|
| 82日間 | 102日間 | 20日間 |

|  |  |              |       |
|--|--|--------------|-------|
|  | 番 号  |              | 3     |
| 契 約 番 号  | 板契第5041100014号   |              |       |
| 工 事 件 名  | 板橋特別区道第3008号線境界測量委託  |              |       |
| 工 事 場 所  | 板橋区成増三丁目27～28番地先   |              |       |
| 工 事 概 要  | 測量業務委託・基準点測量・境界測量・用地測量・資料調査・境界確認<br>・境界測量・用地実測図原図等の作成・公共用地境界確定業務 |              |       |
| 業 種  | 測量   |              |       |
| 契 約 確 定 日  | 令和4年6月13日  |              |       |
| 工 期  | 令和4年6月14日から令和4年9月22日まで   |              |       |
| 契 約 変 更 日  | 令和4年9月21日  |              |       |
| 請 負 者  | 有限会社泰斗測量   |              |       |
| 請 負 者 地 所 在 地  | 板橋区徳丸三丁目37番17号307  |              |       |
| 根 拠 規 定  | 契約約款第17条(測量委託)   |              |       |
| 担 当 課  | 工事設計課  |              |       |
| 変 更 内 容  | 変 更 前  | 変 更 後        | 増 △ 減 |
| 工 期  | 令和4年9月22日まで  | 令和4年10月31日まで | 25日間  |
| 契 約 金 額  | 3,113,000  | 3,113,000    | 0     |
| 変更概要   |  |              |       |
| 契約期間の変更  |  |              |       |
| 変更理由   |  |              |       |
| 本委託において、土地所有者と立会協議を行う必要があるが、一部土地所有者からの要望により、当初契約期間内に立会協議を行うことが困難であるため。 |  |              |       |

|  |   | 番 号         | 4         |
|--|---|-------------|-----------|
| 契 約 番 号  | 板契第5030800069号  |             |           |
| 工 事 件 名  | 区立文化会館屋根のある広場改修工事   |             |           |
| 工 事 場 所  | 板橋区大山東町51番1号  |             |           |
| 工 事 概 要  | ・屋根改修工事<br>ポリカ屋根:高圧洗浄の上、取り合い部シール打替<br>金属部:高圧洗浄の上、腐食部補修、塗装改修、シール打替 |             |           |
| 業 種  | 建築工事  |             |           |
| 契 約 確 定 日  | 令和4年3月7日  |             |           |
| 工 期  | 令和4年3月8日から令和4年9月15日まで   |             |           |
| 契 約 変 更 日  | 令和4年9月6日  |             |           |
| 請 負 者  | サンホーム株式会社   |             |           |
| 請 負 者 地 所 在 地  | 板橋区前野町5-34-12   |             |           |
| 根 拠 規 定  | 契約約款第18条(工事)  |             |           |
| 担 当 課  | 施設経営課   |             |           |
| 変 更 内 容  | 変 更 前   | 変 更 後       | 増 △ 減     |
| 工 期  | 令和4年9月15日まで   | 令和4年9月26日まで | 11日間      |
| 契 約 金 額  | 19,363,300  | 20,863,700  | 1,500,400 |
| 変更概要   |   |             |           |
| ・梁底外装板撤去新設(シーリングとも)  |   |             |           |
| 変更理由   |   |             |           |
| <p>本工事は屋根の雨漏りの改善を目的としており、工事着手後に調査を実施し、屋根の張り替えと鉄骨の補修、補強工事を行うこととしていた。これまでの工事で雨漏りの原因は解消したものの、工事最終段階で屋根梁底を覆う外装板の内部及び下地が劣化していることが判明した。外装板落下のリスクを解消するため、外装板及び下地の撤去新設工事を実施する。</p> |   |             |           |