

# 改築工事のスケジュールについて（予定）



| 年度    | R9      | R10 | R11                    | R12   | R13 | R14     | R15 |
|-------|---------|-----|------------------------|-------|-----|---------|-----|
| 工事    | I期工事    |     | 既存校舎解体                 | II期工事 |     | 外構工事    | 完成  |
| 校舎    | 既存校舎    |     | 新校舎の部分使用<br>(教室や職員室など) |       |     | 新校舎全面使用 |     |
| 体育館   | 既存体育館   |     | 新校舎プールを軽運動スペースとして利用    |       |     | 新体育館    |     |
| プール   | 既存プール   |     | プール授業休止                |       |     | 新プール    |     |
| あいキッズ | 既存あいキッズ |     | 新校舎の空き教室等を仮スペースとして運用   |       |     | 新あいキッズ  |     |
| 校庭    | 利用制限あり  |     |                        |       |     |         |     |

## <学年早見表>

|     | R8  | R9  | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6年生 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5年生 |     | 6年生 |     |     |     |     |     |     |
| 4年生 |     | 5年生 | 6年生 |     |     |     |     |     |
| 3年生 |     | 4年生 | 5年生 | 6年生 |     |     |     |     |
| 2年生 |     | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |     |     |     |
| 1年生 |     | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |     |     |
| 年長  | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |     |     |
| 年中  | 年長  | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |     |
| 年少  | 年中  | 年長  | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 |     |

- 工事の進捗状況により、変更となる可能性があります。
- 校庭での体育授業や運動会は近隣の小中学校の校庭を借りて実施していく予定です。
- 体育館が使えない期間の入学式、卒業式については、近隣の文化施設（文化会館又はグリーンホール）を利用できるように調整しています。
- 工事中、一部でも校庭が使えるかどうかは作業スペース等に配慮し、引き続き検討していきます。