

## 令和6年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 5月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く  
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	区立弥生保育園門扉及び遊具等撤去その他工事	8,129,000	8,642,700	株式会社栗林工務店	政策経営部施設経営課
2	区立上板橋体育館空調機器整備その他工事	100,100,000	101,145,000	池松空調工業株式会社	政策経営部施設経営課

		番 号	1
契 約 番 号	板契第5050800080号		
工 事 件 名	区立弥生保育園門扉及び遊具等撤去その他工事		
工 事 場 所	板橋区弥生町16番3号		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・門扉、塀、メッシュフェンス、花壇、中高木、遊具の撤去</li> <li>・門扉及びメッシュフェンスの新設</li> <li>・園名板及び掲示板の撤去新設</li> <li>・フラットパネルの設置(新品買取)</li> <li>・事業予定地の防草シートの撤去(約600㎡)</li> </ul>		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和6年5月16日 まで		
契 約 変 更 日	令和6年5月15日		
請 負 者	株式会社栗林工務店		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区小茂根5-5-11		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年5月16日まで	令和6年5月31日まで	15日間
契 約 金 額	8,129,000	8,642,700	513,700
変更概要			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・地中埋設配管の追加撤去</li> <li>・工期の変更</li> </ul> 変更前:令和6年3月19日 ~ 令和6年5月16日 変更後:令和6年3月19日 ~ 令和6年5月31日			
変更理由			
工事を進めている段階で敷地内に想定外の地中埋設配管等が埋まっていることが判明し、掘削及び撤去の追加工事を行う必要があるため。			

番 号	2
-----	---

契 約 番 号	板契第5050900099号		
工 事 件 名	区立上板橋体育館空調機器整備その他工事		
工 事 場 所	板橋区桜川一丁目3番1号		
工 事 概 要	1. 冷温水機(呼称能力100USRT)の整備 ……2台 2. 空気熱交換器の整備 ……一式 3. 補機ポンプ類の取替 ……11台 4. 冷温水機⇄空気熱交換器 間の冷媒管新規敷設 ……一式 5. エアハンドリングユニットの整備 ……4台 6. EHP冷暖房機の取替 ……2組 7. 石綿処理(レベル3 成形板) ……一式		
業 種	空調工事		
契 約 確 定 日	令和5年12月21日		
工 期	令和5年12月22日から令和6年7月31日まで		
契 約 変 更 日	令和6年5月21日		
請 負 者	池松空調工業株式会社		
請 負 者 地 所	板橋区高島平五丁目3番13号		
根 拠 規 定	契約約款第24条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年7月31日まで	令和6年7月31日まで	/
契 約 金 額	100,100,000	101,145,000	1,045,000
変更概要			
/			
変更理由			
インフレスライド条項に基づき、契約金額の変更を行う。			