

令和6年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 11月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	道路補修工事(2404)	110,018,700	111,559,800	株式会社SEKI	土木部工事設計課
2	橋りょう維持工事(6)	106,040,000	102,379,200	株式会社SEKI	土木部工事設計課
3	区立大原生涯学習センター外壁改修その他工事	52,360,000	59,416,500	山生建設株式会社	政策経営部施設経営課
4	区立高島平けやき保育園調理室改修その他工事	33,308,000	33,480,700	株式会社木村工業	政策経営部施設経営課

	番 号	1	
契 約 番 号	板契第5050700061号		
工 事 件 名	道路補修工事(2404)		
工 事 場 所	板橋区中丸町28～36番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・車道・厚18cm・ポリマー改質II型)A=1018㎡ 舗装工(B路線・車道・厚13cm)A=1744㎡ すべり止め工(A路線・歩道・グリーン)A=185㎡ L形側溝据替工(A路線・350B・E・歩)L=124.5m L形側溝据替工(B路線・300B・E・歩)L=415.3m 取付管布設及び支管取付工(B路線・硬質塩化ビニル管φ200)26か所 ガードパイプ設置工(A路線・支間3.0m・発生材再使用)13基 公共下水道改良工(AB路線)173基・か所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和6年11月14日まで		
契 約 変 更 日	令和6年11月8日		
請 負 者	株式会社SEKI		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区板橋二丁目41番12号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年11月14日まで	令和6年11月14日まで	0日間
契 約 金 額	110,018,700	111,559,800	1,541,100
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更理由

地先住民より正しい道路境界どおり施工してほしいと要望があった箇所について、境界どおりに施工をすることとしたため、設計に計上していないL形基礎等の越境の是正に係る工事を追加し、増額する。

変更数量(B 路線)

工種	規格・寸法	単位	変更前	変更後	増△減
L形側溝工	300B・E・歩	m	70.5	118.7	48.2
L形側溝据替工	300B・E・歩	m	415.3	367.1	△48.2
L形側溝用集水ます工	300用側塊使用 装鉄製ふた 発生材再使用	基	0	2	2
取付管布設及び支管取付工	呼び径200mm 可とう性支管無 L=1.0m	か所	0	2	2
L形用小型汚水ます交換工	幅30cm	基	44	48	4
L形用小型汚水ます交換工 (発生材再使用)	幅30cm 発生材再使用	基	0	6	6
汚水取付管取替工	塩ビ管内径150mm 最大掘削深1.5m以下	m	128.0	138.0	10.0

変更金額

当初契約金額	第1回変更金額	第2回変更金額	増△減(第1回目差額)
¥107,525,000.-	¥110,018,700.-	¥111,559,800.-	¥1,541,100.-

	番 号	2	
契 約 番 号	板契第5060700009号		
工 事 件 名	橋りょう維持工事(6)		
工 事 場 所	板橋区高島平六丁目1～新河岸三丁目1番地先(早瀬橋)		
工 事 概 要	橋面舗装工(昼間・歩道・樹脂モルタル舗装・平均厚27cm)A=193m ² 橋面防水工(昼間・歩道・塗膜系防水材料・瀝青系加熱型)A=279m ² 横断抑止柵設置工(昼間・センタービーム・ベースプレート・勾配変化対応)L=100m 特殊街きょ工(昼間・155型・一般部)L=103m 舗装工(夜間・車道・厚18cm)A=175m ² 橋面防水工(夜間・車道・塗膜系防水材料・瀝青系加熱型)A=359m ² 伸縮装置設置工(夜間・鋼製・伸縮量50mm)1か所 伸縮装置設置工(夜間・鋼製・伸縮量80mm)1か所		
業 種	一般土木工事		
契 約 確 定 日	令和6年5月27日		
工 期	令和6年5月28日から令和6年12月11日まで		
契 約 変 更 日	令和6年11月25日		
請 負 者	株式会社SEKI		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区板橋二丁目41番12号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年12月11日まで	令和6年12月25日まで	10日間
契 約 金 額	106,040,000	102,379,200	-3,660,800
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更理由

伸縮装置を設置するにあたり、当初設計どおり鋼床版から既設フィラープレートを切断し撤去を試みたが、強固であり、工程管理に支障をきたすことが考えられたため、それを活用した構造に変更する。

近隣への騒音及び振動等を抑制するため夜間施工の一部を昼間施工に変更する。また、歩道部の舗装工事において間詰コンクリート及び樹脂モルタル舗装の養生を行うにあたり、通行止で行うこととし、歩行者の通行を確保する必要があるため、交通誘導員を24時間配置し、その人数分を増員する。

本工事に伴う交通標識の復旧について、警察協議を行い基礎構造を提出したが警視庁からの回答に時間を要したため、工期を延伸する。

変更内容

変更内容	既定	変更	増△減
工期	令和6年12月11日	令和6年12月25日	10日間
契約金額	¥106,040,000.-	¥102,379,200.-	△¥3,660,800.-

		番 号	3
契 約 番 号	板契第5060800006号		
工 事 件 名	区立大原生涯学習センター外壁改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区大原町5番18号		
工 事 概 要	外壁改修 塗装面塗り替え:約2027㎡ タイル面補修(部分貼替・エポキシ樹脂注入工法):約2㎡ 外部塗装改修一式 外構改修一式 上記に伴う電気設備工事一式 機械設備工事一式含む ※アスベスト含有建材(レベル3)撤去作業含む		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	令和6年6月20日		
工 期	令和6年6月21日から令和7年1月31日まで		
契 約 変 更 日	令和6年11月27日		
請 負 者	山生建設株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区大谷口一丁目16番5号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年1月31日まで	-	-
契 約 金 額	52,360,000	59,416,500	7,056,500
変更概要			
外壁補修箇所の変更			
変更理由			
外部仮設足場設置後、外壁下地の劣化調査に伴い、高圧洗浄をかけた結果、設計時点では、確認ができない部分から、当初設計以上の下地補修必要箇所が判明した。雨漏りなどの不具合の発生を防ぐため、設計変更を行う。			

		番 号	4
契 約 番 号	板契第5060900053号		
工 事 件 名	区立高島平けやき保育園調理室改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区高島平二丁目32番3-101号		
工 事 概 要	調理室改修工事 一式 保育園調理室 約25㎡(ドライ仕様) 仮設調理室設置 約10㎡(離乳食作成用) 冷暖房機取替工事 一式 3・4・5歳児室 GHPマルチ型取替 室外機1台(冷:22.4kW) 室内機3台		
業 種	給排水衛生工事		
契 約 確 定 日	令和6年7月18日		
工 期	令和6年7月19日から令和7年1月31日まで		
契 約 変 更 日	令和6年11月25日		
請 負 者	株式会社木村工業		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区板橋二丁目13番1号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年1月31日まで	-	-
契 約 金 額	33,308,000	33,480,700	172,700
変更概要			
調理室前外構植栽帯の低木植樹復旧 …一式			
変更理由			
<p>屋外植栽帯に埋設設置されている調理室用油阻集器の取替に伴い周囲を調査したところ、既存低木の根が著しく繁殖しており、通常施工の掘起し除去及び植え直しでは樹枯れを起こす可能性が高く、復旧には新たな植樹が必要であることが判明した。</p> <p>本植栽は当該保育園が入居しているUR都市機構の管理物であり復旧は必須であるため、設計変更を行い施工に必要な最小範囲の植樹を実施する。</p>			