

令和7年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託)7月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変 更 前)	契約金額(円) (変 更 後)	契 約 相 手 先	担 当 課
1	道路補修工事(2507)	66,569,800	68,131,800	トーサイ工業株式会社	工事設計課
2	区立加賀一丁目公園庭球場管理棟改築 その他工事	119,680,000	126,390,000	株式会社勇建設	施設経営課

		番 号	1
契 約 番 号	板契第5060700059号		
工 事 件 名	道路補修工事(2507)		
工 事 場 所	板橋区大山東町51番1号		
工 事 概 要	舗装工(A路線・車道・透水性・厚16cm)A=861㎡ L形側溝据替工(A路線・300B・E・歩)L=230.2m 雨水浸透用集水ます縁塊据替工(A路線・300用・二連ます)16基 舗装工(B路線・車道・透水性・厚13cm)A=302㎡ 特殊L形側溝据替工(B路線・U-300ふた掛用・T-20)L=41.2m 特殊L形側溝用縁塊据替工(B路線・U-300ふた掛用・T-20鑄鉄製管理用ふた)2基 公共下水道改良工(AB路線)68基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和7年3月18日		
工 期	令和7年3月19日から令和7月8月1日まで		
契 約 変 更 日	令和7年7月16日		
請 負 者	トーサイ工業株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区南町14番6号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年8月1日まで	—	—
契 約 金 額	66,569,800	68,131,800	1,562,000
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更理由

本工事 A 路線の施工帯及び交通誘導警備員の配置詳細について所轄の高島平警察署と協議したところ、近隣保育園の園児等の通行時の安全確保や、地先住民の車両出入り配慮のため、交通誘導警備員を増員配置するよう要請があった。

現場の交通誘導状況を精査したところ、設計当初の高島平警察署との協議により決定された交通誘導警備員の配置数を上回る人数を配置することが必要となったため、交通誘導警備員数を変更する。

変更内容(A 路線)

工種	規格・寸法	単位	既定	変更	増△減
交通誘導警備員費	交通誘導警備員 B	人	100	148	48

		番 号	2
契 約 番 号	板契第5060800057号		
工 事 件 名	区立加賀一丁目公園庭球場管理棟改築その他工事		
工 事 場 所	板橋区加賀一丁目17番1号		
工 事 概 要	○新築管理棟 構造・規模:木造・地上2階・1棟 敷地面積:約9,108㎡ 建築面積:約75㎡ 延床面積:約150㎡ ○解体建物 構造・規模:鉄骨造・地上1階・2棟(談話室棟約50㎡、更衣室棟約35㎡) ※アスベスト含有建材(レベル3)撤去作業含む ※上記に伴う機械設備工事一式、電気設備工事一式、昇降機設備工事一式 ※工事期間中の営業継続のための改修工事含む ※週休2日促進工事対象		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	令和6年10月29日		
工 期	令和6年10月30日から令和8年1月16日まで		
契 約 変 更 日	令和7年7月29日		
請 負 者	株式会社勇建設		
請 負 者 地 所	東京都板橋区高島平四丁目15番11号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年1月16日まで	—	—
契 約 金 額	119,680,000	126,390,000	6,710,000
変更概要			
変更理由			
工期内に賃金及び物価が上昇したため、工事請負契約第24条第6項から第7項まで(インフレスライド条項)の規定に基づき増額する。			