様式2ア

# 平成28年度　契約変更一覧（工事及び工事系委託）　12月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

| 番号 | 件　　名 | 契約金額（円）（変更前） | 契約金額（円）（変更後） | 契約相手先 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 区立西台中学校環境整備工事 | 33,264,000 | 34,704,504 | 中尾・富山・大城建設共同企業体 | 営繕課 |
| 2 | (仮称)加賀史跡公園測量・都市計画案作成委託 | 18,252,000 | 24,102,000 | 株式会社ヤチホ | みどりと公園課 |
| 3 | 区立高島第二中学校外１校テニスコート改修工事 | 7,551,360 | 7,770,600 | スポーツ施設株式会社 | 営繕課 |
| 4 | 道路補修工事（１２） | 43,524,000 | 43,228,080 | 辰島建設株式会社 | 工事課 |
| 5 | 道路補修工事（３０） | 24,300,000 | 26,019,360 | 長岡建設株式会社 | 工事課 |

| 番　　号 | 1 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 契約番号 | 板契第4280800093号 |
| 工事件名 | 区立西台中学校環境整備工事 |
| 工事場所 | 板橋区高島平一丁目4番1号 |
| 工事概要 | 外構<br>各所アスファルト舗装工事　約650㎡<br>外周フェンス設置H=1.2m　約300m<br>校舎棟 |
| 業種 | 建築工事 |
| 契約確定日 | 平成28年12月12日 |
| 工期 | 平成28年10月6日から平成29年1月31日まで |
| 契約変更日 | 平成28年12月12日 |
| 請負者 | 中尾・富山・大城建設共同企業体 |
| 請負者所在地 | 東京都板橋区徳丸四丁目11番2号 |
| 根拠規定 | 契約約款第18条（工事） |
| 担当課 | 政策経営部　営繕課 |

| 変更内容 | 変更前 | 変更後 | 増△減 |
|---|---|---|---|
| 工期 | 平成28年12月12日まで | 平成29年1月31日まで | － |
| 契約金額 | ¥33,264,000 | ¥34,704,504 | ¥1,440,504 |

変更概要

・雨水利用タンクの設置
・来賓用昇降口外部庇の設置
・体育倉庫前土間解体

変更理由

区立西台中学校大規模改修工事の工事進捗に伴い、学校運営上の要望が上がったため。
また、年末が近づき、発注納期がかかるため、工期を50日間延長することとした。

| 番　　号 | 2 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 契約番号 | 板契第4281100008号 |
| 工事件名 | (仮称)加賀史跡公園測量・都市計画案作成委託 |
| 工事場所 | 板橋区加賀一丁目7～8番地先 |
| 工事概要 | 測量委託・設計委託 |
| 業種 | 測量 |
| 契約確定日 | 平成28年5月11日 |
| 工期 | 平成28年5月12日から平成29年3月15日まで |
| 契約変更日 | 平成28年12月7日 |
| 請負者 | 株式会社ヤチホ　代表取締役　井原　功 |
| 請負者所在地 | 東京都新宿区市谷本村町3番22号 |
| 根拠規定 | 契約約款第9条(測量委託) |
| 担当課 | 土木部みどりと公園課 |

| 変更内容 | 変更前 | 変更後 | 増△減 |
|---|---|---|---|
| 工期 | 平成29年3月15日まで | 平成29年3月15日まで | 0日間 |
| 契約金額 | 18,252,000 | 24,102,000 | 5,850,000 |

変更概要

測量委託対象面積の変更

変更理由

現在、(仮称)加賀史跡公園整備予定地の旧理化学研究所用地と、北側の国有地(愛誠病院が借用中)に1項3号道路の私道がある。今回の公園整備にあたり、私道を区道認定することとなった。
これに伴い、現況私道となっている部分を分筆する必要があり、分筆に必要な測量・図面作成を委託するため契約を変更する。

| 番　　号 | 3 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 契約番号 | 板契第4280700065号 |
| 工事件名 | 区立高島第二中学校外1校テニスコート改修工事 |
| 工事場所 | 各学校所在地 |
| 工事概要 | 区立高島第二中学校<br>基礎が小さくコア抜きが不可能な為、基礎の撤去・新設に変更。<br>変更に伴う建設副産物及び舗装補修範囲の増加。 |
| 業種 | 運動場施設 |
| 契約確定日 | 平成28年11月7日 |
| 工期 | 平成28年11月8日から平成29年1月13日 まで |
| 契約変更日 | 平成 28 年 12月27日 |
| 請負者 | ｽﾎﾟｰﾂ施設株式会社 |
| 請負者所在地 | 板橋区南常盤台一丁目35番1号 |
| 根拠規定 | 契約約款第18条（工事） |
| 担当課 | 政策経営部営繕課 |

| 変更内容 | 変更前 | 変更後 | 増△減 |
|---|---|---|---|
| 工期 | 平成29年1月13日まで | 平成29年1月13日まで | 0日間 |
| 契約金額 | ¥7,551,360 | ¥7,770,600 | ¥219,240 |

変更概要

・高島第二中学校テニスポスト設置方法の変更

変更理由

テニスポスト撤去の際、表層の舗装を掘削したところ、基礎が小さくコア抜きでの新設が行えなくなり、基礎の撤去・新設に変更する必要が生じた為。

| 番　　号 | 4 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 契約番号 | 板契第4280700051号 |
| 工事件名 | 道路補修工事（12） |
| 工事場所 | 板橋区徳丸二丁目10～徳丸三丁目17番地先 |
| 工事概要 | 舗装工、L形側溝工及び取付管内面被覆工等 |
| 業種 | 道路舗装工事 |
| 契約確定日 | 平成28年9月5日 |
| 工期 | 平成28年9月6日から平成28年12月12日まで |
| 契約変更日 | 平成28年12月9日 |
| 請負者 | 辰島建設株式会社 |
| 請負者所在地 | 東京都板橋区小茂根三丁目5番3号 |
| 根拠規定 | 契約約款第18条（工事） |
| 担当課 | 工事課　赤塚土木事務所 |

| 変更内容 | 変更前 | 変更後 | 増△減 |
|---|---|---|---|
| 工期 | 平成28年12月12日まで | 平成28年12月12日まで | 0日間 |
| 契約金額 | ¥43,524,000 | ¥43,228,080 | △295,920 |

| 変更概要 |
|---|
| 別紙のとおり |

| 変更理由 |
|---|
| 別紙のとおり |

別　紙

## （変更理由）

本工事にて汚水取付管の内面被覆工事の事前調査を行ったところ、内面被覆をすべき陶管製の取付管ではなく、既に塩化ビニール管で敷設されている箇所があったため、当該個所については未施工とする。

また、内面被覆工とL形用小型汚水ます交換工の組み合わせ施工を予定していた箇所については、構造的に困難であるので、該当する汚水ますを、L形汚水ます上部取替工に変更する。

さらに、高島平警察との道路工事等協議の結果、交通整理員の増員配置の必要があるとの結論に至ったため、交通整理員を増員するための変更を行う。

## （変更概要）

| | 既　　定 | 変　　更 | 増△減 |
|---|---|---|---|
| 工　　期 | 平成28年12月12日まで | 平成28年12月12日まで | 0日間 |

| 工　　種 | 規　格　・　寸　法 | 単位 | 当初数量 | 変更後数量 | 増△減 |
|---|---|---|---|---|---|
| L形汚水ます上部取替工 | 幅35cm | 箇所 | 4 | 11 | 7 |
| L形用小型汚水ます交換工 | 幅35cm | 箇所 | 7 | 0 | △ 7 |
| 汚水取付管内面被覆工 | 内径150mm | 箇所 | 7 | 4 | △ 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 番　　号 | 5 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 契約番号 | 板契第4280700058号 |
| 工事件名 | 道路補修工事(30) |
| 工事場所 | 板橋区赤塚一丁目16～25番地先 |
| 工事概要 | L形側溝据替工、L形側溝工 |
| 業種 | 道路舗装工事 |
| 契約確定日 | 平成28年10月13日 |
| 工期 | 平成28年10月14日から平成29年1月10日まで |
| 契約変更日 | 平成28年12月22日 |
| 請負者 | 長岡建設株式会社 |
| 請負者所在地 | 板橋区板橋二丁目40番5号 |
| 根拠規定 | 契約約款第18条(工事) |
| 担当課 | 工事課　赤塚土木事務所 |

| 変更内容 | 変更前 | 変更後 | 増△減 |
|---|---|---|---|
| 工期 | 平成29年1月10日まで | 平成29年1月10日まで | 0日間 |
| 契約金額 | ¥24,300,000 | ¥26,019,360 | ¥1,719,360 |

| 変更概要 |
|---|
| 別紙のとおり |

| 変更理由 |
|---|
| 別紙のとおり |

別　紙

## （変更理由）

本工事のL形側溝については、当初、既設コンクリート基礎を利用するL形側溝据替工で施工する予定であったが、現場にて既設L形の撤去を行ったところ、現況の構造は殆どが砕石基礎であったため（№0～№13）、新たにコンクリート基礎を設けるL形側溝工に設計変更する。

## （変更概要）

| | 既　　定 | 変　　更 | 増△減 |
|---|---|---|---|
| 工　　期 | 平成29年1月10日まで | 平成29年1月10日まで | 0日間 |

| 工　　種 | 規　格　・　寸　法 | 単位 | 当初数量 | 変更後数量 | 増△減 |
|---|---|---|---|---|---|
| L形側溝据替工 | 300B・E・歩 | m | 247.1 | 39.7 | △ 207.4 |
| L形側溝工 | 300B・E・歩 | m | 0 | 207.4 | 207.4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |